

MSI



006780 2002 PZDT-B-02187 uitv
g ver:contract zl 5112 Paviljoenpolder uitstel van ople

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Aan
Opdrachtgever bestek ZL-5112
Herstellen glooiing Paviljoenpolder

Van
[Redacted]

Doorkiesnummer

[Redacted]

Datum
7 mei 2002

Bijlage(n)
1

Onderwerp
Uitstel van oplevering bestek ZL-5112, Paviljoenpolder.

Geachte collega,

Momenteel is in het kader van het Project Zeeweringen in uitvoering het bestek ZL-5112, vervangen glooiingconstructie Paviljoenpolder.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Heijmans / Martens en Van Oord / KWS / Bitumarin / HAM-VOW.

De oplevering van het voornoemde bestek is vastgesteld op 1 juni 2002. Door de aannemerscombinatie is uitstel van oplevering gevraagd tot en met 1 juli 2002. Als redenen geeft de aannemercombinatie een aanpassing van het ontwerp waardoor reeds eerder gemaakt werk opgenomen moet worden en een uitbreiding waardoor het werk in zijn totaliteit toeneemt.

Ten behoeve van het project Zeeweringen is een Landschapsvisie opgesteld. In deze Landschapsvisie wordt gepleit voor een donker getinte ondertafel en een licht getinte boventafel. In het dijkvak Paviljoenpolder worden daarom in een gedeelte van de ondertafel betonzuilen toegepast met een donkere toplaag.

Aansluitend aan het in uitvoering zijnde dijkvak ligt een vak van ca. 190 m lang, wat ook aan de voornoemde landschappelijke eisen moet voldoen. Dit vak was aanvankelijk niet meegenomen in het ontwerp. Gezien het feit dat het om een relatief kleine hoeveelheid betonzuilen met een donkere toplaag gaat, is besloten om dit vak nu uit te laten voeren. Omdat de betonzuilen met donkere toplaag nu in productie zijn, levert dit een kostenbesparing op.

Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a Waterschap Zeeuwse Eilanden

Telefoon (0113) 24 13 70
Fax 0113 - 21 61 24
E-mail [Redacted]@w.nl

In het najaar van 2001 is door middel van onderzoeken en berekeningen aan het licht gekomen dat er voor de komende 50 jaar rekening gehouden moet worden met een grotere zeespiegelrijzing dan tot op heden was aangenomen. Dit houdt onder meer in dat op sommige locaties een hogere bermhoogte gehanteerd moet worden.

Gezien het feit dat de eerder genoemde uitbreiding ontworpen is op basis van de nieuwe inzichten, is gebleken dat een gedeelte van het werk over een lengte van ca. 1400 m aangepast moet worden. Om deze aanpassing te kunnen realiseren heeft de aannemer de nieuw aangelegde constructie over een lengte van ca. 350 m moeten opbreken en opnieuw aan moeten leggen.

De eerder genoemde uitbreiding van het werk en de daaruit voortvloeiende wijziging van het ontwerp heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk.

Op basis van bovenstaande lijkt de aangevraagde uitstel van oplevering alleszins redelijk en adviseer ik u om uitstel van oplevering te verlenen tot en met 1 juli 2002.

De directie UAV

