

1-2 JUN 2002



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan
Combinatie Paviljoenpolder
Postbus 1186
4700 BD ROOSENDAAL

CONSUS		
geboekt	ACTIE	INFO
PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN		
PROJECTLEIDER		x
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIËN		x
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER		
lees u Herwerden		x
Cees la Grand		x
ARCHIEF		x
CIRCULATIE MAP		

104
Contactpersoon
L.R. Minnaar
Datum
15 mei 2002
Ons kenmerk
4023
Onderwerp
Contract nr. ZL-5112. Uitstel van oplevering.

Doorkiesnummer
0118 - 686 650
Bijlage(n)
Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u, dat de in de onderwerpelijke aannemingsovereenkomst opgenomen tijdsbepaling is gewijzigd zoals is aangegeven op de laatste regel van onderstaande staat.

Tijdsbepaling volgens	artikel 10 van contract nr. ZL-5112
1. zonder uitstel	1 juni 2002
2. reeds eerder verleend uitstel	n.v.t.
3. thans verleend uitstel	1 juli 2002

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directeur van de hoofdafdeling Water,

(drs. P. Donk)

Directie Zeeland
Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Koestraat 30 Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00
Telefax (0118) 640215/686231

MSI



006780 2002 PZDT-B-02187 uitv
g ver:contract zl 5112 Paviljoenpolder uitstel van ople

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Aan
Opdrachtgever bestek ZL-5112
Herstellen glooiing Paviljoenpolder

Van	Doorkiesnummer
L. van Herwerden	0113 - 241401
Datum	Bijlage(n)
7 mei 2002	1
Onderwerp	
Uitstel van oplevering bestek ZL-5112, Paviljoenpolder.	

Geachte collega,

Momenteel is in het kader van het Project Zeeweringen in uitvoering het bestek ZL-5112, vervangen glooiingconstructie Paviljoenpolder.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Heijmans / Martens en Van Oord / KWS / Bitumarin / HAM-VOW.

De oplevering van het voornoemde bestek is vastgesteld op 1 juni 2002. Door de aannemerscombinatie is uitstel van oplevering gevraagd tot en met 1 juli 2002. Als redenen geeft de aannemercombinatie een aanpassing van het ontwerp waardoor reeds eerder gemaakt werk opgenomen moet worden en een uitbreiding waardoor het werk in zijn totaliteit toeneemt.

Ten behoeve van het project Zeeweringen is een Landschapsvisie opgesteld. In deze Landschapsvisie wordt gepleit voor een donker getinte ondertafel en een licht getinte boventafel. In het dijkvak Paviljoenpolder worden daarom in een gedeelte van de ondertafel betonzuilen toegepast met een donkere toplaag.

Aansluitend aan het in uitvoering zijnde dijkvak ligt een vak van ca. 190 m lang, wat ook aan de voornoemde landschappelijke eisen moet voldoen. Dit vak was aanvankelijk niet meegenomen in het ontwerp. Gezien het feit dat het om een relatief kleine hoeveelheid betonzuilen met een donkere toplaag gaat, is besloten om dit vak nu uit te laten voeren. Omdat de betonzuilen met donkere toplaag nu in productie zijn, levert dit een kostenbesparing op.

Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a Waterschap Zeeuwse Eilanden

Telefoon (0113) 24 13 70
Fax 0113 - 21 61 24
E-mail h.a.j.vdijke@dzi.rws.minvenw.nl

In het najaar van 2001 is door middel van onderzoeken en berekeningen aan het licht gekomen dat er voor de komende 50 jaar rekening gehouden moet worden met een grotere zeespiegelrijzing dan tot op heden was aangenomen. Dit houdt onder meer in dat op sommige locaties een hogere bermhoogte gehanteerd moet worden.

Gezien het feit dat de eerder genoemde uitbreiding ontworpen is op basis van de nieuwe inzichten, is gebleken dat een gedeelte van het werk over een lengte van ca. 1400 m aangepast moet worden. Om deze aanpassing te kunnen realiseren heeft de aannemer de nieuw aangelegde constructie over een lengte van ca. 350 m moeten opbreken en opnieuw aan moeten leggen.

De eerder genoemde uitbreiding van het werk en de daaruit voortvloeiende wijziging van het ontwerp heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk.

Op basis van bovenstaande lijkt de aangevraagde uitstel van oplevering alleszins redelijk en adviseer ik u om uitstel van oplevering te verlenen tot en met 1 juli 2002.

De directie UAV



A. Maranus