



Yvo
Jeroen

Deelnemers

Combinatie Baarland: D. van Veen, G. Visser, M. Broos, C. Vervoorn, N. Leguit en V. Parsan
Waterschap Zeeuwse Eilanden: L. Wisse,
Rijkswaterstaat: E. van Dijke (voorz.), L. van Herwerden, C. la Grand, K. van Driel en R. v/d Leijé

Afschrift aan

Deelnemers, H. Geernaart, P. Hengst, Y. Peddemors, S. Vermunt en secretariaat
projectbureau Zeeweringen (RWS)
A. Beaufort, B. van Liere
(Waterschap Zeeuwse Eilanden)
T. van Oord, R. Reijngoudt, J. van de Velde, J. van Gameren en P. Bakx (Combinatie Baarland)

Verslag van

2^e bouwvergadering bestek ZL-5570

Datum verslag

6 juni 2003

Datum bespreking

6 juni 2003

Nummer

(ZL-5570) PZDT-V-03135 uitv.

Opgemaakt door

E. van Dijke

Doorkiesnummer

0113 - 24 13 78

Bijlage(n)

2

1. Opening.

Dhr. van Dijke (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de 2^e bouwvergadering van bestek ZL-5570.

2. Mededelingen/vaststellen agenda.

Dhr. van Dijke heeft de volgende mededeling:

Van ca. dp 399 tot dp 410 (einde werk) grenst Camping Scheldeoord aan het dijkvak Baarland. Met de eigenaar van deze Camping is door het projectbureau Zeeweringen overleg gevoerd over de uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak Baarlandpolder. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verslag met kenmerk PZDT-V-03129 uitv. Een afschrift van dit verslag wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

De aannemer wordt verzocht om zich te houden aan deze afspraken teneinde overlast voor de camping en de campinggasten te voorkomen.

Dhr. Vervoorn deelt mede dat reeds kennis was genomen van deze afspraken en dat de combinatie intern overleg heeft gehad over de genoemde afspraken.

Tijdens dit overleg zijn wat zaken aan het licht gekomen. Besloten wordt om deze te bespreken bij agendapunt 6. Stand werkzaamheden en tijdschema.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 114, 4460 AC Goes

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Fax 0113 - 21 61 24

E-mail h.a.j.vdijke@dzl.rws.minvenw.nl



007635 2003 PZDT-V-03135 uitv
2e bouwvergadering ZL 5570 Baarlandpolder



De agenda wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

1. Volmacht van de aannemer
2. Kennisgevingsformulier I-SZW
3. Afwijkingsrapporten 1 t/m 4
4. Vooronderzoek gietasfalt (incl. bewijzen van oorsprong)
5. KOMO attest met productcertificaat voor fosforslakkenmengsel
6. Productcertificaten voor breuksteen 90/150 mm (groeve Cimescaut), breuksteen 40-200 kg (groeve Lemay) en breuksteen 5-40 kg (groeve Monceau sur Sambre)
7. BSB certificaat steenslag van groeve Cimescaut
8. Certificaat van oorsprong geotextiel type 2

4. Verslag vorige vergadering (20 september 2002).

Tekstueel:

Blz. 2, punt 4., 7^e regel, tot profiel 12 moet zijn **tot en met profiel 12.**

Naar aanleiding van:

Bijlage telefoonlijst: telefoonnummer Vyjay Parsan dient nog toegevoegd te worden

Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.

5. Actielijst.

01/01 Zekerheidstelling.

Is in Middelburg gearriveerd. Nog geen afschrift ontvangen. **Actie handhaven.**

01/02 RAW bijdrage en bijdrage Collectief Onderzoek GWW.

Bijdragen zijn betaald, kwitanties nog niet ontvangen.

01/03 Gevolmachtigde aannemer.

Is ontvangen. **Actie afvoeren.**

01/04 Bouwstoffen + materialen.

Diverse certificaten en gegevens ontvangen. Blijft aandachtspunt. **Actie afvoeren.**

01/05 Kennisgevingsformulier I-SZW.

Is ontvangen een doorgestuurd naar de opdrachtgever. Wordt verder afgehandeld. **Actie handhaven.**

01-06 Grondbemonstering asfaltopmenger.

Monsters zijn genomen, rapportage volgt. **Actie handhaven.**

01/07 Datum bespreking kwaliteitsplan.

26 mei 2003 bespreking geweest. **Actie afvoeren.**

6. Stand werkzaamheden en tijdschema.

K. van Driel:

Ca. 4 weken geleden gestart met de diverse werkzaamheden:

- Plaatsen tijdelijke afrastering.
- Maken tijdelijke dijkovergang.



- Verwijderen bekleding (betonblokken, natuursteen) dwarsprofiel 1 t/m een gedeelte van 4.
- Verwijderen doorgroeistenen tot en met dwarsprofiel 12. Gebruikt als balast voor doek t.b.v kreukelberm
- Aanleggen blokken depot en plaatsen asfaltopmenger.
- Verbeteren transportroute.
- Aanbrengen kreukelberm dwarsprofiel 1 t/m 4. Op sommige plaatsen problemen met de staat van de ondergrond (schor).
- Gestart met overlaging van breuksteen 5-40 kg dwarsprofiel 1.
- Kleiboringen genomen t.h.v. dwarsprofiel 1 en 2. Waarschijnlijk geen grondverbetering noodzakelijk. Worden nog aanvullende boringen genomen en proefsleuf gemaakt.
- Fundering onderhoudsstrook cunet tot en met dwarsprofiel 12. Probleem met trap t.h.v. camping. Komt in de weg te liggen en zal gedeeltelijk verwijderd moeten worden.
- Het werk loopt en er begint nu lijn in te komen.

Dhr. Visser meldt nogmaals dat er plaatselijk problemen zijn met de toestand van de ondergrond t.p.v. de kreukelberm. Aan het begin van dwarsprofiel 1 zijn naar zijn mening extra werkzaamheden uitgevoerd (gebruik kraanschip) om de kreukelberm te kunnen maken. Dhr. van Dijke meldt dat indien de ondergrond niet stabiel genoeg is, de kreukelberm dieper aangelegd moet worden. Zodoende dient (plaatselijk) meer overlaging aangebracht te worden. E.e.a. is vastgelegd in afwijkingsrapport 3.

Er zijn een aantal consequenties naar aanleiding van de afspraken omtrent Camping Scheldeoord. Dhr. Vervoorn en dhr. Visser verwoorden deze in het kort. De planning is aangepast. Doordat de werk lengte is ingekort, de beschikbare werkruimte aan de zeezijde van de dijk beperkt is en er ter plaatse van de camping beperkingen zijn t.a.v. de werktijden ontstaan er aanzienlijke logistieke problemen. Het gevolg hiervan is dat er maar met één set machines werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de vooraf door de aannemer gecalculerde productie niet gehaald worden. Door bovenstaande wordt de in het bestek genoemde tijdsbepaling ruimschoots overschreden. Volgens een concept planning die de aannemerscombinatie heeft gemaakt zullen de werkzaamheden eind september 2004 gereed zijn. De aannemer geeft aan de voornoemde zaken financiële consequenties zullen hebben. Dhr. Vervoorn stelt voor om een bestekswijziging door te voeren.

Dhrn. van Dijke en van Herwerden vragen de aannemer om een voorstel te maken met aangepaste prijzen en een goede onderbouwing. De aannemer gaat dit verzorgen.

Er wordt een afspraak gemaakt voor **donderdag 19 juni 2003 om 13.00 uur** om dit voorstel te bespreken. De bespreking vindt plaats in de directieket te Baarland.



Dhr. Visser meldt dat er van de zijde van de transporteur bezwaren waren tegen de voorgeschreven transportroute. Het gedeelte vanaf de Willem-Annapolder tot Hoedekenskerke zou niet veilig zijn. Dit gedeelte van de transportroute wordt afgesloten (m.u.v. bestemmingsverkeer) waardoor dit probleem grotendeels is opgelost.

7. Contract en financiën.

Er zou een staat van meer en minder werk komen t.g.v. het toepassen van andere breuksteen 5-40 kg. De bespreking van 19 juni 2003 wordt afgewacht.

8. Kwaliteit, ARBO en Milieu.

Dhr. van der Leijé heeft de volgende opmerkingen.

- Kwaliteitsplan is besproken en akkoord. Dit kan geaccepteerd worden.
- Gegevens kunststoffilterdoek, volledig rapport volgt nog.
- Registraties: er is enige achterstand. Dhr. Visser meldt dat dit door ziekte van de uitvoerder komt. E.e.a. zal z.s.m. worden bijgewerkt.

Dhr. van Dijke vraagt wie het aanspreekpunt is voor de gegevens m.b.t. de verwerkte hoeveelheden. Hier bestaat enige onduidelijkheid over. Dhr. Visser meldt dat in principe Vyjay Parsan dit voor zijn rekening neemt wanneer Louis Scheele terug is. Tot die tijd neemt René Reijngoudt dit waar.

Er zijn geen ongevallen of bijna ongevallen geweest.

9. Rondvraag.

Dhr. Leguit overhandigt de berekeningen m.b.t. de aan te leggen proefvakken van open steenasfalt. Deze zullen bekeken worden.

10. Volgende vergadering.

De volgende vergadering van 4 juli 2003 wordt verschoven naar **vrijdag 11 juli 2003 om 10.00 uur in de directieket te Ritthem (Zuidwatering).**

Daarnaast worden de volgende data vastgesteld:

Vrijdag 29 augustus 2003 om 10.00 uur directieket Baarland

Vrijdag 19 september 2003 om 10.00 uur directieket Ritthem (Zuidwatering)

11. Sluiting.

Om 10.50 uur sluit de heer van Dijke de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Ritthem, 11 juli 2003

Voor akkoord
De directie UAV

Voor akkoord
De aannemer of gevolmachtigde

**Actielijst van de 2^e bouwvergadering besteknr. ZL-5570 van 6 juni 2003.**

<u>Nummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Naam</u>
01/01	Zekerheidstelling	Broos
01/02	RAW bijdrage en bijdrage collectief onderzoek GWW	Broos
01/05	Kennisgevingsformulier I-SZW	Van Dijke
01/06	Grondbemonstering asfaltopmenger	Leguit

AGENDA 3^e BOUWVERGADERING BESTEKNR. ZL-5570

Plaats: Keet Zuidwatering
Datum: vrijdag 11 juli 2003
Tijd: 10.00 uur

1. Opening
2. Medelingen en vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige vergadering (6 juni 2003)
5. Actielijst
6. Stand werkzaamheden en tijdschema
7. Contract en financiën
8. Kwaliteit, ARBO en Milieu
9. Rondvraag
10. Volgende vergadering
11. Sluiting.

Onderwerp: Werkzaamheden aan dijk Baarlandpolder t.h.v. Camping Scheldeoord
Datum/tijd: Maandag 26 mei 2003 om 13.30 uur
Plaats: Camping Scheldeoord
Deelnemers: Dhr. Northolt (directeur Camping Scheldeoord), dhr. Geernaert, dhr. Hengst en dhr. van Dijke (Rijkswaterstaat directie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen)
Kenmerk: PZDT-V-03129 uitv.

Naar aanleiding van een gesprek tussen dhr. Northolt en dhrn. Wisse en Van Dijke is een afspraak gemaakt voor deze bespreking.

Doel van de bespreking is om afspraken te maken over de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk van de Baarlandpolder t.h.v. van Camping Scheldeoord (vanaf de radartoren tot einde van het werk).

Dhr. Northolt geeft aan dat in de periode van 1 juli t/m 31 augustus geen overlast voor de camping en zijn gasten gewenst is.

Door dhr. Hengst wordt het volgende voorstel gedaan:

- Voor 1 juli 2003 zal de fundering van het toekomstige onderhoudspad worden aangelegd tot het einde van het werk (dp 410, voorbij buitendijks plateau).
- Voor 1 juli 2003 zal de overlaging van breuksteen worden aangelegd tot dp 405 + 25 m, net voorbij de bocht).
- Er zal t.h.v. de radartoren een dijkovergang worden aangelegd.
- In het gedeelte van de radartoren tot het einde van het werk zullen in de periode van 1 juli 2003 t/m 31 augustus 2003 geen werkzaamheden plaatsvinden.
- Er zullen geen transporten plaatsvinden t.p.v. de camping voor 10.00 uur 's-ochtends en na 19.00 uur 's-avonds.
- Het is wellicht mogelijk dat er in september 2003 werkzaamheden zullen worden verricht in het gedeelte van de radartoren tot het einde van het werk.
- Het aanbrengen van de betonzuilen en de overige werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 1 april 2004 t/m 1 juli 2004.
- De "steiger" t.b.v. de reddingsboot van de camping zal in overleg met dhr. Northolt verplaatst worden en wordt gemaakt van vrijkomend materiaal.

Dhr. Northolt gaat met het voorstel akkoord mits dit schriftelijk bevestigd wordt. E.e.a. zal in de eerstvolgende bouwvergadering met de aannemer besproken worden. De afspraken worden vastgelegd in een bouwverslag. Dhr. Northolt zal hiervan een afschrift ontvangen.

Als bijlagen zijn 3 situatie-tekeningen op A-3 formaat bijgevoegd.

Lijst afwijkingsrapporten bestek ZL-5570 Baarlandpolder

NUMMER	OMSCHRIJVING	WIJZE VAN AFHANDELING
1.	Vrijkomende doorgroeistenen verwerken in kreukelberm	Verrekening op bestek
2.	Verwijderen opsluitconstructie palen niet doordrukken	Verrekening op bestek
3.	In profiel 1 wordt hoogte van de kreukelberm variabel aangebracht	Verrekening op bestek
4.	Afwijkende afmeting Haringmanblokken (0,25 m dik i.p.v. 0,20 m)	Verrekenen