



Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

[Redacted]  
[Redacted] ws.nl

# verslag

Verslag van **Schorherstel Zuidgors**  
Datum bespreking **22 augustus 2012**  
Deelnemers [Redacted] (monumenten)

Afschrift aan [Redacted] (monumenten)  
[Redacted] (provincie)  
[Redacted] (waterschap)  
[Redacted] (S)

**Datum**  
23 augustus 2012

**Nummer**  
PZDB-V-12262

**Bijlage(n)**  
3

Locatie / tijdstip  
Waterschap Scheldestromen / 10.00 – 11.00 uur

## Aanleiding

Gedurende de dijkwerkzaamheden rond Ellewoutsdijk in 2011 is ook gewerkt aan de dijk in het natuurgebied Zuidgors, in bezit van Natuurmonumenten. De werkstrook van dit gebied watert ondanks de gedurende uitvoering genomen maatregelen sinds de dijkversterking niet meer voldoende af. Door het projectbureau Zeeweringen is opdracht verleend aan de firma BTL op 19 juni jl. om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Vandaag wordt gesproken over de herstelwerkzaamheden met BTL en Natuurmonumenten.

## Herstelwerkzaamheden

Over de gehele lengte van de werkstrook (circa 2 km) wordt een meanderend afwateringskanaal aangelegd van circa 1 tot 1,50 breed, op de bestaande geulen in het Zuidgors worden in totaal 3 aansluitingen gemaakt. Vrijkomende grond wordt verwerkt in de werkstrook op locaties om de afwatering nog verder te bevorderen. Een bijkomend voordeel van de lengtegeul is dat de toegankelijkheid van het Zuidgors wordt bemoeilijkt. Verhang van de geul wordt buiten ingemeten en uitgezet.



016958 2012 PZDB-V-12262

: WillVerslag overleg herstelwerkzaamheden Zuidgors 2:

De werkzaamheden vinden zo veel als mogelijk plaats vanaf de dijk met een kraan van 20 ton. Waar nodig wordt gebruikt gemaakt van rijplaten of draglineschotten. Omdat de werkzaamheden plaats vinden in een natuurgebied zorgt BTL voor een lekbak [REDACTED].

In het Zuidgors zijn een 2 à 3 natte kommen aanwezig. BTL zal proberen deze handmatig open te trekken en aan te sluiten op een priel of geul.

Na afloop van de werkzaamheden zal BTL eventueel beschadigde plekken op de dijk inzaaien [REDACTED].

Dick zal de werkzaamheden buiten namens RWS begeleiden. Opdrachtgerelateerde zaken verlopen via [REDACTED].

*Na het overleg gaan [REDACTED] op locatie kijken.*

#### **Bijenhôtels**

Het Zuidgors is prima geschikt voor de realisatie van bijenhôtels vanwege de grote aantallen schorasters. Afsproken wordt 3 bijenhôtels aan te leggen, de eerste op het meest oostelijke startpunt van de herstelwerkzaamheden, beide anderen meer westwaarts, 800 meter h.o.h.

De wijze van realisatie van een bijenhôtel (zand leveren en afdekken met laagje vrijkomende grond uit de werkstrook) staat weergegeven in de memo in de bijlage. Locatie is net boven de hoogwaterlijn, de hôtels mogen enkele keren per jaar overspoelen. [REDACTED] offreert de extra werkzaamheden [REDACTED].

#### **Planning**

De werkzaamheden starten in de eerste helft van september en duren 3 weken. Christiaan plant vooraf een startoverleg op locatie en nodigt de deelnemers uit [REDACTED].

#### **Toestemming**

In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft [REDACTED] een toets uitgevoerd naar de effecten van de herstelwerkzaamheden. De provincie heeft toestemming verleend middels brief, deze is toegevoegd als bijlage. [REDACTED] zal zorgen dat een kopie van de brief gedurende de herstelwerkzaamheden op locatie aanwezig is [REDACTED].

Projectbureau Zeeweringen heeft Natuurmonumenten toestemming gevraagd om de werkzaamheden te mogen uitvoeren in haar gebied, zie bijlage. [REDACTED] zorgt voor een brief met toestemming [REDACTED]. [REDACTED] zorgt dat gedurende de werkzaamheden ook een kopie van deze brief op locatie aanwezig is [REDACTED].

De wetlandwacht van Vogelbescherming zal over de werkzaamheden worden geïnformeerd [REDACTED]. Daarnaast zal [REDACTED] vragen aan het waterschap de rayonopzichter en de pachter te informeren [REDACTED].

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
23 augustus 2012

**Nummer**  
PZDB-V-12262

**Acties**

Nummer	Omschrijving	Verantwoordelijk	Gereed
01	Zorg voor lekbak		Gedurende werk
02	Dijk evt. opnieuw inzaaien		Na werk
03	Offerte bijenhotels		31-08-2012
04	Inplannen startoverleg		Aanvang werk
05	Kopie brief Nb-wet aanwezig		Gedurende werk
06	Brief toestemming Natuurmonumenten		31-08-2012
07	Kopie brief Natuurmonumenten aanwezig		Gedurende werk
08	Wetlandwacht informeren		31-08-2012
09	Rayonopzichter en pachter informeren		31-08-2012

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
23 augustus 2012

**Nummer**  
PZDB-V-12262

**Overige zaken**

BTL heeft recent het schor van Viane hersteld. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd. Er is nog één plek waar water blijft staan, BTL zal hier nog 1 persoon met schop 1 uur naar toe sturen.

Daarnaast is het verzoek nog wat zaken handmatig te herstellen op de Anna Jacobapolder. BTL bekijkt dit eerst met [REDACTED]

- einde document -

**Jong, Anne Marie de (DZL)**

---

**Van:** [REDACTED]@btl.nl]**Verzonden:** donderdag 23 augustus 2012 11:20**Aan:** [REDACTED]**CC:** [REDACTED], [REDACTED]**Onderwerp:** RE: Overleg werkzaamheden herstel Zuidgors 22-8 jl.

Beste,

[REDACTED]: een kleine aanpassing op je verslag onder het kopje Herstelwerkzaamheden: staat nu in totaal 3 aansluiting maar dat moet zijn ca. 8-10 aansluitingen.

Verder is naar aanleiding van het veldbezoek besproken dat we met 2 kleine kranen (max. 7 ton) gaan werken i.p.v. de 20 tons kraan. Werkzaamheden vinden dan plaats vanuit de werkstrook op draglineschotten.

Verder goed en duidelijk verslag.

[REDACTED]: mooie memo over de bijenhotels. Geeft mij wel een goed beeld. Ik zou graag nog een richtlijn ontvangen voor de afmetingen en het gewenste zandsoort wat geleverd dient te worden. Klei voor het ringdijkje wordt vanuit de aanpassing van de werkstrook gebruikt.

[REDACTED] (of iemand anders van het waterschap): Graag zouden wij in het bezit komen van de sleutels van de slagboom en het hek wat ter plaatse aanwezig is. Kunnen we afspreken dat er op de eerste werkdag iemand aanwezig is van het waterschap? Planning ontvangen jullie nog.

We hopen gezamenlijk weer een mooi project te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,  
BTL Realisatie B.V.  
Vestiging Bruinisse  
[REDACTED]  
Werkvoorbereider sr.

---

**BTL Realisatie B.V.**  
**Vestiging Bruinisse**

Postadres : Postbus 83, 4310 AB, Bruinisse  
Bezoekadres : Industrieweg 16, 4311 RM, Bruinisse  
Telefoon : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Fax : 0111 48 29 83  
E-mail : [REDACTED]  
Website : www.btl.nl

**Denk aan het milieu. Print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.**

---

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van dit bericht te vernietigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiende uit dit e-mailbericht, zoals schade door virussen. Het is niet toegestaan om (delen van) dit bericht te publiceren of te verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de afzender.

Op al onze offertes en overeenkomsten inzake uitvoerende werkzaamheden en het doen van leveranties zijn de Algemene (Business-to-Business) voorwaarden voor deelnemers aangesloten bij Stichting Groenkeur en leden van de VHG van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781. Voor consumenten zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781. In afwijking van het hiervoor genoemde is op al onze offertes en overeenkomsten inzake advieswerkzaamheden door BTL Advies BV en BTL Bomendienst BV, van toepassing De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR2011). De van toepassing zijnde voorwaarden zijn te raadplegen op [www.groenkeur.nl](http://www.groenkeur.nl) respectievelijk [www.bna.nl](http://www.bna.nl)

No rights can be claimed from this electronic message. This e-mail message is private and confidential and only intended for the addressee(s). If this e-mail was sent to you by mistake, please contact us immediately. In that case, we also request that you destroy the e-mail. We deny any responsibility for damages resulting from the use of this e-mail message. It is not allowed to publish or provide (parts of) this e-mail message to third parties without the written permission of the sender.

---

**Van:** [redacted]

[redacted]

[redacted] j een kort verslag met acties en bijlagen van het overleg van gisteren aangaande schorherstel Zuidgors.

<<Overleg 22-8-2012.pdf>> <<Toestemming provincie.pdf>> <<Toestemming Natuurmonumenten Zuidgors.pdf>> <<pzdbm058-beheer Bijenhotels.pdf>>

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Omgevingsmanager

.....  
**Projectbureau Zeeweringen**  
Kanaalweg 1 | 4337 PA | Middelburg  
Postbus 1000 | 4330 ZW | Middelburg

.....  
T 088 24 [redacted]  
F 088 24 61 994  
M 06 21 84 10 99

[redacted].nl  
<http://www.zeeweringen.nl>

.....  
**Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.**