



verslag

Verslag van Werkzaamheden Westkapelle 2011.
Datum bespreking 8 september 2010
Deelnemers [Redacted] (Waterschap
Zeeuwse Eilanden)
Afschrift aan Deelnemers, [Redacted]
[Redacted]
Zeeweringen.

Datum
8 september 2010

Nummer
PZDT-V-10248 uitv

Bijlage(n)
-

1. Opening

[Redacted] opent de bespreking en heet de aanwezigen van harte welkom bij dit overleg m.b.t. de werkzaamheden die het projectbureau Zeeweringen in 2011 gaat uitvoeren aan beide zijden van het badstrand van Westkapelle (Gat van Westkapelle).

[Redacted] is vanwege een klein ongeval afwezig. [Redacted] vervangt hem.

2. Voorstelrondje


De aanwezigen stellen zich voor:

- [Redacted], communicatie adviseur projectbureau Zeeweringen.
- [Redacted], projectbureau Zeeweringen, projectleider tijdens uitvoering.
- [Redacted], beheerder waterschap Scheldestromen tevens betrokken bij de uitvoering.
- [Redacted] SSW, assistent buitendienstcoördinator. Vervanger Krijn Brouwer.
- [Redacted] SSW, strandwacht Westkapelle.

3. Werkzaamheden dijktraject Gat van Westkapelle

▪ Waarom versterken we de dijk?

Sinds 1997 werkt het projectbureau Zeeweringen aan het versterken van de bekledingen op dijken langs Wester- en Oosterschelde. Dit gebeurt omdat uit onderzoeken is gebleken dat een groot gedeelte van de steenbekledingen op dijken niet voldoet aan de wettelijke norm: het kunnen weerstaan van een storm met een kans van voorkomen van eens per 4000 jaar. Naast de Wester- en



015336 2010 PZDT-V-10248 uitv

eau Verslag werkzaamheden Gat van Westkapelle 2

Oosterschelde is er ook een aantal dijktrajecten langs de Noordzeekust waarvan de steenbekleding verbeterd moet worden. Het "Gat van Westkapelle" is er daar één van.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
8 september 2010

Nummer
PZDT-V-10248 uitv

▪ Wat gaan we doen?

Aan de hand van een luchtfoto wordt uitleg gegeven over de uit te voeren werkzaamheden.

De aanwezige steenbekleding wordt deels versterkt door het aanbrengen van een overlaging van breuksteen ingegoten met gietasfalt en het vervangen van betonblokken door een laag open steenasfalt. Daarnaast wordt een nieuwe kreukelberm (bestorting aan de teen van de dijk) aangebracht. Aangezien de dijk overgaat in duin dient een overgang aangelegd te worden zodat een veilige situatie ontstaat.

Ook zullen aanwezige verhardingen worden vervangen en zullen aan beide zijden van het badstrand de aanwezige toeritten naar het strand worden teruggebracht.

In het werkgebied aanwezig meubilair zal tijdelijk worden verwijderd en weer teruggeplaatst worden, indien nodig aangepast aan de nieuwe situatie.

Om de te versterken glooiingconstructies vrij te maken, dienen er aanzienlijke hoeveelheden zand ontgraven te worden. Vanwege het feit dat het gebied verdacht is m.b.t. niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, dient dit laagsgewijs en gecontroleerd te gebeuren.

▪ Waar werken we precies?

Er wordt gewerkt op twee locaties:

- a) Noordzijde van het badstrand. Vanaf "De Tank" tot de skatebaan nabij de speeltuin.
- b) Zuidzijde van het badstrand. Plateau KNRM gebouw tot ca. 100 m voor strandpaviljoen "Scheldezicht".

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de aan- en afvoer van materieel is een transportroute ingesteld. Deze loopt deels aan de buitenzijde van de Westkapelse zeedijk en gaat voorbij de tank naar de kruin van de dijk. Vervolgens gaan de transporten achterlangs het badstrand via depot Erica naar het plateau waar het KNRM gebouw staat.

▪ Fasering.

Het noordelijk deel mag starten op 1 februari 2011 en zal naar verwachting half mei 2011 afgerond zijn.

T.p.v. van het zuidelijk deel mag vanaf 1 maart 2011 vanaf dp 220 + 75 m (paalhoofd) richting badstrand gewerkt worden aan de kreukelberm en de overlaging. De rest van de werkzaamheden (ontgraven zand, aanbrengen bekledingen) mag starten op 1 april 2011.

De werkzaamheden t.p.v. het plateau en strand zullen naar verwachting omstreeks 2 juni 2011 afgerond zijn. De rest van de werkzaamheden net voor de bouwvak zuid (22 juli 2011).

Helaas is het niet mogelijk om nog te schuiven met deze data. Er wordt op een aantal locaties al vroeger begonnen dan 1 april om ervoor te zorgen zo vroeg mogelijk klaar te zijn en de overlast te beperken.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
8 september 2010

Nummer
PZDT-V-10248 uitv

De werktijden zijn als volgt:

- o Transporten mogen plaatsvinden tussen 08.00 en 19.00 uur
- o Werkzaamheden aan het noordelijk deel mogen worden uitgevoerd tussen 08.00 en 19.00 uur.
- o Werkzaamheden aan het zuidelijk deel mogen worden uitgevoerd tussen 07.00 en 21.00 uur.

4. Overlast voor recreanten

Daar waar werkzaamheden uitgevoerd worden, kunnen de strandcabines niet geplaatst worden. Concreet houdt dit het volgende in:

- Noordzijde: strandhuisjes kunnen geplaatst worden vanaf 16 mei 2011.
- Zuidzijde t.p.v. badstrand: strandhuisjes kunnen geplaatst worden vanaf ca. 6 juni 2011 (maandag na hemelvaartsdag).
- Zuidzijde voor strandpaviljoen Scheldezicht: deel strandhuisjes plaatsen vanaf 25 juli 2011 (start bouwvak regio zuid). SSW wordt gevraagd om te bekijken of voor deze huisjes een alternatief mogelijk is. **Actie SSW-1.**

Het gedeelte van het strand waar geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is tijdens de uitvoeringsperiode toegankelijk en hier kunnen de huisjes geplaatst worden. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat het strand toegankelijk is voor eigenaren als de huisjes opgebouwd worden én er zal gezorgd worden voor een veilige toegankelijkheid van het strand voor recreanten (kruising transportroute).

5. Overlast voor Stichting Strandexploitatie Walcheren

Zoals eerder aangegeven kunnen de strandhuisjes niet vanaf 1-4-2011 geplaatst worden. Zie punt 4. van dit verslag. Daarnaast is het strand minder goed toegankelijk. In het bestek zal worden opgenomen dat het strand ten allen tijde toegankelijk moet zijn voor SSW, hulpdiensten en eigenaren van strandhuisjes.

uit zijn zorg m.b.t. stenen en andere verontreinigingen op het strand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. geeft aan de in het bestek is opgenomen dat de aannemer het strand vrij van steen en verontreinigingen dient op te leveren. Het probleem is bekend en er is aandacht voor.

vraag aandacht voor de toeritten naar het strand. Deze mogen niet te steil worden. Uit de tekeningen blijkt dat deze behoorlijk flauw worden aangelegd, waardoor ze goed te gebruiken zijn voor trekkers en ander materieel.

vraagt aandacht voor het inplanten van het zand dat teruggebracht wordt. Er zijn delen waar dit niet goed begroeit. meldt dat dit bij het waterschap bekend is. Bij Westkapelle zal het

waterschap het plaatsen van stuifschermen en het inplanten met helmgras verzorgen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

█ vraagt naar de uitvoering van de strandsuppleties op de kust van Walcheren. █ meldt dat deze t.h.v. Westkapelle uitgevoerd zal worden wanneer de werkzaamheden aan de dijk zijn afgerond. Dus vooralsnog september 2011. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de betreffende projectleider: █ van Rijkswaterstaat Noordzee. Telefoon █

Datum
8 september 2010

Nummer
PZDT-V-10248 uitv

6. Communicatie richting eigenaren strandhuisjes

Projectbureau Zeeweringen wil graag, als dit mogelijk is, een lijst met namen en adressen van eigenaren van strandhuisjes die door de werkzaamheden later geplaatst kunnen worden. Op deze wijze kan het projectbureau deze eigenaren aanschrijven en informeren over de werkzaamheden en de gevolgen hiervan. SSW zal dit verzorgen. **Actie SSW-2.**

SSW vraagt zich af of het mogelijk is om een afspraak te maken met de grootverhuurders van strandhuisjes om e.e.a. toe te lichten. Dit is mogelijk en zal naar alle waarschijnlijkheid begin november 2010 plaatsvinden. **Actie PBZ-1.** Bij dit overleg zal het SSW ook aanwezig zijn.

SSW verstuurt in het voorjaar een nieuwsbrief aan de eigenaren van strandhuisjes om hen te informeren over het nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief zou een stukje opgenomen kunnen worden m.b.t. de werkzaamheden aan de dijk in Westkapelle. **Actie PBZ-2.**

7. Calamiteiten

Zoals aangegeven dient het strand ten allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en SSW. SSW heeft een strandpost nabij het op het strand aanwezige strandpaviljoen.

8. Rondvraag

Alle zaken zijn tijdens de eerder punten aan de orde geweest.

Acties n.a.v. overleg SSW / PBZ werkzaamheden aan dijk Westkapelle			
Nummer	Omschrijving	Naam	Datum gereed
SSW-1	Alternatief voor strandhuisjes zuidzijde bij Strandpaviljoen Scheldezicht	SSW	1-11-2010
SSW-2	Adressenlijst eigenaren strandhuisjes die niet geplaatst kunnen worden	SSW	1-10-2010
PBZ-1	Afspraak met grootverhuurders strandhuisjes	PBZ █	1-11-2010
PBZ-2	Aanleveren tekst voor nieuwsbrief SSW	PBZ █	Voorjaar 2011