



017630 2012 PZST-V-12025 com

Verslag overleg m.b.t. dijkversterking 2012 Oostelijk

Projectbureau Zeeweringen

█ presenteert met behulp van Powerpoint de werkzaamheden voor de dijkversterking. Belangrijkste gegevens:

- Maart: voorbereidende werkzaamheden (bomen kappen, verstoring om broeden van vogels te voorkomen, aanvoer materieel/materiaal, aanleg dijkovergang);
- Oostelijke Sloehavendam: werk uiterlijk 1 november klaar;
- Van Citterspolder: dijkversterking klaar op 15 juli. Om veiligheidsredenen is het traject pas toegankelijk na afronding van het werk Oostelijke Sloehavendam (uiterlijk 1 november);
- Tijdens uitvoering is het werkgebied, inclusief strandjes, afgesloten. Van 16 juli t/m 12 augustus wordt het strandje De Kaloot wel opengesteld;
- In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel Oostelijke Sloehavendam worden telkens delen van de Europaweg Zuid afgesloten. De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter lang en worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het verkeersaanbod;
- In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel Van Citterspolder worden telkens delen van de Wilhelminahofweg afgesloten. De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter lang en worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het verkeersaanbod. Deze afzetting mag pas vanaf 25 april ingesteld worden en duurt tot uiterlijk 15 juli.
- Het deel Van Citterspolder krijgt een geasfalteerd onderhoudspad, waarvan fietsers ook gebruik mogen maken. Dit pad biedt toegang tot het strand De Kaloot.
- Transportroutes en fietsomleidingen worden toegelicht. Zie ook bijlagen bij dit verslag.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
22 februari 2012

Nummer
PZST-V-12025 com

Het projectbureau zet de volgende communicatiemiddelen in:

- Persoonlijke brieven en gesprekken;
- Mailings aan diverse belangenorganisaties;
- Informatieborden;
- Persbericht(en);
- Advertentie;
- Digitale nieuwsbrieven (gratis abonneermogelijkheden);
- Website www.zeeweringen.nl;
- Gastlessen.

EPZ

█ licht de activiteiten van EPZ toe:

- In week 10 (5 – 9 maart) worden de hekken en de camera's op de dijk verwijderd;
- Het is nog onduidelijk wanneer de hekken en camera's precies teruggeplaatst worden. Het moet in ieder geval voorkomen worden dat van 16 juli t/m 12 augustus in de nabijheid van het parkeerterrein of het strand gewerkt of materiaal opgeslagen wordt. Het strand wordt namelijk

in die periode opengesteld. De aannemer voor de hekken en camera's moet ofwel na deze periode beginnen, ofwel tijdens maar dan zonder gebruik te maken van het terrein en het strand.

- o De onderhoudsperiode van EPZ is van 6 t/m 24 april 2012.
- o De datum van transport van splijtstofelementen is geheim.
- o ██████ noemt 11 maart (aardbeving/tsunami Japan een jaar geleden) en 24 april (kernramp Tsjernobyl) als data waarmee EPZ rekening houdt in verband met mogelijke acties van demonstranten;
- o Vrijdag 13 april vindt er een feestelijk moment plaats in verband met de in bedrijf name van 2 nieuwe windturbines op het terrein van Ovet;

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
22 februari 2012

Nummer
PZST-V-12025 com

EPZ zet de volgende communicatiemiddelen in:

- o Voor 11 maart: persbericht 'een jaar verder, hoe nu';
- o Voor de onderhoudsperiode: omgevingsbrief en persbericht.

Gemeente Borsele

██████ geeft een toelichting op de plannen van de gemeente voor een betere ontsluiting van Borssele. Adrie hoopt dat de werkzaamheden in april kunnen beginnen. Een en ander is vooral afhankelijk van de overdracht van enkele wegen van het waterschap aan de gemeente Borsele. De onderhandeling daartoe vinden momenteel plaats. Om niet te veel vertraging op te lopen, is de aanbesteding van het werk al gestart. ██████ verwacht dat in elk geval de werkzaamheden tot aan de IJslandweg (de ontsluiting van Borssele) voor de bouwvak klaar zullen zijn. Zodra de definitieve planning bekend is, geeft ██████ deze aan EPZ en projectbureau Zeeweringen door.

Met EPZ heeft de gemeente de afspraak dat EPZ de hekken pas kan sluiten als alle wegwerkzaamheden volledig afgerond zijn.

Gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen spelen de komende tijd geen activiteiten die relevant zijn voor EPZ, gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen of projectbureau Zeeweringen.

Conclusie

De aanwezige partijen zien geen reden om af te zien van de eigen communicatiestrategie. Indien relevant, kunnen de partijen naar elkaars projecten en communicatiemiddelen verwijzen. Er wordt afgesproken korte lijnen met elkaar te onderhouden en elkaar te informeren indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. Ook het gebruik maken van de middelen van een andere partij behoort tot de mogelijkheden.

Afgesproken wordt dat de woordvoering over de kerncentrale aan EPZ is. De algemene woordvoering over de dijkversterking verzorgt ██████ in samenspraak met het waterschap. Indien het gaat om politiek-bestuurlijke onderwerpen voert ██████ het woord. De communicatieadviseurs van de betrokken partijen houden elkaar op de hoogte van perscontacten. Zie de e-mailadressen hieronder.

Actielijst

| Wat | | Wanneer | bijzonderheden |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| Extra aandacht voor communicatie over toegankelijkheid strandje De Kaloot | | | Ovv Hr [redacted] gemeente Borsele |
| Informeren organisatie Ronde van Borsele / Zeeland Classic | | z.s.m. | |
| Informatie over dijkversterking naar EPZ sturen | | maart | |
| Onderzoeken mogelijkheden van het weghalen van passeerstroken langs Kaaiweg voordat transporten dijkversterking starten | | z.s.m. | |
| Adressen bewoners Weelhoekweg sturen naar het projectbureau | | z.s.m. | |
| Intern bij EPZ onder de aandacht brengen dat het wenselijk is om bij het terugplaatsen van het hek rekening te houden met recreatie. | | z.s.m. | |
| Informeren naar voortgang overdracht wegen waterschap > gemeente Borsele | | z.s.m. | |
| Planning van de werkzaamheden doorgeven aan betrokken partijen | | z.s.m. | |
| Afdeling Communicatie van de provincie informeren middels toezending van dit verslag | | z.s.m. | |
| Informeren bij de Bevelandse Bode of berichten over de dijkversterking geplaatst worden in de buurt van de gemeentelijke pagina of dat hiervoor een advertentie nodig is. | | z.s.m. | |
| Elkaar informeren over perscontacten. | | Indien van toepassing | |