



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum
4 juni 2010

Nummer 180
PZDT-V-10XXX ontw

Bijlage(n)

Verslag van
Datum bespreking
Deelnemers

werkzaamheden Philipsdam Nrd 2011
2 juni 2010

Afschrift aan

Secretariaat PBZ

Op 2 juni 2010 is er overleg geweest met Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta over de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen in 2011. De aannemer voor het meerjarig onderhoud, KWS, was hier bij aanwezig. Tevens is er kort gekeken welke werken in de periode 2012-2015 raakvlakken hebben met het district.

2011

Het dijkvak Philipsdam Noord valt binnen de gemeente Schouwen Duiveland, maar vindt in het geheel plaats aan de zeewering en het sluzencomplex van Rijkswaterstaat.

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt de aansluiting op de spuisluis bij de Grevelingendam meegenomen. Dit is echter alleen zinvol als de damwand nog in goede staat is. Aan de andere zijde is om deze reden de aansluiting uit de werkzaamheden gehaald. [redacted] zal navraag doen over de staat van de damwand bij [redacted].

[redacted] heeft het archief doorzocht op tekeningen van het achterloopsheidscherm van de jachtensluis, dit in verband met aansluiting van de aan te leggen verborgen glooiing. Hij heeft geen tekeningen gevonden van dit deel van de sluisen. [redacted] zal nogmaals navraag doen bij de beheerder van het archief [redacted].

Er dient tijdens de uitvoering rekening gehouden te worden met stremmingen voor de aannemer bij de jachtensluis in het toeristische seizoen. Er zullen dan geen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De brug bij de sluis voldoet aan



015268 2010 PZDT-V-10180 ontw

Verslag werkzaamheden Philipsdam Noord 2011, 2

verkeersklasse 60. [redacted] doet navraag bij [redacted] over de wachttijden bij de sluis (actie [redacted]). [redacted] vraagt naar de mogelijkheden om te lossen aan de Krammer, binnen het terrein van het sluiscomplex. Hier is ook voor het werk Grevelingendam gelost. Dit moet nagevraagd worden bij [redacted] (actie [redacted]).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
4 juni 2010

Nummer
PZDT-V-10XXX ontw

De rolpoort bij de toegang aan de noordzijde van het complex kan tijdens de uitvoering open blijven voor de aannemer.

Opslag van materialen zal plaatsvinden op het terrein waar de verborgen glooiing aangelegd wordt.

[redacted] verzoekt om voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te laten uitvoeren naar de onderhoudswegen in aanwezigheid van de beheerder. Voorstel is om na de werkzaamheden een nieuwe asfalt deklaag (4cm DAB 0/11) te draaien op de gebruikte onderhoudswegen. Schades dienen voorafgaand aan het asfalteren gefreesd te worden. [redacted] zal deze oplossing bij Zeeweringen bespreken (actie [redacted]).

Zeeweringen zal nog contact opnemen met de provincie ([redacted]) voor het gebruik van de parallelweg van de N257 (actie [redacted]).

De maaiwerkzaamheden binnen de werkgrenzen wordt vanaf 15 maart 2011 overgenomen door de aannemer van Zeeweringen. De werkgrens ligt op de buitenkruinlijn.

[redacted] vraagt of er in de garantiebepalingen in het contract nog eisen staan met betrekking tot onderhoud. Dit wordt nagevraagd. (actie [redacted]).

Overig

-

Acties:

Navragen staat damwand, [redacted], afgerond 01-07-2010
Opzoeken tekening achterloopsheidscherm, [redacted], afgerond 01-07-2010
Wachttijden bij sluis navragen, [redacted], afgerond 01-07-2010
Navragen mogelijkheid losvoorziening, [redacted], 01-07-2010
Deklaag asfalt na werkzaamheden herstellen, [redacted], 01-07-2010
Contact opnemen met provincie, [redacted], afgerond 01-07-2010
Garantiebepalingen en onderhoud navragen, [redacted], 01-07-2010

Naschrift:

Navraag staat damwand is opgeschaald.
Herstellen onderhoudswegen, deklaag asfalt, is akkoord.
Voorstel om maaien door PBZ vanaf 1 maart 2011 te laten aanvragen ivm eis NB-wet vergunning.