

**Van:** [redacted] (AXA)(DZL)  
**Verzonden:** maandag 5 september 2005 12:34  
**Aan:** [redacted] (RW)(DZL)  
**CC:** [redacted] (RWI)(DZL)  
**Onderwerp:** nummer Een

Beste [redacted],

Vooruitlopend op de officiële afhandeling hierbij zoals afgesproken een mail ter bevestiging van de gemaakte afspraken.

Op donderdag 1 september is in kort overleg tussen [redacted] projectbureau, waterschap Zeeuws Vlaanderen en de directie van het werk overeengekomen in te stemmen met het verzoek tot uitstel van oplevering betreffende de werkzaamheden bij Nummer Een.

Een en ander is op dat moment nog afhankelijk gesteld van het onderzoek dat werd uitgevoerd naar de kwaliteit van de klei.

Inmiddels is vast komen te staan dat de klei aan alle eisen voldoet.

De aannemer is verzocht de werkzaamheden zo spoedig mogelijke uitvoering ter hand te nemen.

Ter zake van het werken na 1 oktober is door de beheerder overleg gevoerd met de provincie. Hieruit is geen bezwaar gebleken. Ten aanzien van het werken na 1 oktober zijn door de beheerder wel enkele aanvullende eisen geformuleerd ten einde de vereiste veiligheidssituatie te kunnen handhaven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		X
COÖRDINATOR / BESTEKSCHRIJVER		
[redacted]		X
[redacted]		X
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
ARCHIEF p2dt-05 332		X
CIRCULATIE MAP		

uite

100 342



009649 2005 PZDT-E-05332 uitv

Getekende email inzake gemaakte afspraken verz

[Faint, illegible text block]