

Memo

Plaats en datum
Middelburg, 9 augustus 2011

Referentienummer
269239

Kenmerk
JvV

Aan
Projectbureau Zeeweringen

Kopie aan

Van
John van Vliet

Betreft
Ecologische controle dijkwerkzaamheden Gat van Westkapelle

Op dinsdag 19 juli 2011 is een eindcontrole uitgevoerd langs het dijktraject Gat van Westkapelle, gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder gelet op de mitigerende maatregelen, voorgesteld in de door de provincie Zeeland afgegeven natuurbeschermingsvergunning en de Soortenbeschermingstoets (Grontmij 2009, kenmerk PZDB-R-09235). Alleen de voor de oplevering op locatie te controleren relevante maatregelen worden hier besproken.

- | | |
|---|--|
| 1 | Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden, om het vestigen van broedvogels te voorkomen. |
| 2 | De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook aangehouden worden, met name op locaties waar zich zeegras bevindt. |
| 3 | Voor de bekledingkeuze in de getijdenzone wordt het bijgesteld detailadvies en de ontwikkeling van de wiervegetatie op het naastgelegen traject Boulevard De Ruiters in beschouwing genomen. |
| 4 | Langs de binnenzijde van het werktraject, langs de duinen, wordt een afscherming geplaatst als blijkt dat rugstreppadden binnen 500 meter van het werktraject voorkomen |
| 5 | De stroken binnen het werktraject en het opslagterrein waarin Grote kaardebol en Blauwe zeedistel voorkomen worden tot min. 30 cm diep opgenomen, in depot gezet en na afronding op dezelfde locaties teruggezet. |

1. Uitgevoerd conform voorwaarde
2. Voor zover zichtbaar en meetbaar, uitgevoerd conform voorwaarde
3. Voor zover mij bekend, uitgevoerd conform voorwaarde
4. Uitgevoerd, er zijn tijdens de ongeveer tweewekelijkse controles geen rugstreppadden aangetroffen zodat aanvullende maatregelen achterwege konden blijven.
5. Kort voor uitvoering bleken de groeiplaatsen Blauwe zeedistel volledig buiten het werkgebied te vallen, zodat het opnemen van de grond voor deze soort niet nodig was. Tijdens de controle bleek dat, waarschijnlijk als gevolg van extra overstuiving door zand uit het werk, bestaande plan-



ten behoorlijk gegroeid waren. Grond rond de groeiplaats van de Grote kaardebol is (voor zover mij bekend) wel opgenomen en teruggeplaatst.

Aandachtspunten:

Kort na aanvang van het werk berichtte een lokale deskundige over de aanwezigheid van een kolonie van de Grote Zijdebij langs het traject. De locatie is opgespoord en kon worden veilig gesteld. Tijdens de eindcontrole bleek de situatie onaangetast (zie foto's).



Vóór



Na

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden werd een bom aangetroffen. Daartoe moest een flink stuk duin extra afgegraven worden. Na afloop is het zand terug aangebracht. Daarbij valt op dat de afwerking strak is uitgevallen: de duintop oogt onnatuurlijk en heeft wel wat weg van een vliedberg (zie foto's)



Het voorkomen van de zeldzame heivlinder langs het pad boven het traject blijkt door de werkzaamheden niet beïnvloedt. De extra overstuiving kan gunstig uitwerken voor de blauwe zeedistel en daarmee voor deze vlindersoort. Tijdens de controle zijn vijf exemplaren gezien.

