



verslag

Verslag van	werkzaamheden Philipsdam Nrd 2011
Datum bespreking	2 juni 2010
Deelnemers	Jean Paul Caessens (KWS) Aart de Nooijer (DZL) Jan de Pagter (PBZ) Gert Jan Wijkhuizen (PBZ)
Afschrift aan	Henk van de Ruit (DZH) Hans Wabeke (DZL) Secretariaat PBZ

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
G.J. Wijkhuizen
T (0118)621375
gertjan.wijkhuizen@rws.nl

Datum
4 juni 2010

Nummer 180
PZDT-V-10XXX ontw

Bijlage(n)

Op 2 juni 2010 is er overleg geweest met Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta over de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen in 2011. De aannemer voor het meerjarig onderhoud, KWS, was hier bij aanwezig. Tevens is er kort gekeken welke werken in de periode 2012-2015 raakvlakken hebben met het district.

2011

Het dijkvak Philipsdam Noord valt binnen de gemeente Schouwen Duiveland, maar vindt in het geheel plaats aan de zeewering en het sluzencomplex van Rijkswaterstaat.

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt de aansluiting op de spuisluis bij de Grevelingendam meegenomen. Dit is echter alleen zinvol als de damwand nog in goede staat is. Aan de andere zijde is om deze reden de aansluiting uit de werkzaamheden gehaald. Aart de Nooijer zal navraag doen over de staat van de damwand bij Eddy van de Ketterij (**actie Aart de Nooijer**).

Kees Steenpoorte heeft het archief doorzocht op tekeningen van het achterloopsheidscherm van de jachtensluis, dit in verband met aansluiting van de aan te leggen verborgen glooiing. Hij heeft geen tekeningen gevonden van dit deel van de sluzen. Jan de Pagter zal nogmaals navraag doen bij de beheerder van het archief (**actie Jan de Pagter**).

Er dient tijdens de uitvoering rekening gehouden te worden met stremmingen voor de aannemer bij de jachtensluis in het toeristische seizoen. Er zullen dan geen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De brug bij de sluis voldoet aan



015268 2010 PZDT-V-10180 ontw

Verslag werkzaamheden Philipsdam Noord 2011, 2

verkeersklasse 60. Gert Jan Wijkhuizen doet navraag bij Wim Verwijs over de wachttijden bij de sluis (**actie Gert Jan Wijkhuizen**).

Jan de Pagter vraagt naar de mogelijkheden om te lossen aan de Krammer, binnen het terrein van het sluisencomplex. Hier is ook voor het werk Grevelingendam gelost. Dit moet nagevraagd worden bij Peter Begthel (**actie Gert Jan Wijkhuizen**).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
4 juni 2010

Nummer
PZDT-V-10XXX ontw

De rolpoort bij de toegang aan de noordzijde van het complex kan tijdens de uitvoering open blijven voor de aannemer.

Opslag van materialen zal plaatsvinden op het terrein waar de verborgen glooiing aangelegd wordt.

Jean Paul Caessens verzoekt om voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te laten uitvoeren naar de onderhoudswegen in aanwezigheid van de beheerder. Voorstel is om na de werkzaamheden een nieuwe asfalt deklaag (4cm DAB 0/11) te draaien op de gebruikte onderhoudswegen. Schades dienen voorafgaand aan het asfalteren gefreesd te worden. Gert Jan Wijkhuizen zal deze oplossing bij Zeeweringen bespreken (**actie Gert Jan Wijkhuizen**).

Zeeweringen zal nog contact opnemen met de provincie (Theo Moerland) voor het gebruik van de parallelweg van de N257 (**actie Gert Jan Wijkhuizen**).

De maaiwerkzaamheden binnen de werkgrenzen wordt vanaf 15 maart 2011 overgenomen door de aannemer van Zeeweringen. De werkgrens ligt op de buitenkruinlijn.

Jean Paul Caessens vraagt of er in de garantiebepalingen in het contract nog eisen staan met betrekking tot onderhoud. Dit wordt nagevraagd. (**actie Gert Jan Wijkhuizen**).

Overig

-

Acties:

Navragen staat damwand, Aart de Nooljer, afgerond 01-07-2010
Opzoeken tekening achterloopsheidscherm, Jan de Pagter, afgerond 01-07-2010
Wachttijden bij sluis navragen, Gert Jan Wijkhuizen, afgerond 01-07-2010
Navragen mogelijkheid losvoorziening, Gert Jan Wijkhuizen 01-07-2010
Deklaag asfalt na werkzaamheden herstellen, Gert Jan Wijkhuizen 01-07-2010
Contact opnemen met provincie, Gert Jan Wijkhuizen afgerond 01-07-2010
Garantiebepalingen en onderhoud navragen, Gert Jan Wijkhuizen 01-07-2010

Naschrift:

Navraag staat damwand is opgeschaald.
Herstellen onderhoudswegen, deklaag asfalt, is akkoord.
Voorstel om maaien door PBZ vanaf 1 maart 2011 te laten aanvangen ivm eis NB-wet vergunning.