

# Verslag



Deelnemers  
 L.v. Hese, R. Reijngoudt, R.v.d. Leije, Ph.  
 V.d. Moer  
 A. v.d. Heuvel, C. Bazen en C. Horsman.  
 ( Rijkswaterstaat)  
 P. Geernaert, M. Stroo en B. van Eijk.  
 ( Waterschap Zeeuws -Vlaanderen )

Afschrift aan  
 A. Maranus en deelnemers

Yvo  
 Rogier/Wim  
 YW  
 Piet  
 Hank

Verslag van  
 -werkoverleg bestekken  
 zl:5039; 5109; 5110; 4759 en 4930  
 Opgemaakt door  
 - B. van Eijk  
 Datum bespreking  
 17 april 2001

Nummer  
 - 19  
 Doorkiesnummer  
 ■ 0114 682602  
 Bijlage(n)

## 1. Opening

De voorzitter ( M. Reijngoudt ) opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder dhr Ruud van der Leijé als KAM coördinator voor alle bestekken die vallen onder de verantwoordelijkheid van deze Directie UAV.

## 2. Mededelingen /vaststellen agenda

Wordt akkoord bevonden.

## 3. Verslag vorige bespreking

Geen bijzonderheden.

## 4. Stand van zaken werkzaamheden

Zaaiwerk en het aanbrengen van slijtlagen Thomaes polder, Braakman polder en Nieuw -Neuzen oost polder zijn nog niet gedaan.  
 Wordt nauw contact gehouden met W. van Damme. Voor alles geldt : Beter weer!  
 De melding van de aannemer i.v.m. het twee keer in mindering brengen van het verwijderen van de vlakke blokken is nagezien en is niet meer van toepassing.  
 Dit punt kan worden afgevoerd.

-zl-4857; qua uitvoering is het werk gereed. Volgt verdere evaluatie vanuit projectbureau in samenspraak met de vogel -jongens.  
 Werk moet financieel worden afgerond. Aktie: Andries.

\_zl-5039; Perk polder Oost is gestart. Begonnen met 3 steenzetters, vanaf vandaag met 7 steenzetters verder.



005724 2001 PZDT-V-01139 uitv

Werkoverleg bestekken ZL 5039 (Perkpolder), 5



(Vervolg punt 4.)

Grondverbetering moet worden toegepast.. Zand moet worden vervangen door klei van minstens 80 centimeter. Niet meer rijden langs onderhoudsweg naar Perkpolder haven, maar via de asfaltweg.

Bij het begin van het basalt zetwerk ging er, ondanks dat het basalt gesorteerd was, nog veel over de muur. Waarschijnlijk is er van de "verkeerde" hoop wat gepakt, op dit moment gaat het uitstekend, en gaat er zo min mogelijk over de muur.

Er is ten behoeve van het stockeren betonblokken 0,20 een vloer gelegd van betonblokken op depot Perkpolder.

Afspraak met de gemeente Hontenisse voor het maken van een definitieve oprit ter hoogte van (als indicatie) dp 269+40, tegenover het restaurant Perkpolder. Gemeente betaalt het asfalt, Rijkswaterstaat de aanleg.

Voor de vakantie periode worden er twee werkopritten aangelegd op het einde van het werk en bij de perkstraat.

Offerte aannemer t.a.v. het nieuwe hout (massaranduba) is aanvaard en zal worden gebruikt in het nieuwe werk.

Op verzoek van het waterschap geen perkoenpalen van Robinia hout, maar van kastanje hout.. Prijstechnisch schijnt er geen verschil te zijn.

-zl 5109; Serlippenspolder. 1<sup>ste</sup> bouwvergadering niet in Terneuzen maar in Walsoorden, keet is nog niet geplaatst.. Er is nog overleg gaande over de afsluiting van het werk met bouwhekken. Er is een offerte onderweg.

Discussie over de westhoek van Othene uitwateringgemaal, basalt of betonzuilen. Officieel besloten; zuilen van 47 cm hoog en 2300 kg/m<sup>3</sup>, helling 1:2,5 + tonrondte.

-zl-5110;Zuilen worden van te voren aangevoerd en gestockeerd. Passeer stroken worden aangelegd. Plaats keet is bekend. Aan de profielen wordt druk gewerkt waarschijnlijk eind van deze week gereed. Gunning is onderweg. Preventieve maatregelen t.b.v. het aanleggen transportroutes wordt aan gewerkt.

## 5. Kwaliteit

R. v.d. Leijé; Stelt zichzelf voor en ligt zijn opdracht als KAM coördinator toe: Beoordeling van de kwaliteitsplannen diverse aannemers, naleven B.S.B. en de papierwinkel hiervan verzorgen, zal toezien op de naleving en handhaving van de diverse regels die het bevoegd gezag heeft ingesteld. Ook verzorgd hij de communicatiestroom tussen Directie UAV en bevoegd gezag wat het Bouwstoffenbesluit betreft., hierbij zal hij overleg houden met de Directie.

Tevens zal hij de aannemers toetsen op hun eigen kwaliteitsplan. De afspraak is in principe:Niet gewerkt overeenkomstig ..... dan geen betaling, deze regel zal uiteraard in alle redelijkheid worden toegepast.

L. van Hese geeft nog toelichting over het hergebruik van het koperslak granulaat 0/40. Proef: proberen te binden met asfalt. Als er een proefstuk gedaan is zal er een kern worden geboord om een analyse te kunnen uitvoeren. Dit alles staat op de rails. Eventueel ook een proef met de fa. Haringman, gebruik als toeslagstof voor zuilen, dit moet nog verder worden uitgewerkt.



## 6. Personeel

zie lijst personeelsplanning.

## 7. Rondvraag

A. v.d. Heuvel: Komt het steenzet apparaat nog?

Antwoord: Ja, alleen wanneer is nog een vraag.

L.v. Hese: Geeft toelichting op MKZ vergadering Projectbureau. Het MKZ dossier wordt correct bijgehouden en is aanwezig in de administratie, deze bevindt zich in de dossier kast.

Suggestie: voor een bouwvergadering vooroverleg doen met Directie UAV zodat er met 1 pet op richting aannemer wordt gesproken.

Voortaan verlofbriefjes aan Rinus overhandigen.

C. Horsman: vraagt of de brief van T. Maranus over de aanvulling controleplan m.b.t. metingen, ook van toepassing is voor Waarde Westveer.

Directie antwoord; is ook van toepassing op Waarde Westveer.

B. van Eijk; verlof aanvraag.

C. Bazen: deelt mede dat hij vanaf volgende week 2 weken op vakantie is.

## 8. Datum volgende bijeenkomst

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en stelt gezamenlijk een nieuwe datum vast voor de volgende bijeenkomst.: 29 mei 2001 in Walsoorden, om 10.00 uur.