



Leden PBG

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Bezoekadres:
Kanaalweg 1
Middelburg
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum
17 januari 2013

Kenmerk
PZDT-M-11162+rev

Bijlage(n)
Geen

memo

Revisietoetsing Oud Noord-Beveland- polder incl. Colijnsplaat (dp 1797 - 1834, contract 31006546)

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat. Dit werk is uitgevoerd in 2009 waarbij de afgekeurde bekleding deels is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepentreerde breuksteen en deels is vervangen door betonzuilen.

Het traject ligt op Noord-Beveland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 1797 en 1834. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-07269 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op 23 mei 2011 is een veldbezoek uitgevoerd door [redacted] van waterschap Scheldestromen en [redacted] van projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Controle revisietoetsing

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat, dijkpaal 1797 - 1834" (PZDT-R-13009 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Datum
17 januari 2013

Kenmerk
PZDT-M-11162 rev

Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:
G:\dzt\WS_WSZ\Algemeen\01Algemeen\fotos\Dijkvakken Oosterschelde\Oud-NBeveland Colijnsplaat\Veldbezoek revisie Os 1797-1834 2011_05_23.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,


projectleider Techniek

.....17-1-..... 2013

Akkoord waterschap Scheldestromen,


directeur Waterkeringen en Wegen

.....21-1-..... 2013

