



Deelnemers

[redacted] an Gemeente
Tholen
[redacted]
[redacted] - Projectbureau
Zeeweringen

Afschrift aan

[redacted] n

Verslag van
Werkzaamheden Anna-Jacobapolder veerhaven,
Willempolder

Datum verslag
27 augustus 2008

Datum bespreking
27 augustus 2008

Nummer

PZDT-V-08286 ontw

Opgemaakt door

[redacted] n

Doorkiesnummer

[redacted] 00

Bijlage(n)

-

De heer [redacted] is afwezig. Hij heeft kennis genomen van de planbeschrijving en heeft zover bekend geen op- of aanmerkingen. Indien deze alsnog komen, neemt hij hierover contact op met [redacted].

Projectbureau Zeeweringen geeft toelichting op het ontwerp en de maatregelen die genomen zijn om overlast te beperken.

Met Stichting Het Zeeuwse Landschap is overleg gevoerd over het schor, de landbouwhaven, de eendenkooi en de holle stelle.

Met de RACM is overleg gevoerd over de holle stelle, aangezien dit een rijksmonument is.

Met de mosselkweker bleek overleg moeizaam. Hij wenst verplaatsing, wat niet door het Projectbureau teregelen is.

Met de horeca-ondernemer [redacted] is regelmatig overleg gevoerd tav de inrichting van het havenplateau. Hij heeft een zienswijze ingediend over de periode van de werkzaamheden. Het projectbureau is voornemens in maart de doorsteek van de dammen en de glooiing tussen de dammen uit te voeren en na de bouwvak de ophoging en herinrichting van het plateau en de glooiing ter plaatse van het strandje te doen. In deze perioden zijn de gevolgen van eventuele overlast voor de horeca-ondernemer en de mosselkweker door werkzaamheden minimaal.

Voorgesteld wordt om de werktijden te beperken tot 7.00 t/m 19.00 om overlast 's avonds te voorkomen.



PZD -08 ontwerp

013253 2008 PZDT-V-08286 ontw

315A Overleg 27 augustus 2008 over uitvoering Anna Ja

De transportroute loopt langs de Sluisweg, Krammersweg en Lageweg, de Delcampoweg en de weg binnendijks van de Willemspolder (in beheer bij het waterschap) en de Rijksweg (in beheer bij de Provincie). Voor de bewoners aan de Sluisweg en Krammersweg wordt een informatie-avond georganiseerd in januari of februari 2009.

De gemeente kan zich vinden in de mitigerende maatregelen. De gemeente zou overleg in eerder stadium op prijs stellen. Voor dit werk is/was dit evenwel minder relevant. Voor bijvoorbeeld het werk bij St-Philipsland (2013) is dit wel noodzakelijk.