



Aan  
Archief Zeeweringen  
Jack van der Horst  
Roy van de Voort

Van  
Anne Marie de Jong

Doorkiesnummer  
0118-621380

Datum  
8 juli 2008

Bijlage(n)  
-

Onderwerp  
Toetsrapport 01 contract ZLD-6583 (uitvoering zeegrasmusmitigaties in de Oosterschelde)  
Verslag van gehele duur van de proef 2008.

Nummer: PZDB-M-08144 (foto's op [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)).

De voortgang is besproken in een – tot op heden – vijftal overleggen:

- PZDB-V-08139 26 mei
- PZDB-V-08154 3 juni
- PZDB-V-08158 10 juni
- PZDB-V-08167 17 juni
- PZDB-V-08169 24 juni

De evaluatie vond plaats op 1 juli 2008 (PZDB-V-08170)

**Aanwezige begeleiding op 26 mei conform Nb-wetvergunning bij Viane Oost en West: Wouter Suykerbuyk (ZLD-6606). Tevens bezocht hij deze locatie elke werkdag. Aanwezige fulltime begeleiding conform gedoogbeschikking bij plantlocaties: Wim Giessen (ZLD-6606). Soms aangevuld met diverse andere medewerkers van Radboud Universiteit Nijmegen.**

#### Maandag 26 mei 2008

Roy v/d Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de toolboxmeeting van de firma BTL (afschrift verslag PZDT-V-08182 uitv) en de 1<sup>e</sup> bouwvergadering ZLD-6583 (PZDB-V-08139). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Slikken van Viane, oostzijde) bij het rooien van zeegras.

#### Dinsdag 27 mei 2008

Roy v/d Voort aanwezig geweest bij Krabbenkreek Noord.  
De eerste plot met schelpen in orde gemaakt, de helft van het zeegras geplant. Daarnaast zijn een aantal plots voorbereid met schelpen / graafwerk en de plots deels uitgezet. Een bijna verloren dag, vanwege het gebrek aan begeleiding van BTL op beide locaties.

**Rijkswaterstaat Zeeland**

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

E-mail [roy.vande.voort@rws.nl](mailto:roy.vande.voort@rws.nl)

Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



012790 2008 PZDB-M-08144

Toetsrapport 01 contract ZLD-6583 (uitvoering zeeg

Woensdag 28 mei 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Donderdag 29 mei 2008

Ondergetekende aanwezig geweest op de rooilocatie Viane Oost en mitigatielocatie Krabbenkreek Noord bij het planten van zeegras. Alles volgens planning. Krabbenkreek Noord gekozen vanwege het feit dat de ponton niet naar Krabbenkreek Zuid kon omdat het tij door zware storm ongunstig was.

Twee tijen gewerkt, zowel op donor- als op mitigatielocatie.

Ook aanwezig Cornelia Faust en Wouter Suykerbuyk. Zij hebben paaltjes uitgezet t.b.v. BTL.

Vrijdag 30 mei 2008

Twee tijen gewerkt, zowel op donor- als op mitigatielocatie.

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 31 mei 2008

Geen werkzaamheden.

Zondag 01 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Maandag 02 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 03 juni 2008

Roy v/d Voort heeft 's ochtends Rattekaai bezocht. Gewerkt aan de eerste twee plots met 9 zoden (18 kratten). Aanvoer moeilijk (lange aanvoerroute), in plaats van via de dijk via de "haven" Roelshoek het slik op. Kraantjes "overtijen" bij dp 1245.

Gewezen op aanvoerroute, zo veel mogelijk voormalige "oude dijk" (palenrij in het slik) ontzien.

Roy v/d Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 2e bouwvergadering bij de firma BTL (PZDB-V-08154). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane West). Systeem Leendertse is beschadigd door dumper.

Woensdag 04 juni 2008

Ondergetekende aanwezig geweest op de mitigatielocatie (Rattekaai) bij het planten van zeegras. De dumpers hebben diverse malen vastgezeten in het slik. Ook veel tijd verloren vanwege de lange afstand naar de plots.

Donderdag 05 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Vrijdag 06 juni 2008

Ondergetekende te paard op locatie Rattekaai aanwezig. De werkzaamheden lagen ondanks moeilijke ondergrond op schema. Ondergrond zeer zacht.



Zaterdag 07 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Zondag 08 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Maandag 09 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 10 juni 2008

Roy v/d Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 3e bouwvergadering bij de firma BTL (PZDB-V-08158). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane Oost en West). Omleidingsroute geplaatst volgens contract.

Woensdag 11 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Donderdag 12 juni 2008

Ondergetekende aanwezig geweest op de donorlocatie Viane Oost, de laatste nieuwe kratten worden aangevoerd en de laatste grasplots worden gerooid. Ook op de mitigatielocatie (Krabbenkreek Zuid) bij het planten van zeegras aanwezig geweest. Alles ligt op schema. Nu 3 pontons ingezet voor het vervoer van materiaal en materieel. Het weer was bagger! Zeer veel regen. Ook plots uit 2007 gemonitord. Weinig groei van zeegras te zien, maar ook weinig wadpieren in de plots. Bij de bewoners bij Rattekaai een fles wijn bezorgd vanwege eventuele overlast. Dit werd zeer gewaardeerd.

Vrijdag 13 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 14 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Zondag 15 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Maandag 16 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 17 juni 2008

Roy v/d Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 4e bouwvergadering bij de firma BTL (PZDB-V-08167). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane Oost). Diverse achtergelaten schelpen en grond nog verwijderen en inzaaien.

Woensdag 18 juni 2008

Roy v/d Voort aanwezig geweest bij Dortsman Noord. Eerste 4 plots uitgegraven, 1 gelegd ("veilig") op moment van aanwezigheid. Plots werden verder uitgezet. Transportroute op slik gemarkeerd.



Slechte staat natuurlijke populaties zelf vastgesteld op de Dortsman, daar doet de natuurlijke populatie bij de geul het niet bijster goed (vergeleken met 2007).

Op Viane West was na afloop werkzaamheden omleiding fietsroute afgedraaid.

Voor de laatste maal namens RU Wim Giesen aanwezig op de plantlocatie.  
Vanaf 19 juni a.s. Wouter Suykerbuyk aanwezig.

Donderdag 19 juni 2008

Ondergetekende aanwezig geweest bij donor locatie Oost en West bij zeer veel regen.  
Diverse achtergelaten schelpen en grond nog verwijderen en inzaaien.  
Omleidingsroute fietsers aanwezig. Dortsman Noord ligt alles op schema, geen begeleiding gezien.

Vrijdag 20 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 21 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Zondag 22 juni 2008

Geen werkzaamheden.

Maandag 23 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 24 juni 2008

Roy v/d Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 5e bouwvergadering bij de firma BTL (PZDB-V-08169).

'S middags Roy bezoek gebracht aan werkzaamheden Dortsman Noord (inclusief Martijn Elzinga, Ronald den Hoed en Yvo Provoost). Wouter was er namens de RU.

Er zijn 3 plots gelegd en afgewerkt. Toen we aankwamen was het werk gereed, sporen waren zo goed als mogelijk gewist. De schelpen op de dijk waren reeds opgeruimd. Er waren geen noemenswaardige rijsporen. De tractor met bakken en rijplaten werd afgevoerd, evenals de twee kraantjes. De dumper was reeds afgevoerd.

Het natuurlijke zeegras was nog steeds in slechte conditie, net als de 2007-proeflocatie.

Er was per abuis nog twee maal buiten de transportroute op het slik gereden, gelukkig zonder gevolgen (voor het natuurlijke zeegras).

De pachter van de Dortsman Noord is door middel van een brief geïnformeerd dat de werkzaamheden gereed zijn. Overige pachters en gebruikers zijn reeds eerder geïnformeerd.

Woensdag 25 juni 2008

Geen van beiden op locaties aanwezig.

Rest- en opruimwerkzaamheden gedaan door BTL.



Maandag 30 juni 2008

Roy v/d Voort en ondergetekende op alle plant- en rooilocaties gekeken om restpuntenlijst op te stellen. Onderstaande punten moeten nog hersteld / afgewerkt worden.

*Rattekaai (Roelshoek)*

\* ontzette slagboom, deze is niet te sluiten

*Dortsman Noord*

\* schelpen op de dijk, sporen inzaaien

*Krabbenkreek Noord*

\* schelpen op de dijk, sporen inzaaien

*Viane Oost*

\* schelpen op de dijk, sporen inzaaien

*Viane West*

\* schelpen op de dijk, sporen inzaaien.

Dinsdag 1 juli 2008

Evaluatie met BTL, Van de Maas, Universiteit en Rijkswaterstaat.

Totaal is 1000 m2 gerooid en geplant, waarvan de helft met een schelpenlaag.

Tevens zijn er 225 losse plantjes gepoot.

Tijdens het rooien en planten is er geen enkele inspectie van de provincie geweest.

Het hele project is volgens planning verlopen.

Opgemaakt te Middelburg, woensdag 8 juli 2008

Anne Marie de Jong



*Infrastructuur, milieu, gebouwen*

Imagine the result

