

# Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

## Deelnemers

A. Maranus, L.A. van Hese (voorzitter),  
Ph.J. Tuankotta, E. Waalwijk,  
C.M. Bazen (Rijkswaterstaat),  
M.J.C. Kroon, R.J. de Rijk (Waterschap  
"Hulster Ambacht"),  
J.P.H. Welleman, A.C.H. de Moor,  
M. v.d. Schuit, A. Ouwerkerk  
en D. Stolk (aannemer).

## Afschrift aan

A. Deelnemers, L. Boom, A. Hoekstra,  
M. Meulblok, P. Hengst, Y. Provoost,  
Secretariaat Projectbureau (Rijkswaterstaat),  
J. Huijbers en D. Krikke (aannemer).

## Verslag van

7e Bouwvergadering Bestek ZL-4569

## Opgemaakt door

Ph.J. Tuankotta.

## Datum bespreking

13 oktober, 1998

Het vervangen van de glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Ser Arendspolder in de gemeente Hontenisse.

## Nummer

PZDT-V-98562 uitv(4569/07)

## Doorkiesnummer

0113-241358

## Bijlage(n)

geen

## 1 Opening en mededelingen.

De voorzitter heet een ieder van harte welkom op deze 7<sup>e</sup> bouwvergadering en opent de vergadering om 10.00 uur.  
Er zijn geen mededelingen.

## 2 Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

## 3 Verslag vorige vergadering.

Tekstueel: Er zijn geen opmerkingen.

N.a.v.: Blz. 2, punt 9, ..dinsdag 15 september... moet zijn, ...dinsdag 13 oktober....

Het verslag wordt voor akkoord getekend.

## 4 Actielijst.

Geen.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.



002197 1998 PZDT-V-98562 uitv

Bouwvergadering ZL 4569 Ser Arendspolder



## **5 Stand van de werkzaamheden.**

De aannemer geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden, cq vordering van het werk. T.b.v. aanbrengen klei in de buiten- en boventalud (zie staat van meer en minderwerk ZL-4569.01), is vanaf donderdag 8 oktober geen klei meer aangevoerd, i.v.m. de weersgesteldheid. Het kleidepot "de Griete" is leeg.

De vrijkomende klei op het werk Walsoorden werd in een depot nabij "Baalhoek" gezet. In overleg met het Waterschap "Hulster Ambacht" is besloten om dit depot te profileren. De bij het profileren vrijkomende hoeveelheid klei zal eveneens in het buitentalud van de waterkering worden verwerkt.

De cunetten t.b.v. de op- en afritten zijn gegraven. Woensdag, 14 oktober wordt begonnen met de aanvoer en verwerken van de fosforslakken.

Conform de planning zal in week 44 begonnen worden met het asfalteren van het wegdek.

### **Oplevering.**

Door de aannemer wordt verzocht om het werk op te nemen e.e.a. conform par. 9 van de U.A.V.

Door de directie wordt n.a.v. bovenstaand verzoek medegedeeld dat zij voornemens is om het werk op maandag 19 oktober om 11.00 op te nemen. Hij verzoekt de aannemer om bij deze opname aanwezig te zijn.

(Het werk is inmiddels opgenomen en goedgekeurd. Als bijlage in dit verslag is toegevoegd een lijst van de nog uit te voeren werkzaamheden).

## **6 Contract en financiën.**

De directie deelt mee, dat de staat van meer- en minderwerk ZL-4569.01 gereed is. Door de directie is aan de aannemer gevraagd een prijsaanbieding te doen voor bovengenoemde staat

## **7. Kwaliteit, ARBO en Milieu.**

Er zijn geen mededelingen..

## **8 Rondvraag.**

Door het Waterschap "Hulster Ambacht" wordt medegedeeld dat zij voornemens is om ter hoogte van het gemaal "Campen" een aantal mantelbuizen onder het wegdek aan te brengen, e.e.a. in verband met het maken van een aalgoot.

Afgesproken wordt dat deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voordat met herstelwerkzaamheden van het wegdek wordt begonnen.

Door de directie wordt medegedeeld dat de directiekeet m.i.v. 16 oktober niet meer nodig is.

## **9 Datum volgende vergadering.**

De volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 4 november 1998, om 9.30 uur in de directiekeet te "De Griete".



**10 Sluiting.**

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10.30 uur.

"De Griete", 4 november 1998

Voor akkoord  
de directie,

Voor akkoord  
de aannemer of gevolmachtigd

**ACTIELIJST behorende bij de 7<sup>e</sup> bouwvergadering ZL-4569 d.d. 13 oktober 1998.**

<u>Nummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Naam</u>
07-01	Opnemen van het werk d.d. 19 oktober a.s. conform par. 9 van de U.A.V..	directie/aannemer
07-02	Prijsaanbieding staat van meer- en minderwerk ZL-4569.01	aannemer



**AGENDA voor de bouwvergaderingen bestek ZL-4569.**

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag vorige vergadering
4. Actielijst
5. Stand van de werkzaamheden .
6. Contract en financiën.
7. Kwaliteit ARBO en Milieu
8. Rondvraag
9. Datum volgende vergadering
10. Sluiting



Bijlage 1.

**Bestek ZL-4569.**

Werkweek 28, kalenderweek 43.

Op maandag 19 oktober om 11.00 werd het werk door de directie opgenomen en gekeurd overeenkomstig par. 9 van de U.A.V..

De aannemer was bij de opneming aanwezig.

Door de directie werd het werk goedgekeurd behoudens enkele kleine gebreken zoals omschreven in par.9, lid 7 van de U.A.V..

Deze "kleine gebreken" omvatten:

- Kreukelberm onder profiel brengen..
- Inwassen van de betonelementen.
- Aanbrengen onderhoudsweg.
- Bermen en buitentalud waterkering afmaken en inzaaien.
- Bij de aansluitingen dwarsnaden overgangsconstructie resp. bestaande glooiing-hydroblokken, hydroblokken-polygoonblokken verwerken met coloidaal beton.
- Wegmeubilair vernieuwen en/of verplaatsen.
- Terugplaatsen van de dijkpalen en deze vervangen door azobe.
- Herstellen verharding transportroute.
- Herstellen wegbermen transportroute.
- Trappen bij de dijkovergangen herstellen.
- Opruimwerkzaamheden.