



Deelnemers
Walter Vael (gemeente Vlissingen)
Jan Risseeuw (gemeente Vlissingen)
Pieter van Horssen (gemeente Vlissingen)
Ad Beaufort (waterschap)
Simon Vereeke (projectbureau)
Klaas Kaslander (projectbureau)

Afschrift aan
Deelnemers
Secretariaat PBZ
Coen Bertijn (waterschap)
Anneke McGovern (projectbureau)
Joris Perquin (projectbureau)
Gert Jan Wijkhuizen
(projectbureau)

Verslag van
Ontwerp Boulevard Bankert en Evertsen
Datum verslag
30 oktober 2007
Datum bespreking
29 oktober 2007

Nummer
PZDT-V-07506ontw
Opgemaakt door
K. Kaslander
Doorkiesnummer
0118 62 1404
Bijlage(n)

Als vervolg op het gehouden overleg betreffende de versterkingen van de boulevard Bankert en Evertsen, inclusief het Nollehoofd op 10 september 2007 j.l., heeft dit tweede overleg plaatsgevonden tussen het waterschap, projectbureau Zeeweringen en gemeente Vlissingen.

Het opgestelde ontwerp en de twee ontwerpvarianten voor het Nollehoofd worden ter sprake gebracht. Aan de hand van het voorontwerpdocument heeft de gemeente Vlissingen dit ontwerp toegelicht gekregen. Omdat de keus voor de voorkeursvariant voor het Nollehoofd belangrijk is voor de toekomstige uitstraling van de strekdam is de gemeente in de gelegenheid gesteld mee te denken en een voorkeur uit te spreken. In het voorontwerpdocument is reeds aangegeven dat de voorkeur van zowel waterschap als projectbureau Zeeweringen uitgaat naar de variant de overlaging van breuksteen zowel op de ondertafel als de boventafel aan te brengen. Reden is de sterkte van de constructie, de uitvoeringstechnische voordelen, de kosten en de landschappelijke uitstraling. De gemeente sluit zich bij deze visie aan. Wel wordt aangegeven dat de aanwezige zandruggen met helmgras/riet moeten worden teruggeplaatst.

Bestaande kabels en leidingen dienen te worden gehandhaafd en evt. in één of twee leidingbuizen met inspectieputten te worden gelegd. Aangezien het projectbureau Zeeweringen geen werkzaamheden uitvoert aan de boventafel en berm is dit een onderdeel dat wordt meegenomen door Zwakke Schakels. Het waterschap zal dit verder afstemmen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 62 1993
E-mail kaslanderk@dzl.rws.minvenw.nl
Internet www.zeeweringen.nl



012256 2007 PZDT-V-07506 ontw
Verslag overleg gemeente Vlissingen Boulevard Bz



De gemeente Vliссingen vraagt of er nader kan worden onderzocht of de hellingen van de afritten van de berm naar het strand kunnen worden ingepast en wellicht de taluds hiervan kunnen worden verflauwd (mn nabij dp337). Dit laatste is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Verder is er gesproken over de fundatie van het monument die, in het voorland, ca. 25m uit de teen van de dijk aanwezig is. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft aangegeven deze te willen verwijderen, omdat bij maatgevende omstandigheden onvoorspelbare ontgronding gaat omtreden. Gemeente Vliссingen vindt het alleen belangrijk het fundament te verwijderen als deze boven het zand uitkomt. Dit is slechts na zware storm, en voor suppletie het geval. Het waterschap (dijkgraaf Gosselaer) en gemeente Vliссingen heeft een afspraak het fundament te gaan verwijderen. De gemeente stelt voor een en ander te combineren met de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen. Het projectbureau geeft aan dat deze activiteiten kunnen worden gecombineerd met de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen, maar dat zij kosten van het verwijderen niet zal dragen. In nader overleg tussen waterschap en gemeente zal hierover afstemming plaatsvinden. Gemeente Vliссingen neemt hierover per brief contact op.

Betreffende de exacte fasering is nog geen duidelijkheid. Wel wordt er gestreefd naar een fasering van een westelijk en een oostelijk deel. De gemeente geeft aan dat het oostelijk deel belangrijk is voor recreanten. Hier zou de uitvoering het best kunnen plaats vinden buiten het hoogseizoen. Dit geldt ook voor de aanleg van de kreukelberm voor de badcaissons. Er wordt afgesproken dat de kreukelberm voor de caissons in ieder geval 15 mei moet zijn aangebracht. De zijde van het Nollehoofd grenzend aan het Nollestrand zal, separaat van de overige werkzaamheden, worden uitgevoerd in het vroege voorjaar. Dit in verband met de strandtent Panta Rhei en de aanwezige strandhuisjes. De strandhuisjes worden doorgaans vanaf 1 april opgebouwd. Er zal worden nagegaan of het nodig is dat een aantal huisjes niet of later worden geplaatst. Met dhr. Buys van Panta Rhei moet de planning worden afgestemd.

Daar de globale fasering nu bekend is, kan de gemeente Vliссingen een voorzet doen betreffende de transportroute. Afgesproken wordt dat dit per mail gebeurt.