



Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 - 62 13 99
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
E. van Dijke

T 0118 - 62 13 78
erik.van.dijke@rws.nl

verslag

Verslag van	Werkzaamheden Westkapelle 2011.
Datum bespreking	9 september 2010
Deelnemers	Dhr. en Mevr. Hendrikse (dorpsraad Westkapelle) Erik van Dijke (projectbureau Zeeweringen) Leo Wisse (waterschap Zeeuwse Eilanden) Riekje Pelgrim (projectbureau Zeeweringen)
Afschrift aan	Deelnemers, Dorpsraad Westkapelle, Anneke McGovern, Jan Willem Beijer, secretariaat projectbureau Zeeweringen.

Datum
10 september 2010

Nummer
PZDT-V-10250 uitv

Bijlage(n)
-

1. Opening

Riekje Pelgrim opent de bespreking en heet de aanwezigen van harte welkom bij dit overleg m.b.t. de werkzaamheden die het projectbureau Zeeweringen in 2011 gaat uitvoeren aan beide zijden van het badstrand van Westkapelle (Gat van Westkapelle).

2. Voorstelrondje

De aanwezigen stellen zich voor:

- Riekje Pelgrim, communicatie adviseur projectbureau Zeeweringen.
- Erik van Dijke, projectbureau Zeeweringen, projectleider tijdens uitvoering.
- Leo Wisse, beheerder waterschap Zeeuwse Eilande tevens betrokken bij de uitvoering.
- Adri Hendrikse, dorpsraad Westkapelle.

3. Werkzaamheden dijktraject Gat van Westkapelle

▪ Waarom versterken we de dijk?

Sinds 1997 werkt het projectbureau Zeeweringen aan het versterken van de bekledingen op dijken langs Wester- en Oosterschelde. Dit gebeurt omdat uit onderzoeken is gebleken dat een groot gedeelte van de steenbekledingen op dijken niet voldoet aan de wettelijke norm: het kunnen weerstaan van een storm met een kans van voorkomen van eens per 4000 jaar. Naast de Wester- en Oosterschelde is er ook een aantal dijktrajecten langs de Noordzeekust waarvan de steenbekleding verbeterd moet worden. Het "Gat van Westkapelle" is er daar één van.



015338 2010 PZDT-V-10250 uitv
_D-6Verslag Werkzaamheden Gat van Westkapelle 201

▪ Wat gaan we doen?

Aan de hand van een luchtfoto wordt uitleg gegeven over de uit te voeren werkzaamheden.

De aanwezige steenbekleding wordt deels versterkt door het aanbrengen van een overlaging van breuksteen ingegoten met gietasfalt en het vervangen van betonblokken door een laag open steenasfalt. Daarnaast wordt een nieuwe kreukelberm (bestorting aan de teen van de dijk) aangebracht. Aangezien de dijk overgaat in duin dient een overgang aangelegd te worden zodat een veilige situatie ontstaat.

Ook zullen aanwezige verhardingen worden vervangen en zullen aan beide zijden van het badstrand de aanwezige toeritten naar het strand worden teruggebracht.

In het werkgebied aanwezig meubilair zal tijdelijk worden verwijderd en weer teruggeplaatst worden, indien nodig aangepast aan de nieuwe situatie.

Om de te versterken glooiingconstructies vrij te maken, dienen er aanzienlijke hoeveelheden zand ontgraven te worden. Vanwege het feit dat het gebied verdacht is m.b.t. niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, dient dit laagsgewijs en gecontroleerd te gebeuren.

▪ Waar werken we precies?

Er wordt gewerkt op twee locaties:

- a) Noordzijde van het badstrand. Vanaf "De Tank" tot de skatebaan nabij de speeltuin.
- b) Zuidzijde van het badstrand. Plateau KNRM gebouw tot ca. 100 m voor strandpaviljoen "Scheldezicht".

▪ Fasering.

Het noordelijk deel (tank) mag starten op 1 februari 2011 en zal naar verwachting half mei 2011 afgerond zijn.

T.p.v. van het zuidelijk deel (KNRM-gebouw) mag vanaf 1 maart 2011 vanaf dp 220 + 75 m (paalhoofd) richting badstrand gewerkt worden aan de kreukelberm en de overlaging. De rest van de werkzaamheden (ontgraven zand, aanbrengen bekledingen) mag starten op 1 april 2011.

De werkzaamheden t.p.v. het plateau en strand zullen naar verwachting omstreeks 2 juni 2011 afgerond zijn. De rest van de werkzaamheden net voor de bouwvak zuid (22 juli 2011).

Helaas is het niet mogelijk om nog te schuiven met deze data. Er wordt op een aantal locaties al vroeger begonnen dan 1 april om ervoor te zorgen zo vroeg mogelijk klaar te zijn en de overlast te beperken.

▪ Transportroute

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de aan- en afvoer van materieel is een transportroute ingesteld. Deze loopt deels aan de buitenzijde van de Westkapelse zeedijk en gaat voorbij de tank naar de kruin van de dijk. Vervolgens gaan de transporten achterlangs het

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
10 september 2010

Nummer
PZDT-V-10250 uitv

badstrand via depot Erica naar het plateau waar het KNRM gebouw staat.

In de brief van de dorpsraad Westkapelle d.d. 22-4-2010, geeft de dorpsraad aan er min of meer van uit te gaan dat de materialen die nodig zijn voor het werk over water zullen worden aangevoerd. Dit wordt door projectbureau Zeeweringen niet verplicht. Er is maar één geschikte locatie vlakbij het werk om stenen te lossen en dat is bij het Zuiderhoofd. De stroming kan daar echter sterk zijn en vanwege weersomstandigheden kan het zijn dat lossen op die locatie niet mogelijk is. Projectbureau Zeeweringen gaat er daarom van uit dat een groot deel zo niet alle materialen over de weg aangevoerd zullen worden.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
10 september 2010

Nummer
PZDT-V-10250 uitv

▪ Werktijden

De werktijden zijn als volgt:

- Transporten mogen plaatsvinden tussen 08.00 en 19.00 uur
- Werkzaamheden aan het noordelijk deel mogen worden uitgevoerd tussen 08.00 en 19.00 uur.
- Werkzaamheden aan het zuidelijk deel mogen worden uitgevoerd tussen 07.00 en 21.00 uur.

▪ Asfaltcentrale

De mogelijkheid bestaat dat de aannemer (die het werk gaat uitvoeren) ervoor kiest om voor de productie van gietasfalt tijdelijk een asfaltcentrale te plaatsen. Dit is de keuze van de aannemer. Projectbureau Zeeweringen wijst van tevoren geen locatie aan voor deze centrale.

Indien de aannemer ervoor kiest, zal hij zelf de benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen moeten regelen bij het betreffende bevoegd gezag. In veel gevallen is dit de gemeente.

4. Overlast als gevolg van de werkzaamheden

▪ Strandbezoek

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de locaties waar gewerkt wordt niet als strand gebruikt kunnen worden. Er zal voor gezorgd worden dat toegangen naar het deel van het strand wat wel gebruikt kan worden, veilig te gebruiken zijn.

▪ Strandpaviljoenhouders

Met de eigenaar van het strandpaviljoen dat op het badstrand van Westkapelle staat, zal nog worden gesproken. Dit strandpaviljoen staat buiten het werkgebied, maar zal wel merken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd.

▪ Strandhuiseigenaren

Op 8 september j.l. is er overleg geweest met de Stichting Strandexploitatie Walcheren. Als gevolg van de werkzaamheden zal een deel van de strandhuisjes op het badstrand en nabij strandpaviljoen Scheldezicht tijdelijk niet geplaatst kunnen worden. Aan de noordzijde van het badstrand niet voor 16 mei 2011, aan de zuidzijde van het badstrand niet voor 6 juni 2011 en nabij strandpaviljoen Scheldezicht niet voor 25 juli 2011. Projectbureau



Zeeweringen zal de eigenaren van deze strandhuisjes hier d.m.v. een brief over inlichten i.o.m. de SSW.

Daarnaast zal nog een overleg gevoerd worden met de grootverhuurders van strandhuisjes. Zij zullen schade hebben als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is een nadeelcompensatieregeling opgesteld waarover zij zullen worden ingelicht.

Op het deel van het strand waar geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, kunnen de huisjes wel geplaatst worden. Er zal voor worden gezorgd dat het strand hiervoor toegankelijk is.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
10 september 2010

Nummer
PZDT-V-10250 uitv

- Omwonenden
De omwonenden die onderaan de dijk wonen waarover de transportroute loopt, zullen apart worden ingelicht.
- KNRM
In het bestek wordt opgenomen dat het KNRM-gebouw altijd bereikbaar dient te zijn voor de medewerkers van de KNRM en dat zij op niet mogen worden gehinderd bij de uitvoering van hun taken.
- Sportvissers
In de reactie van waterschap Zeeuwse Eilanden d.d. 1 juli 2010 op de door de dorpsraad ingediende zienswijze is gesteld dat het de bedoeling is om vissersboten ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de mogelijkheid te geven om t.h.v. het KNRM-gebouw te water te gaan. Projectbureau Zeeweringen ziet dit als een onwenselijke situatie. Er zal nog overleg plaatsvinden met de sportvissersbond. **Actie 01.** Om bootjes te water te laten zijn er 2 alternatieven: t.h.v. de Joossesweg en aan de noorzijde van Westkapelle t.h.v. de panoramaweg. Dit zal overlegd worden met de sportvissersbond.
- Praathuisje
In het gebouw van de KNRM is een praathuisje gevestigd dat de gehele dag door druk bezocht wordt. Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden en de veiligheid is het eigenlijk niet mogelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het praathuisje te bezoeken. Vanwege de grote sociale functie van het praathuisje zal bekeken worden of er een mogelijkheid is om het bereikbaar te houden. Dhr. Hendrikse vraagt of het wellicht een mogelijkheid is om tijdelijk ergens anders een huisje neer te zetten. Hierover zal nog overleg plaats vinden met Piet Willeboordse. **Actie 02.**
- Speeltuintje
Aan de achterzijde van het strand ligt een speeltuintje. De transportroute komt hierlangs. De dorpsraad en projectbureau Zeeweringen achten het vanwege de veiligheid wenselijk om het speeltuintje tijdens de uitvoering van de werkzaamheden af te sluiten. Dit zal ook nog besproken worden met de gemeente Veere. **Actie 03.**

5. Evenementen

- Dodenherdenking 4 mei
Door de gemeente Veere was aangegeven dat er op 4 mei nabij het Polderhuis een herdenking zou worden gehouden. Uit navraag bij het Polderhuis blijkt dat er op 4 mei geen georganiseerde herdenking plaats vindt.
- Race by the sea
In 2010 heeft dit evenement niet plaats gevonden. Voor 2011 staat het wel op het programma. Er zal nog contact opgenomen worden met de organisatie.
- Kermis
De kermis vindt begin juli 2011 plaats. Werkzaamheden aan de noordzijde zullen dan zijn afgerond.

6. Parkeergelegenheid voor gehandicapten

Op het plateau t.h.v. het KNRM-gebouw zal een 6-tal extra parkeerplaatsen voor gehandicapten worden aangelegd. De toerit aan deze zijde naar het strand wordt wat verflauwd. Dhr. Hendriks meldt dat de gemeente Veere heeft toegezegd dat er aan de noordzijde een invalidenafrit zou komen. Projectbureau Zeeweringen neemt dit niet mee in de werkzaamheden maar zal het tijdens een overleg met de gemeente Veere nog aan de orde stellen. **Actie 04.**

7. Cultuurhistorie

Aan de zuidzijde van het badstrand zal een deel van de huidige basaltglooiing in tact worden gelaten. Deze bekleding voldoet aan de eisen en hoeft niet verbeterd te worden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is dit gunstig.

8. Zuiderhoofd

Het Zuiderhoofd zal worden gerenoveerd. Er zal een nieuw plankier worden aangelegd en de dwars- en langsliggers zullen worden vervangen. Als alles goed gaat, zal het Zuiderhoofd voor de bouwvak van 2011 gerenoveerd zijn. Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden die het projectbureau Zeeweringen uitvoert. Waterschap Zeeuwse Eilanden voert deze werkzaamheden uit.

9. Informatievoorziening

Dhr. Hendrikse geeft aan dat het handig zou zijn geweest als er in een eerder stadium informatie zou zijn verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Riekje Pelgrim en Erik van Dijke geven aan dat dit niet altijd mogelijk is vanwege de voorbereidingen die moeten worden getroffen. Daarnaast zijn enkele belangrijke zaken pas kortgeleden duidelijk geworden.

V.w.b. informatievoorziening zullen de volgende zaken nog worden uitgevoerd:



- Besloten informatieavond voor bewoners die in de buurt van de transportroute en het werkgebied wonen. Deze zal in november plaatsvinden.
- Openbare informatieavond. Deze zal in december worden gehouden.
- Gesprek met grootverhuurders strandhuisjes. Zal eind oktober/begin november plaatsvinden.
- Verspreiden huis aan huiskranten.
- Maken folders.
- Overleg met diverse belanghebbenden. **Actie 05.**

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
10 september 2010

Nummer
PZDT-V-10250 uitv

10. Brief zienswijze Dorpsraad Westkapelle d.d. 22-4-2010

Alle zaken uit deze brief zijn tijdens het overleg aan de orde geweest.

11. Rondvraag

Leo Wisse meldt dat nadat het zand is teruggebracht het waterschap stuifschermen zal plaatsen worden om stuifoverlast tegen te gaan. Daarnaast zal e.e.a. ingeplant worden met helmgras.

Acties n.a.v. overleg SSW / PBZ werkzaamheden aan dijk Westkapelle			
Nummer	Omschrijving	Naam	Datum gereed
01	Overleg sportvissers over alternatief te water laten bootjes	PBZ	1-10-2010
02	Overleg Piet Willeboordse over praathuisje	PBZ	1-10-2010
03	Overleg met gemeente over afsluiten speeltuintje	PBZ	14-09-2010
04	Overleg over afrit gehandicapten met gemeente	PBZ	14-09-2010
05	Overleg met diverse belanghebbenden	PBZ	11-2010