



# verslag

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon  
Roy van de Voort

T 13 59 / (06) 218 41 099  
roy.vande.voort@rws.nl

Verslag van 31050826: voortgangsoverleg 01  
Datum bespreking 18 april 2011  
Deelnemers Christiaan Stouten (BTL)  
Wilco van der Maas (Van der Maas)  
Harrie Boone (Van der Maas)  
Wouter Suykerbuyk (RU)  
Marieke Poortvliet (RWS)  
Anne Marie de Jong (RWS)  
Roy van de Voort (RWS)  
Afschrift aan Deelnemers  
Marieke van Katwijk (RU)  
Wim Giesen (RU)  
Laura Govers (RU)  
Ed Stikvoort (provincie)  
Raymond Derksen (waterschap)  
Dick de Jong (RWS)  
Joris Perquin (RWS)  
Gijs Kos (RWS)

Datum  
18 april 2011

Nummer  
PZDB-V-11112

Bijlage(n)  
1

*getekend*

Locatie / tijdstip  
Waterschap Scheldestromen / 14.00 – 15.00 uur

## 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

### a. Opening

Roy van de Voort heet een ieder welkom bij het 1<sup>e</sup> voortgangsoverleg aangaande de verplaatsing van zeegras in de Oosterschelde in 2011 en 2012 (contract 31050826).

### b. Mededelingen

- Wim Giesen is met kennisgeving afwezig.
- Roy van de Voort is met vakantie van vrijdag 22 april a.s. tot en met vrijdag 6 mei a.s. Anne Marie vervangt hem.
- Voor Marieke (medewerkster communicatie) vindt een kort voorstelrondje plaats.

## 2. VERSLAG VORIGE VERGADERING EN INGEKOMEN STUKKEN

### a. Verslag vorige vergadering

Dit is de 1<sup>e</sup> vergadering, er is nog geen verslag van de vorige vergadering.



015826 2011 PZDB-V-11112

Verslag voortgangsoverleg 01 Zeegrasmusmitigaties Oo

#### **b. Ingekomen stukken**

07-02-2011: 687, offerteaanvraag 31050826, het uitvoeren van zeegrasmusmitigaties in de Oosterschelde  
15-02-2011: E-mail van RWS met wijziging in offerteaanvraag (begeleiden en monitoren dient uitvoeren te zijn) aan BTL  
22-02-2011: E-mail van BTL met vragen over offerte aan RWS  
23-02-2011: E-mails van RWS met antwoorden op vragen BTL en met gevraagde dieptekaarten Roelshoek aan BTL  
03-03-2011: MOT/cst/11.0057, offerte zeegrasmusmitigaties Oosterschelde  
03-03-2011: E-mail van BTL met digitale offerte aan RWS  
16-03-2011: 1404, opdracht 31050826, het uitvoeren van zeegrasmusmitigaties in de Oosterschelde  
23-03-2011: PZDB-B-11088, ter beschikking te stellen zaken (brief tevens per e-mail toegezonden)  
30-03-2011: E-mail van BTL met verzoek 1<sup>e</sup> voortgangsoverleg van 19 april te verzetten aan RWS  
04-04-2011: MOT/cst/11.0093, contractbegeleider BTL  
12-04-2011: E-mail van RWS met agenda voor 1<sup>e</sup> voortgangsoverleg aan BTL en RU  
13-04-2011: E-mail van RU met afmelding Wim Giesen voor 1<sup>e</sup> voortgangsoverleg aan BTL en RWS

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
18 april 2011

**Nummer**  
PZDB-V-11112

### **3. VASTSTELLEN AGENDA EN ACTIELIJST**

#### **a. Vaststellen agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

#### **b. Actielijst**

Dit is de 1<sup>e</sup> vergadering, er is nog geen actielijst.

### **4. VOORTGANG VAN HET WERK**

#### **a. Voorbereidende werkzaamheden**

Uiterlijk 6 mei a.s. dient er een plan van aanpak te worden ingediend voor 2011 met de planning van de werkzaamheden en de omgang met risico's gedurende de uitvoering. Daarnaast dient een werktekening te worden gemaakt met maatvoering tussen en in de plots [**actie 01.01**].

Belangrijk voor BTL is de landingsplaats voor de werkpontons. Er dient een lijn van 4 palen die boven water uitsteken te worden neergezet in het veld. Dit is de lijn waar het werkschip op 23 mei a.s. kan landen om met draglineschotten een werkweg te realiseren. Naast de landlocatie wordt tevens het vak van de 1<sup>e</sup> rij plots uitgezet. Afgesproken wordt dat BTL, RU en RWS hierbij aanwezig zijn, het uitzetten vindt plaats op **18 mei a.s. om 9.00 uur**. Wouter verzorgt drijvertjes van het NIOO voor de palen [**actie 01.02**].

Waarschijnlijk starten de rooiwerkzaamheden 24 mei a.s. Overslag van zeegras, materieel en materiaal vindt plaats in de Julianahaven te Yerseke.

Op 20 mei a.s. om 16.00 uur vindt ten kantore van BTL de toolboxmeeting plaats. In het verslag komen de contactpersonen van BTL, RU en RWS te staan. Het verslag dient naar Handhaving Groen te worden gezonden conform voorschrift 2 van de vergunning [**actie 01.03**].

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

Datum  
18 april 2011

Nummer  
PZDB-V-11112

Melden start werkzaamheden bij Handhaving Groen (voorschrift 19 uit de vergunning). Einde idem (voorschrift 20). RWS zal hier zorg voor dragen [**actie 01.04**].

#### **b. Donorlocatie Goese Sas (A)**

Het te rooien zeegras wordt samen met de RU bepaald op de 1<sup>e</sup> rooidag. Dan zal RU de rooiwerkzaamheden fulltime begeleiden en in het veld bepalen waar het best gestart kan worden. Er worden 40 tot 60 bakken zeegras per dag gerooid, deze worden middels tractoren met aanhanger afgevoerd (één transportbeweging per dag).

BTL plaatst voorafgaand aan de werkzaamheden een fietsomleiding conform contract. Deze zal worden afgedraaid als er geen werkzaamheden plaatsvinden. Roy zal de omleiding communiceren met Routebureau Zeeland [**actie 01.05**].

Eén week voorafgaand aan de werkzaamheden vindt conform voorschrift 11 uit de vergunning een broedvogelinspectie plaats door de ecooloog van RWS (Peter Meiningen). Roy koppelt uitkomsten van inspectie terug aan Handhaving Groen en BTL [**actie 01.06**].

#### **c. Mitigatielocatie Roelshoek (C)**

Op 23 mei a.s. gaat een werkschip een werkweg leggen van draglineschotten. Daarna starten de plantwerkzaamheden, hiervoor geschiedt aanvoer middels pontons.

In het contract worden piketpaaltjes geëist bij de uitzaaiingen. Zowel bij aanvoer over water als bij de looproute kom je niet in aanraking met deze uitzaaiingen. Er wordt daarom afgezien van deze piketpaaltjes.

Er vindt hier – evenals bij Goese Sas – een broedvogelinspectie plaats, zie punt 4b.

BTL verzorgt een certificaat waaruit blijkt dat de schelpen gebiedseigen zijn [**actie 01.07**].

De aanlooproute voor personeel blijkt niet handig, personeel loopt tegen het water in naar het haventje van Roelshoek. Dit gebied loopt echter eerder vol dan het slik waar gewerkt wordt. Naast gevaar voor het personeel om in het water terecht te komen betekent dit een afname van zeker 1 uur qua effectieve werktijd. Roy neemt dit op met de provincie en de ecooloog (Gijs Kos) [**actie 01.08**].

Het overtollige slib kan na de werkzaamheden in de inkassingen van de draglineschotten worden geduwd waarna dit wordt uitgevlakt. Let op bij slib spreiden en bij aan- en afvoer over water op schelpdierpercelen, locaties te zien via [www.rijkswaterstaatgeodata.nl](http://www.rijkswaterstaatgeodata.nl) en naar de Geowebsite van Directie Zeeland (onderaan). Kies de site Natuur en Visserij.

Mocht de laatste werkdag het grotere werkschip terugkeren voor het opruimen van de draglineschotten, dan dient rekening te worden gehouden met het geplante zeegras bij wegvaren (opwervend slib, niet over het zeegras varen).

RU beraadt zich nog over de meest optimale afdekking en het nat houden van het zeegras, gezien de verstikkende werking van de tot op heden gebruikte dikkere doeken [**actie 01.09**].

#### **d. Communicatie**

De bewoners van Roelshoek en de bedrijven achter dijk nabij het Goese Sas worden door RWS aangeschreven [**actie 01.10**]. Roy vraagt of het waterschap eventuele pachters wil informeren [**actie 01.11**].

Marieke verzorgt indien gewenst een persbericht. Dit is afhankelijk van de berichtgeving rondom het projectbureau in de betreffende periode.

Communicatie dient in elk geval te worden afgestemd met projectbureau Zeeweringen (Anneke McGovern), telefoon (088) 24 61 370.

### **5. PLANNING EN MITIGERENDE MAATREGELEN**

#### **a. Planning**

Zie punt 4a. Uiterlijk vrijdag 6 mei a.s. is het plan van aanpak gereed. Op woensdag 18 mei vinden uitzetwerkzaamheden plaats. Op vrijdag 20 mei a.s. is de toolboxmeeting. Op maandag 23 mei a.s. starten de werkzaamheden. De verwachting is dat deze duren tot vrijdag 10 juni a.s.

#### **b. Mitigerende maatregelen**

Er ligt momenteel een conceptbeschikking. Zodra de vergunning definitief is wordt deze aan BTL gezonden.

De mitigerende maatregelen worden behandeld in de toolboxmeeting.

### **6. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU**

Belangrijkste aandachtspunten vanuit RWS zijn hoogwater, harde wind, oliekkage, zachte plekken in de ondergrond (en vastzitten materieel), zon/hitte en onweer. BTL neemt de risico's mee in de risicolijst en zal deze aanvullen indien nodig.

### **7. CONTRACT EN FINANCIËN**

#### **a. Contract**

Het infrezen van een schelpenveld in de Dortsman Oost (E) is (voorlopig) uit de opdracht gehaald. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar vanuit de Kaderrichtlijn Water. Ook is de locatie ten opzichte van de planning van Zeeweringen ongelukkig. Over deze plannen wordt in september verder gesproken in de onderzoeksgroep.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

Datum  
18 april 2011

Nummer  
PZDB-V-11112

**b. Financiën**  
Geen bijzonderheden.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

**8. RONDVRAAG**

Wouter: De palen op de hoekpunten veroorzaken veel schade (erosie, macroalgen). Dit jaar dienen ze iets verder van de plots te worden neergezet. RU geeft een voorkeur voor nummering door **[actie 01,12]**.



**Datum**  
18 april 2011

**Nummer**  
PZDB-V-11112

**9. SLUITING**

Roy van de Voort bedankt allen voor de inbreng en sluit het overleg. Het volgende overleg vindt plaats op **woensdag 18 mei a.s. om 10.30 uur ten kantore van het NIOO in Yerseke**. Dit aansluitend aan de uitzetwerkzaamheden op Roelshoek.

**VOOR AKKOORD**

Naam contractbegeleider BTL	Naam contractbegeleider RWS
C. Stouten 	R. van de Voort 
Datum: 10-05-2011	Datum: 18-5-2011

## BIJLAGE 1: ACTIELIJST

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

Actie	Omschrijving	Verantwoordelijk	Datum gereed
01.01	Plan van aanpak, risicolijst, planning en werktekening	Christiaan	06-05-2011
01.02	Drijvertjes voor landingspalen	Wouter	18-05-2011
01.03	Verslag toolboxmeeting naar Handhaving Groen	Christiaan	25-05-2011
01.04	Melden start werkzaamheden bij Handhaving Groen	Roy	09-05-2011
01.05	Fietsomleiding communiceren met Routebureau Zeeland	Roy	09-05-2011
01.06	Broedvogelinspectie naar Handhaving Groen	Roy	20-05-2011
01.07	Certificaat schelpen	Christiaan	18-05-2011
01.08	Aanlooproute personeel heroverwegen	Roy	18-05-2011
01.09	Optimale afdekking zeegras	Wouter	18-05-2011
01.10	Aanschrijven omwonenden	Roy / Marieke	22-04-2011
01.11	Pachters informeren	Roy	13-05-2011
01.12	Voorkeur nummering plots	Wouter	18-05-2011

Datum  
18 april 2011

Nummer  
PZDB-V-11112

## AGENDA VOLGENDE OVERLEG

1. Opening en mededelingen
  - a. Opening
  - b. Mededelingen
2. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
  - a. Verslag vorige vergadering
  - b. Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda en actielijst
  - a. Vaststellen agenda
  - b. Actielijst
4. Voortgang van het werk
  - a. Voorbereidende werkzaamheden
  - b. Donorlocatie Goese Sas (A)
  - c. Mitigatielocatie Roelshoek (C)
  - d. Communicatie
5. Planning en mitigerende maatregelen
  - a. Planning
  - b. Mitigerende maatregelen
6. Veiligheid, gezondheid en milieu
7. Contract en financiën
  - a. Contract
  - b. Financiën
8. Rondvraag
9. Sluiting