

Het opsplitsen van het traject is geen mogelijkheid. Dit omdat er geen tijdelijke dijkovergang gerealiseerd kan worden in verband met de aanwezigheid van een steil binnentalud, de werkzaamheden aan de kruin en de aanwezigheid van de openbare weg aan de binnenzijde. Om die reden is het spreiden van de werkzaamheden over twee jaar ook geen alternatief. De uitvoerperiode blijft namelijk 5,5 maanden. Daarnaast dient voorkomen te worden dat de omgeving twee jaar overlast heeft van geluids- of verkeershinder door transportbewegingen.

Het merendeel van de lepelaars in Nederland vestigen zich in de periode van 10 maart tot en met 20 april. De vestigingsfase is voor lepelaars de meest verstoringgevoelige periode. Wanneer lepelaars zich eenmaal op een locatie hebben gevestigd en broeden is het niet waarschijnlijk dat ze zich laten verstoren of verjagen. De gebondenheid aan die locatie is dan het grootst.

Om de werkzaamheden langs het Zuidgors door te kunnen laten gaan wordt door deskundigen aangegeven om tot 1 april waar te nemen of er zich lepelaars hebben gevestigd en "plat op de nesten" zitten. De lepelaars broeden dan. De vestiging heeft plaatsgevonden en de gebondenheid aan die plek is dan juist het allerhoogst (broeddrang). Op dat moment kunnen de werkzaamheden aanvangen. Als de lepelaars zich in deze periode toch laten verjagen dan is er nog voldoende tijd om een nieuwe plek elders te vinden voor een tweede poging.

Wanneer echter uit de waarnemingen blijkt dat de eerste vestiging nog in volle gang is (dieren jagen achter elkaar aan, rommelen met takken en zitten niet plat op het nest) dient te worden overwogen om het werk uit te stellen. De vestiging kan in deze periode plaatsvinden waarna de werkzaamheden kunnen starten. De vestigingsfase is namelijk het meest verstoringgevoelig. Na het leggen van het tweede of derde ei wordt de verstoringgevoeligheid minder. De strengheid van de winter en het aanhouden daarvan kan de vestiging vertragen. Omgekeerd kan de mildheid van de winter en een vroeg invallend voorjaar dit versnellen.

Om de vestiging van de lepelaars ongestoord plaats te laten vinden wordt voorgesteld om de werkzaamheden langs dit gedeelte niet op 1 april maar op 15 april te laten starten. Het is technisch dan nog steeds mogelijk om de werkzaamheden voor 1 oktober af te ronden. Omdat de werkzaamheden op 15 april starten wordt in het bestek de bepaling opgenomen dat vanaf 15 maart uitsluitend één keer per week gedurende twee uur voor en twee uur na laagwater (minst verstoringgevoelige periode voor lepelaars) de vegetatie in de werkstrook wordt platgereden om de vestiging van broedvogels te voorkomen.

Wij hebben het bovengenoemde voorstel voorgelegd aan belanghebbenden waaronder de Vogelbescherming, ZMF, Natuurmonumenten, Werkgroep Lepelaar en KNNV De Bevelanden. De reacties van de geconsulteerde belanghebbenden zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of het genoemde faseringsvoorstel opgenomen kan worden in de natuurbeschermingswetvergunning van het dijktraject Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

ir. P. Stouten,
Hoofd afdeling Beleid
Waterkeringen en Wegen

