



verslag

Stormesandepolder	uitvoering Stormesandepolder 2010
Datum bespreking	13 februari 2009
Deelnemers	Gemeente Kapelle F. Nieuwenhuize (gem. Kapelle) J. Geschiere (gem. Kapelle) Ronald den Hoed (PBZ) Leo Wisse (PBZ)
Afschrift aan	Henk Paauwe Silvester Vermunt Anneke Mc Govern

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

-

T -

Datum

16 februari 2009

Nummer

PZDT-V-09074ontw

Bijlage(n)

In de uitvoeringsplanning van het projectbureau Zeeweringen staat voor het jaar 2010 de Stormesandepolder gepland. Op dit moment wordt de besteksfase opgestart.

De gemeente Kapelle heeft in een eerder overleg (september 2007) verzocht om nauw bij het de besteksfase betrokken te worden. Hiertoe is dit overleg georganiseerd om het uitgewerkte ontwerp toe te lichten en onderwerpen/acties zoals die in september 2007 zijn besproken door te nemen.

De volgende punten zijn in het vorige en huidige overleg behandeld:

1. Vanaf het strand bij Wemeldinge tot aan het voormalig haventje van Lindenberg bij dijkpaal 1590 wordt een onderhoudspad buitendijks aangelegd die fietsonvriendelijk wordt uitgevoerd. Er wordt open steenasfalt (ca. 20 cm dik) welk afgestrooid wordt met een laag grond (eveneens ca. 5 cm dik) en wordt ingezaaid met gras.
2. Het voormalig haventje ter hoogte van dijkpaal 1590 vormt door de huidige vervallen toestand mogelijk een gevaar voor recreanten. De cultuurhistorische waarde is gering. Er wordt besloten de restanten van de haven bij het nieuwe ontwerp te laten vervallen. Het huidige strekdammetje en het strandje worden wel gehandhaafd. De gemeente Kapelle geeft aan dat er een gedenksteen bij het voormalige haventje aanwezig is. De gemeente zal de gedenksteen verwijderen (**actie gemeente Kapelle**).



014139 2009 PZDT-V-09074 ontw

7 febrlVerslag overleg met gemeente Kapelle over uitv



Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
16 februari 2009

Nummer
PZDT-V-09074ontw

3. Bij het begin van het werk (bij de aansluiting op de sluis van Wemeldinge ter hoogte van dijkpaal 1578) wordt afgesproken de te asfalteren onderhoudsstrook een stukje verder door te trekken zodat deze netjes aansluit op het bestaande onderhoudspad bij de sluis. Tevens zal het asfalt aansluiten op de deksloof van de sluis ingang.
4. Voor de situatie ter plaatse van de oprit naar het pad op de kruin bij dijkpaal 1582: ook hier wordt de nieuwe asfaltlaag doorgetrokken en aangesloten op de bestaande situatie zodat het nieuw aangelegde fietspad door de gemeente in zijn geheel goed toegankelijk wordt.
5. De heer Nieuwenhuize vraagt wat het jaar van uitvoering is in verband met geplande zandsuppleties bij het strand. Dit is 2010. Afgesproken wordt dat zandsuppleties pas na uitvoering van het werk aan de zeewering uitgevoerd worden. Projectbureau Zeeweringen zorgt dat het huidige zand tijdelijk wordt opgenomen en schoon van fysisch verontreinigingen wordt terug gebracht. Aan het einde van het strand bij de haven ingang verdwijnt er veel zand de havenmond in. De heer Nieuwenhuize vraagt of het mogelijk is om een zandvang aan te leggen in de vorm van een strekdam of het verlengen van de huidige dam. Leo Wisse geeft aan dat het aanleggen van een dam binnen het project niet kan worden gerealiseerd. Wel kan het projectbureau proberen om een hoeveelheid vrijkomende steen te verwerken aan het einde van het strand, zodat er toch wat zand kan worden vastgehouden. Alles onder voorbehoud van het uitblijven van een mogelijke vergunning (**actie PBZ, Ronald**).
6. De heer Nieuwenhuize vraagt verder hoe het zit met voorzieningen voor duikers. Er is vanuit PBZ contact met de duikersvereniging NOB. In overleg met NOB zal besloten worden of, en zo ja, welke voorzieningen getroffen zullen worden. Momenteel worden er gesprekken gepland met de NOB, ook de gemeenten worden hier voor uitgenodigd.
7. Het traject wordt gefaseerd uitgevoerd. Het gedeelte vanaf de haven van Wemeldinge tot aan het begin van de Steldijk (dijkpaal 1594) zal als eerste worden uitgevoerd tot 1 juli 2010, om de overlast voor recreanten zo veel mogelijk te beperken. Het overige gedeelte wordt vanaf 25 mei 2010 opgestart vanaf het voormalige haventje nabij Kattendijke. Voor de duikers wordt geprobeerd om nog een gedeelte van dit traject open te houden tot 1 juli 2010. Na deze periode kunnen de duikers terecht in het afgeronde gedeelte.
8. Transportroute tekening wordt besproken. De heer Geschiere zal de transportroute intern bij de gemeente bespreken en koppelt dit terug naar naar het projectbureau (**actie Gemeente Kapelle, Geschiere**). Ronald den Hoed voert een kleine wijziging door en stuurt de definitieve transportroutekaart op naar de gemeente (**actie PBZ, Ronald**). Na 1 juli 2010 zijn er geen transporten meer door de dorpskern van Wemeldinge. Er zullen nog wel transporten plaatsvinden vanuit de loswal Wemeldinge naar de tweede fase van het werk. Deze transporten zullen via de transportroute Kapelle en Kattendijke naar het dijkvak worden geleid. De



wegconstructie wordt voor aanvang van de werkzaamheden door WZE opgenomen (**actie WZE, Leo**)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

9. Nabij dp 1579+80m waar momenteel het fietspad begint wordt het transport verkeer buitendijks geleid. Het fietsverkeer wordt hier tijdelijk omgeleid via de bestaande weg nabij dp 1580+80 m. Het overige gedeelte van het fietspad blijft nagenoeg de gehele uitvoeringsperiode open voor fietsverkeer.

Datum
16 februari 2009

Nummer
PZDT-V-09074ontw

10. Ronald vraagt de gemeente alle feestdagen in Wemeldinge door te geven. (**actie gemeente Kapelle**).

Nr.	Actie	Actie door	Gereed
1	De heer Geschiere zal de transportroute intern bij de gemeente bespreken en koppelt dit terug naar naar het projectbureau	Gemeente Kapelle	Gereed, Gemeente heeft telefonisch goedkeuring gegeven voor de voorgestelde transport route
1	De gemeente Kapelle geeft aan dat er een gedenksteen bij het voormalige haventje is aanwezig is. De gemeente zal de gedenksteen verwijderen	Gemeente Kapelle	Voor uitvoering (maart 2010)
2	Definitieve transportroutekaart aan de gemeente toesturen	PBZ, Ronald den Hoed	April 2009
3	Zandvang strand Wemeldinge	PBZ, Ronald den Hoed	Contract, en vergunning
4	Uitnodiging vooroverleggen NOB	PBZ, Ronald den Hoed	April 2009
5	Kabel lichtopstand, wordt gevoed vanuit praathuisje. Overzicht van de loop van de kabels	Gemeente Kapelle	Uitgevoerd, geen kabel tekeningen gevonden
6	Uitvoeren voor en na opname wegconstructie	Waterschap Zeeuwse eilanden	Voor en na de uitvoering
7	Feestdagen doorgeven	Gemeente Kapelle	April 2009