



Deelnemers

J. Boudestijn (Volker Wessels namens KPN)
G. van den Werfhorst (Provincie Zeeland)
A. Witkam (Rijkswaterstaat Noordzee)
P. Rijk (Delta Nuts)
B. van Leiden (Gemeente Vlissingen)
W. Dert (Aannemingsbedrijf De Klerk)
E. van Dijke (Rijkswaterstaat Zeeland)
L. Wisse en C. Dijke (Waterschap Zeeuwse Eilanden)

Afschrift aan

Deelnemers, Secretariaat
Projectbureau Zeeweringen, S.
Vereeke, S. Vermunt, A. Beaufort,
A. Buijs, I. Lamse,

Verslag van
Kabels en leidingen havendam Buitenhaven
Vlissingen

Datum verslag
8 februari 2006

Datum bespreking
8 februari 2006

Nummer
PZDT-V-06048 uitv.

Opgemaakt door
E. van Dijke

Doorkiesnummer
0118-621378

Bijlage(n)
1

Dhr. Wisse heet de aanwezigen van harte welkom bij de bespreking m.b.t. de kabels en leidingen t.p.v. de Havendam Buitenhaven Vlissingen. Er volgt een korte voorstelronde van de deelnemers.

W. Dert is namens aanwezig namens aannemingsbedrijf De Klerk. Deze aannemer voert de dijkversterkingswerkzaamheden uit en zal ook de benodigde mantelbuizen leggen in de havendam.

Dhr. Dert deelt mede dat op 6 maart 2006 gestart zal worden met de werkzaamheden t.b.v. de mantelbuizen. In de week van 13 maart 2006 zullen de mantelbuizen zelf gelegd worden, waarna de diverse beheerders ervoor kunnen zorgen dat de betreffende kabels in de mantelbuizen worden aangebracht.

De kabels voor de Provincie en Rijkswaterstaat Noordzee zullen getrokken worden door Istimewa. De kabel voor Delta wordt getrokken door H4A, contacten lopen via P. Rijk van Delta. In een vorig overleg is afgesproken dat KPN zal meeliften met de aannemer van Delta, H4A. KPN zal de kabels ter beschikking stellen.

Dhr. Dert zal zorgen voor een planning die bij dit verslag gevoegd zal worden. Hij zal tevens overleg hebben met Istimewa, Delta en gemeente Vlissingen over het tijdstip waarop de kabels aangebracht kunnen worden.

Daarnaast worden tijdens het overleg de volgende zaken afgesproken:

- Er zullen 2 trekputten worden geplaatst. Eén ter hoogte van de 2^e steigertoegang en één op de kop van de dam. De trekputten hebben een diameter van 0,60 m.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93



010569 2006 PZDT-V-06048 uitv

Verslag kabels en leidingen Buitenhaven Vlissingen



- Tussen de 1^e en de 2^e trekput zal een extra buis Ø 110 mm worden aangebracht t.b.v. de kabel van RWS Noordzee (navigatielicht op kop havendam).
- Het navigatielicht van RWS Noordzee dient ten allen tijde te blijven branden. Tijdens het omschakelen op de nieuwe kabel kan dit uiteraard even onderbroken worden.
- De aanwezige openbare verlichting en de verlichting van het kunstwerk op de dam zijn aangesloten op het eigen net van de gemeente Vlissingen. De kabel naar het monument op de dam komt in een aparte mantelbuis te liggen. De exacte locatie wordt nader bepaald. Hierover zal overleg plaats vinden met De Klerk. Op tekening staat aangegeven dat de verlichtingskabel naar het monument van Delta is. Dat is niet het geval, deze is van de Gemeente Vlissingen.
- De openbare verlichting zal voor 6 maart 2006 door de gemeente worden afgekoppeld.
- De mantelbuizen worden conform de tekening aangebracht, dus op een diepte van 0,50 m t.o.v. de huidige situatie. In de nieuwe situatie betekent dit dat de mantelbuizen 1,00 m diep komen te liggen.
- Dhr. Witkam neemt contact op m.b.t. de kast van het Belgische Loodswezen. Het frame waar deze kast op staat is in slechte staat. In deze kast komt de electrometer voor RWS Noordzee te hangen.
- De bestaande kabels moeten in tact blijven totdat de nieuwe kabels zijn getrokken en aangesloten.

Tevens wordt gesproken over de situatie m.b.t. de aanwezige frietzaak van mevr. Bijkerk. Aan mevr. Bijkerk is medegedeeld dat, wanneer zij een aansluiting op het riool wenst, dit (voor haar rekening) zou kunnen worden meegenomen tijdens de werkzaamheden t.b.v. de mantelbuizen. Vooralnog is er geen duidelijkheid over het feit of er een aansluiting op het riool komt. E.e.a. zal dus niet meegenomen worden in de werkzaamheden t.b.v. de mantelbuizen.

Telefoonnummers:

W. Dert (De Klerk)	06-20735405
G. van de Werfhorst (Provincie)	06-28904028
P. Rijk (Delta)	06-54373094
B. van Leiden (Gemeente Vlissingen)	06-51331200
A. Witkam (RWS Noordzee)	06-29565313
J. Boudestijn (VolkerWessels KPN)	06-22421123
L. Wisse (WS Zeeuwse Eilanden)	06-53363844
C. Dijke (WS Zeeuwse Eilanden)	06-53363841
E. van Dijke (RWS Zeeland)	06-52044828

0183502716

Werk : Effendijk Vlissingen Mantelbulzen Havendam Opdrachtgever: RWVS Werk nummer : 7598 970033					13 feb '06							20 feb '06							27 feb '06							6 mrt '06							13 mrt '06							20 mrt '06							27 mrt '06						
Nr	Positr.	Omschrijving	Hoeveelh.	Duur	z							m							d							v							z																				
					m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z							
2		Werzaamheden Installateur		19 dagen?	[REDACTED]																																																
3		Afkoppelen OV	1slimewa	1 dag	[REDACTED]																																																
4		Aankoppelen OV	1slimewa	3 dagen	[REDACTED]																																																
5		Vervuilen lanlarens	1slimewa	5 dagen	[REDACTED]																																																
6		Plaatsen lanlarens	1slimewa	5 dagen	[REDACTED]																																																
7		Trekken kabels Provincie	1slimewa	5 dagen?	[REDACTED]																																																
8		Trekken kabels Delta	Delta	5 dagen	[REDACTED]																																																
9		Trekkenkabels KPN	KPN	2 dagen	[REDACTED]																																																
10					[REDACTED]																																																
11	1	Sloopwerkzaamheden		2 dagen?	[REDACTED]																																																
12	1.1	Opbreken Asfalt		1 dag?	[REDACTED]																																																
13	1.2	Opbreken basalt met specie		1 dag?	[REDACTED]																																																
14					[REDACTED]																																																
15	2	Grondwerk		4 dagen?	[REDACTED]																																																
16	2.2	Aanvullen sleuf met grond	99 m ³	1 dag?	[REDACTED]																																																
17	2.3	Aanvullen met stakken	273 m ³	2 dagen	[REDACTED]																																																
18	2.4	Aanvullen met grond en basalt	62 m ³	1 dag?	[REDACTED]																																																
19					[REDACTED]																																																
20	3	Mantelbulzen		4 dagen?	[REDACTED]																																																
21	3.1	Leveren en aanbrengen 110 mm	428 m ¹	1 dag?	[REDACTED]																																																
22	3.2	Leveren en aanbrengen 160 mm	144 m ¹	1 dag?	[REDACTED]																																																
23	3.3	Leveren en aanbrengen	15 stuks	1 dag?	[REDACTED]																																																
24	3.4	Leveren en aanbrengen PE pul.	2 stuks	2 dagen	[REDACTED]																																																
25					[REDACTED]																																																
26	4	Aanvoermaterieel/Materiaal		5 dagen?	[REDACTED]																																																
27	4.1	Aanvoermachines		1 dag?	[REDACTED]																																																
28	4.2	Aanvoer stakken		5 dagen	[REDACTED]																																																

Project: Planning A Haven dem
Datum: ma 13-2-06

Taak: [REDACTED] Mijtpaal
 Splitsing: [REDACTED] Samenvatting
 Voortgang: [REDACTED] Projectaanpak
 Externe taken: [REDACTED]
 Externe mijtpaal: [REDACTED]
 Deadline: [REDACTED]

Werk nummer: 7598
 Versie : A
 Datum : 13-02-2006