

verslag

Verslag van	Project Start-up Hoedekenskerke restant 31051481
Datum bespreking	28 maart 2012
Deelnemers	opdrachtgever: H. v.d. Togt; B. Kortsmid; H. Verrips; S. Vermunt; B. Rietbergen; B. v. Eijk opdrachtnemer: dhr. W. Dert; D. d. Vos; R. Smits
Afschrift aan	

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Ben van Eijk

T 088-2461510
ben.vaneijk@scheldestromen.nl

Datum
7 mei 2012

Nummer
pzdt-v-12-123-uitv

Bijlage(n)

132

1. Opening

Alle aanwezigen worden door Bert Kortsmid van harte welkom geheten en memoreert aan het toch wel bijzondere sluitstuk van dit PBZ werk in het haventje van Hoedekenskerke. Zeker gezien de omgeving en het herplaatsen van het wachthuisje.

Hij hoopt en verwacht dat na deze bespreking de beide directeuren zich willen conformeren door het ondertekenen van een gezamenlijk statement.

2. Voorstelronde

Opdrachtgever:

Hans van der Togt directeur Water; Bert Kortsmid project manager; Silvester Vermunt contract manager; Bram Rietberger projectleider en Hans Verrips toezichhouder, allen van Rijkswaterstaat. Ben van Eijk projectleider waterschap Scheldestromen.

Opdrachtnemer:

Wouter Det directeur; Rik Smits werkvoorbereider, beide fa. De Klerk, Dik de Vos hoofduitvoerder fa. AVK.

3. Veiligheid

Hans v.d. Togt vindt het een bijzondere klus, gezien ook de verplaatsing van het wachthuisje, daarvoor zijn er afspraken gemaakt met de omgeving die toch wel nauw luisteren. Vorig jaar is er een behoorlijk incident geweest wat gelukkig goed is afgelopen. Hij spreekt de verwachting uit dat dit jaar geen incidenten van dat kaliber zullen plaatsvinden. Ook hier werken wij volgens SCB en uiteraard volgen wij jullie systeem en bouwen op het kwaliteitsplan en verwachten dat jullie dit zelf volgen. Wanneer dat niet gebeurt dan hebben wij beide een probleem.



017259 2012 PZDT-V-12132 uitv

Verslag project start up Hoedekenskerke restant

Dirk de Vos spreekt zich positief uit over deze klus.
Bert herinnert aan het vele werk wat is verricht voor het behoud van het wachthuisje en de betekenis hiervan voor de omgeving.
Volgens Wouter zal het een huzarenstukje worden deze verplaatsing.
Silvester geeft aan dat het een goede afstemming zal vereisen van beide partijen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
7 mei 2012

Nummer
pzdt-v-12132 uitv

132

4. Afspraken communicatielijnen
Bert stelt ter verduidelijking vast wat er speelt: Transport geeft altijd overlast, wat kan er aan worden gedaan? Wouter geeft aan dat het materiaal in Hoedekenskerke per as zal worden aangeleverd; wat Waarde betreft is transport per schip nog in beraad.
Bert zet de te volgen communicatie opdrachtnemer versus opdrachtgever en omgeving nog op een rijtje en verwijst ook nog naar het persprotocol die de aannemer heeft ontvangen bij de contractstukken. Dus het gaat altijd: aannemer-projectleider-projectbureau afd. communicatie.
Afdeling communicatie projectbureau verzorgt de communicatie met de buitenwereld.
5. Afspraken escalatie
Zorgen dat zaken niet blijven liggen, indien nodig opschalen naar hoger niveau.
6. Kwaliteitsborging
Hans v.d. Togt vraagt wanneer het werk begint. Wouter antwoordt: feitelijk nu. Silvester wijst op wat mijl palen in dit contract: 24 april het plateau voor het wachthuisje aangebracht en op hoogte en 24 mei plaats en wachthuisje. Wouter: na zomer reces Waarde Westveer aan de beurt.
Bert wijst nog even terug naar het kraan accident vorig jaar, en verwacht dat alle partijen hun rol wat betreft de veiligheid goed zullen invullen. Er is in de voorbereiding veel aandacht en communicatie besteed aan de omgeving, maar de aannemer moet het wel maken.
Hans stelt vraag aan de aannemer wat zij zien als risico, en wijst bijvoorbeeld op de plaatselijke oude mannetjes die uiteraard komen bezoeken.
Aannemer wijst op het gevaar van de transporten, de discussie gaat dan even over de veiligheid lossen op het werk.
Wouter geeft aan dat waar het mogelijk is lossen over water praktischer is.
Bert geeft aan dat Kwaliteit nu UAV gc is, dus aantoonbaarheid kwaliteit nu door aannemer via zijn kwaliteitsborging systeem.
Rik geeft aan dat zij al enkele jaren hier mee bezig zijn en ervaring er mee hebben. Bert geeft aan dat dit zal blijken uit de systeemtoets.
Silvester geeft aan dat wij er met vol vertrouwen in gaan. Wouter: het is ons systeem. Rik maakt duidelijk dat allebei de kwaliteitshandboeken worden gebruikt, men is tenslotte allebei gecertificeerd!
Bert is benieuwd hoe de aannemer dit organiseert op dit werk. Rik geeft in het kort aan te geven hoe men dit geregeld heeft:
Projectteam: Ontwerpleider- Projectleider- werkvoorbereider- uitvoerder.
De laatste drie verantwoordelijk voor het project.
Bert wijst nog op het altijd bestaande spanningsveld uitvoerder en degene die controleert en toetst.
Hans Verrips wijst in dit geval op een ervaringsgeval in een voorgaand project.
7. Uitspreken verwachtingen, opstellen managementstatement
Wouter: verklaring op zich zegt niets: Wij staan er voor en achter.

Hans v.d. Togt: We gaan een klus Klaren.

8. Rondvraag
Geen vragen

Bert bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt alle aanwezigen uit voor de lunch.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
7 mei 2012

Nummer
pzd-t-v-12123.uitv

132