



Verslag Kwartetoverleg Kwartetoverleg Wevers-Flaauwers Inlagen en Polder Schouwen
Kenmerk: PZDB-V-09077

Datum: donderdag 7 juli 2009

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden, te Middelburg

Aanwezig, Peter Meininger, Saskia Wessels, Gertjan Wijkhuizen, Silvester Vermunt, Leo Wisse

Het kwartetoverleg betreft een eerste overleg waarin twee knelpunten worden besproken.

Mogelijke knelpunten langs het traject:

1. Transportroute langs broedterritoria, kan broedvogels verstoren
2. verkeersveiligheid, recreatie

Rekening houdend met de randvoorwaarden is de volgende fasering/transportroute voorgesteld:

1 april starten op twee en eventueel zelfs drie verschillende locaties:

- a. Beginnen met gehele polder Schouwen (dp 127-145), werkzaamheden duren circa 21 weken.
- b. Tegelijkertijd starten bij Flaauwers Inlaag, beginnen aan de Heerenkeet zijde (dp 126) en werken in westelijke richting, tot ca. 1 juli transport alleen buitendijks (aan- en afvoer via Heerenkeet), vanaf 1 juli ook via dijkje tussen inlagen.
- c. Eventueel dijkwerkzaamheden ter hoogte van Wevers Inlaag ook 1 april starten. Dit is afhankelijk van de duur van de werken. De werkzaamheden in beide Inlagen duren ongeveer 18 weken.

De periode na het broedseizoen is te kort om al het werk af te ronden, bovendien valt augustus ook uit vanwege bouwvak. Starten tussen 1 mei en 1 juni lijkt Peter ook geen optie, vanwege de vestigings- en eifase van de aanwezige sterns.

Wanneer de werkzaamheden op 1 april worden gestart, hebben de vogels de keuze of ze al dan niet gaan broeden op de eilanden. Als ze eenmaal gevestigd zijn, zullen ze zich vermoedelijk niet zo gauw laten verstoren.

Het haventje bij de Heerenkeet wordt in principe in de winter verbeterd. Waterschap moet nog beslissen hierover.

Acties voor komende twee weken:

1. Silvester/Leo/Gertjan bekijken of het buitendijks breed genoeg om vrachtauto's te laten passeren.
2. Leo controleert of de schapenroosters vrachtwagen-proof zijn en neemt contact op met SBB ivm de schapen die normaliter dijk ter plaatse begrazen.
3. Peter heeft vogelaars gemaïld om hun mening over het plan te polsen en zoekt uit of er nog een Schouwse wetlandwacht moet worden geïnformeerd.

17/07/09 nogmaals overleg (per mail). Nog niet gebeurd, na de vakantie van Leo Wisse (27 jul - 10 aug) wordt beslissing mbt de transportroute genomen door bovenstaande personen.



013810 2009 PZDB-V-09077

Verslag Kwartet overleg 9 juli 2009 Polder Schouwe

Vanuit de ecologie is inmiddels gebleken dat het niet wenselijk is het dijkje tussen de beide Inlagen en de Inlaagweg als transportroute te gebruiken, vanwege de vogels in de beide inlagen.