



Deelnemers

A. Maranus (vz.) en A. Jumelet (RWS), M. Stroo en W. de Ruijscher (WS Het Vrije van Sluis), L.J. Versluis, J. Roele, en G. Eikelenboom (aann.comb. Midden Betuwe/J.D. Janse)

Afschrift aan

Deelnemers, L. Boom, A. Hoekstra, L. van Herwerden, E. van Dijke (RWS), A.M. de Jong (secretariaat projectbureau) en J. van Dijk (Midden Betuwe).

Van

Directie UAV

Opgemaakt door

A. Jumelet

Datum bespreking

23 juli 1997

Plaats bespreking

Directiekeet te Nummer Een

Onderwerp

3e bouwvergadering ZL-4410

Nummer

PZUI-V-97056(4410/3)

Doorkiesnummer

(0113) 241358

Bijlage(n)

geen

Aanvang/einde

13.10 - 14.25 uur

1. Opening en mededelingen.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze derde bouwvergadering van bestek ZL-4410. Hij deelt mee dat de heer Van Herwerden niet aanwezig is wegens vakantie.

De prijsaanbieding, voor de geheel veranderde werkzaamheden van het werk, van de aannemer is ontvangen en is inmiddels door de directie accoord bevonden.

2. Verslag vorige vergadering.

Tekstueel: blz. 1, bij punt 1 de 5e regel moet "in een staat van meer werk" worden gewijzigd in: "via een wijzigings-overeenkomst".

Naar aanleiding van: **blz. 1**, de aannemer heeft de teenconstructie bekeken en zegt dat deze teenconstructie kan blijven zitten. de betonbanden kunnen gebruikt worden om wat op te vullen.
blz. 2, De vrijkomende betonblokken zullen niet worden gebroken. Er wordt door de aannemer nog eens uiteengezet wat de voorgeschreven regels zijn voor het breken van steen, beton e.d. In een straal van 10 kilometer van een vaste puinbreker mag geen andere (tijdelijke) breker opgesteld worden. Puin uit het werk en weer in het werk mag verwerkt worden als daar vergunning voor is verkregen. De vergunning wordt 8 dagen na de aanvraag verleend.

blz 7, (telefoonlijst), de directie vraagt aan de aannemer



001185 1997 PZUI-V-97056

3E BOUWVERGADERING ZL 4410



om een telefoonlijst voor calamiteiten op te stellen voor o.a. de vakantieperiode. Er is één hydr. kraan + één laadschop op het werk aanwezig. De machinisten zijn oproepbaar. De heer Eikelenboom is bereikbaar en bij het Waterschap is de heer A. Provoost de bereikbare contactpersoon.

3. Actielijst vorige vergadering.

- 01/03 **Gegevens onderaannemers.** De gegevens van "Van Eekeren en Schilt" zijn niet volledig en moeten nog aangevuld worden. De gegevens van het asfalteringsbedrijf "ZA & A" worden door de aannemer aan de directie overhandigd. Deze zijn evenmin volledig. Actie handhaven.
- 01/04 **Het algemeen tijdschema** Het nieuwe aangepaste tijdschema is klaar en wordt na kennis ervan genomen te hebben goedgekeurd en ondertekend door de directie.
- 01/06 **Certificaten bouwstoffen/materialen.** Een onderzoeksrapport van het kunststofweefsel "Jogotex NG 14" van de firma Joosten moet nog steeds komen. Het certificaat van het korrelmix wordt door de aannemer aan de directie overhandigd. Een onderzoeksrapport van de polygoonzuilen moet ook nog binnenkomen. Actie handhaven.
- 02/01 **Prijsaanbieding wijzigingsovereenkomst.** Deze prijsaanbieding is goedgekeurd en wordt nu nog post voor post doorgenomen om eventuele misverstanden te voorkomen. Wat betreft post 21.60.40. en 21.60.-50 zegt de directie dat ze accoord gaat met het voorstel van de aannemer met een funderingsdikte van 30 cm. maar dat een dikkere laag voor rekening aannemer komt. De aannemer zegt dat toch ook in overweging moet worden genomen dat in de nieuwe situatie de belasting van de werkweg 10 keer zo veel is geworden. Dit door de aanvoer van een 10 keer zo grote hoeveelheid polygoonzuilen en de afvoer van veel meer steen. De directie erkent dat uitvulling niet rekening aannemer is.
De directie zegt dat in overleg bekeken moet worden of misschien op sommige plaatsen rijplaten nodig zijn. Actie afvoeren.

4. Stand werkzaamheden.

Tot ongeveer 1 m. boven de tussenband zijn nagenoeg alle betonblokken verwijderd. 2 rijen blijven tijdens de vakantie zitten.
De kreukelberm is aangebracht tot halverwege.
De afvoer van betonblokken alsmede de aanvoer van de nieuwe zuilen gaat door tot a.s. vrijdag (25-07), De rest gaat stil vanaf vandaag (23-07) tot 10 augustus.
Op verzoek van het Waterschap zijn een aantal waarschuwingborden geplaatst. Deze zullen verrekend worden op de stelpost.

5. Kwaliteit, ARBO en milieu.

De toolboxmeeting is met de directie gehouden vorige week op 18 juli.



De volgende toolboxmeeting zal in week 34 gehouden worden.

Er zijn geen ongevallen gebeurd.

Tijdens de vakantie zal het dijkvak afgesloten zijn, terwijl er na de vakantie verbodsborden boven op de dijk geplaatst moeten worden om de mensen van het werk te weren en om vrij te zijn van aansprakelijkheid bij e.v. ongevallen met nieuwsgierigen.

6. Rondvraag

- De aannemer vraagt of er ook een detailplanning gemaakt moet worden van het nieuwe werkplan? De directie vindt dit wenselijk voor in de keet op het werk. Voor de administratie is het niet per sé noodzakelijk.
- de aannemer vraagt hoe er omgegaan wordt met het zand dat ter hoogte van dijkpaal 4 in een grote hoeveelheid onder aan en op de teen ligt? Voor het maken van de constructie zal het zand weg moeten. De directie zegt dat er inderdaad met dit zand niet is gerekend. De aannemer moet een prijsaanbieding doen en de verrekening kan dan via de stelpost plaatsvinden.

7. Volgende vergadering.

De volgende vergaderingen is vastgesteld op woensdag 27 augustus 1997 om 13.00 uur. De vergaderingen zal plaatsvinden in de directiekeet te Nummer Een.

8. Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een prettige vakantie en sluit om 14.25 uur de vergadering.

Nummer Een, 27 augustus 1997.

Voor akkoord
de directie UAV,

Voor akkoord
de aannemer of gevolmachtigde,



PZUI-V-97056(4410/3)

***ACTIELIJST behorende bij 3e bouwvergadering bestek ZL-4410
d.d. 23 juli 1997***

<u>Nummer:</u>	<u>Omschrijving:</u>	<u>Naam:</u>
01/03	Gegevens onderaannemers	L.J. Versluis
01/06	Certificaten enz. bouwstoffen/ materialen	L.J. Versluis



PZUI-V-97056(4410/3)

AGENDA 4e BOUWVERGADERING

Bestek ZL-4410

Plaats: Directieket te Nummer Een

Datum : 27 augustus 1997

Tijd : 13.00 uur

- 1.** Opening en mededelingen
- 2.** Verslag vorige vergadering
- 3.** Actielijst
- 4.** Stand werkzaamheden en tijdschema
- 5.** Kwaliteit, ARBO en milieu
- 6.** Rondvraag
- 7.** Volgende vergadering
- 8.** Sluiting