




Deelnemers
[redacted] J. [redacted] n (gemeente Noord
Beveland)
[redacted] (waterschap)
[redacted] (projectbureau)

Afschrift aan
Deelnemers
Secretariaat PBZ




Verslag van
Bestek ZLD-6604, Oud NoordBeveland
Datum verslag
10 april 2008
Datum bespreking
8 april 2008

Nummer
PZDT-V-08119best
Opgemaakt door
[redacted]
Doorkiesnummer
[redacted] [redacted]
Bijlage(n)

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak Oud Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat is er overlegd over een aantal zaken.

Ontwerptechnisch zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

1. Stichting Promotie Colijnsplaat is voornemens een aquarium aan te leggen op het talud in de haven, nabij de vismijn. Het Projectbureau wacht af tot de plannen definitief zijn en een vergunningaanvraag bij het waterschap is ingediend.
2. De gemeente vraagt aandacht voor de havenhoofden. Voor de koppen van beide havendammen staan houten remmingswerken. Deze zijn in slechte staat. De werkzaamheden op de koppen van de havendammen omvatten alleen het aanbrengen van breuksteen en gietasfalt op het bestaande talud en het tijdelijk opzij zetten van de betonblokken op het talud. Er worden dus geen problemen verwacht.
3. De havenlichten op de koppen van de havendammen zijn voorzien van bekabeling. De gemeente is voornemens de lichten door zonnecollectoren te voorzien van stroom. Dit betekent dat bekabeling op de westelijke havendam niet hoeft te worden voorzien van een mantelbuis.
4. Op de oostelijke havendam staan lichtmasten. De bekabeling hoeft niet te worden voorzien van mantelbuizen omdat de nieuwe bekleding (betonzuilen) een open constructie is.
5. De oostelijke havendam heeft vlak voor de kop een inlaatpunt (net boven GLW) van AquaSense. Deze verricht hiermee metingen. Bekabeling en leiding moeten intact blijven.
6. Standbeeld van Johannes de Rijke wordt indien mogelijk tijdelijk in depot gezet.



013086 2008 PZDT-V-08119 best

k / KisVerslag Bestek ZLD-6604 Oud Noord-Beveland



7. Gemeente vraagt of er na de werkzaamheden peilingen worden verricht naar de staat van de bodemhoogte en de kreukelberm in de haven. Er worden wel als built-tekeningen gemaakt van de kreukelberm, peilingen kunnen niet worden verricht door de beperkte ruimte in de haven.
8. De houten steigers in de haven blijven behouden en bereikbaar. De nieuwe bekleding wordt onder en langs de steigers aangebracht. Wellicht dat het nodig is een paar planken tijdelijk te demonteren om de nieuwe breuksteen te kunnen penetreren met asfalt of colloïdaal beton.
9. De trailerhelling ter hoogte van dp1811 blijft behouden. De helling bij dp1816 wordt niet gebruikt en kan komen te vervallen.
10. De watersportvereniging verzocht het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling op de boventafel van de Westelijke Havendam. De gemeente ziet hier geen meerwaarde in.
11. Het havenplateau wordt deels voorzien van nieuw asfalt. De goedgekeurde asfalt wordt voorzien van nieuwe oppervlaktebehandeling en belijning.

Binnen het werkgebied bevinden zich, met name in de haven, een aantal elementen. Het volgende is hierover afgesproken:

12. Op de Oostelijke Havendam bevinden zich een grote hoeveelheid materialen welke door vissers voor langere of kortere tijd zijn neergelegd. Het betreffen onder andere visserstuig, hijsjuk e.d. Voor een deel van de materialen geldt dat deze niet tijdens de werkzaamheden benodigd zijn, voor het ander deel is dit wel het geval. Afgesproken wordt dat er een overleg plaatsvindt waarbij aan de vissers wordt gevraagd de materialen te verwijderen. Overblijvende materialen kunnen door aannemer worden verplaatst naar depot of een drijvend ponton in de haven. De vissers moeten indien nodig gebruik kunnen maken van de materialen.
13. Op de wal bevindt zich een container THM, container Samen Verder en container KIMO. Deze laat de gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderen.

Wat betreft de planning is het volgende aan de orde geweest.

14. De werkzaamheden in jachthaven worden voor 10 april uitgevoerd. Dit is dus exclusief de buitenzijde en kruin van de Oosthavendam en de Westelijke havendam. Westelijk van de haven wordt gestart op 1 april en afgerond voor 1 juli. Oostelijk van de haven wordt gewerkt tussen 1 april en 1 oktober.
15. De vaart van "Rondje met een Pontje" wordt niet gehinderd omdat deze plaatsvindt van 9 juli tot 19 augustus.
16. Baggerwerkzaamheden worden niet gehinderd omdat deze niet noodzakelijkerwijs hoeven plaats te vinden tijdens de werkzaamheden in de haven.
17. Belemmering van de jachthaven wordt geminimaliseerd door de uitvoering vroeg in het seizoen te plannen
18. Tijdens de havendagen (8-9 augustus) vinden activiteiten plaats in de haven en de voormalige haven. Donderdag tot zondag is er dan geen transport mogelijk.
19. Strandgasten kunnen vanaf 1 juli weer gebruik van het strand (dp1818) maken.



Betreffende het transport zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

20. De gemeente is eigenaar van de loskade in de haven. Deze wordt nu alleen gebruikt door de vissers. De gemeente is akkoord met het gebruik van de kade voor laad- en loswerkzaamheden voor Zeeweringen. Behoudens het feit dat er rekening moet worden gehouden met de vissers (vooral donderdag/vrijdag) zijn hier geen verdere mitigerende maatregelen op van kracht.

Actie Klaas: Loskade meenemen in NBwet vergunning

21. Transport vindt plaats volgens transportroute. Het dorp wordt ontzien, maar in de haven zullen wel transporten plaatsvinden. Er wordt gekeken of er een tijdelijke dijkovergang tussen dp 1809 en 1810 kan komen. Vismijn dient bereikbaar te blijven. Verder moet er aandacht zijn voor kraanbaan Jachthaven vereniging.

22. Er is nog niet bekend waar de directieketen komen te staan. De gemeente geeft aan dat dit op het terrein achter de dijk bij dp1811 mogelijk is.

23. Met de volgende moet contact worden gezocht:

- Watersportvereniging Noord-Beveland;
- Visserij Colijnsplaat;
- Delta Yacht;
- Dorpsraad Colijnsplaat, contactpersoon is [REDACTED];
- Info-avond voor bewoners;

Communicatie geschiedt in samenwerking met [REDACTED].