



Aan  
Archief Zeeweringen

Van  
Roy van de Voort

Doorkiesnummer  
13 69 / (06) 218 41 099

Datum  
28 juni 2007

Bijlage(n)  
-

Onderwerp  
Toetsrapport 02 contract ZLD-6476 (uitvoering zeegrasmusmitigaties in de Oosterschelde)

Nummer: PZDB-M-07131

De voortgang is besproken in zes overleggen:

- PZDB-V-07104 d.d. 23 mei 2007
- PZDB-V-07110 d.d. 31 mei 2007
- PZDB-V-07115 d.d. 07 juni 2007
- PZDB-V-07121 d.d. 14 juni 2007
- PZDB-V-07127 d.d. 20 juni 2007
- PZDB-V-07136 d.d. 28 juni 2007

Zie toetsrapport 01 voor de toetsing gedurende de werkzaamheden in de periode maandag 04 juni 2007 tot en met woensdag 20 juni 2007.

#### Donderdag 21 juni 2007

Niet aanwezig geweest. Laatste zeegraszoden geplaatst op mitigatielocatie Krabbenkreek. Slik voorzien van schelpenlaag op donorlocatie Slikken van Viane.

**Aanwezige fulltime begeleiding conform gedoogbeschikking: Wim Giesen (ZLD-6470)**

#### Vrijdag 22 juni 2007

Niet aanwezig geweest. Afrondende werkzaamheden op mitigatielocatie Krabbenkreek, schapendam in orde gemaakt, materieel afgevoerd. Slik voorzien van schelpenlaag op donorlocatie Slikken van Viane.

**Aanwezige fulltime begeleiding conform gedoogbeschikking: Wim Giesen (ZLD-6470)**

#### Zaterdag 23 juni 2007

Geen werkzaamheden.

#### Zondag 24 juni 2007

Geen werkzaamheden.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax (0118) 62 19 93  
E-mail roy.vande.voort@rws.nl  
Internet www.zeeweringen.nl



011565 2007 PZDB-M-07131

Toetsrapport nr 2 contract ZLD-6476 uitvoering :



Maandag 25 juni 2007  
Geen werkzaamheden.


Dinsdag 26 juni 2007  
Geen werkzaamheden.

Woensdag 27 juni 2007  
Opruimen donorlocatie Slikken van Viane. Resterende werkzaamheden mitigatielocatie Krabbenkreek (handmatig aanvullen gaten in plots en afdekken nog zichtbare delen netten).

Donderdag 28 juni 2007  
Afrastering op donorlocatie Slikken van Viane hersteld. Bewijs van oplevering naar de firma BTL gezonden, het ophalen van de overgebleven schelpen naast de openbare weg nabij Stavenisse (mitigatielocatie Dortsman) is een restpunt en wordt volgende week afgehandeld.

Vrijdag 29 juni 2007  
Einddatum contract.

Opgemaakt te Middelburg, donderdag 28 juni 2007



Roy van de Voort