



Aan
Simon

CC: Jack, Harrie, Silvester, Rogier, Jeroen

Contactpersoon	Doorkiesnummer
Joris Perquin	0118 - 62 13 79
Datum	Bijlage(n)
23 februari 2006	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
PZDB-N-06035	-
Onderwerp	
Extra stuk bij Oud-Noord-Bevelandpolder	

Beste Simon,

Naar aanleiding van jouw vraag om de mogelijkheden te onderzoeken om het extra deel bij Oud-Noord-Bevelandpolder (ca. dp 1766 – dp 1768) mee te nemen, het volgende.

Volgens mij zijn er grofweg twee wegen die we kunnen bewandelen:

- 1) Het extra deel in het huidige plan en Nb-wetaanvraag meenemen.
- 2) Een aparte procedure starten voor het extra deel.

ad 1)

De locatie die we alsnog willen aanpakken, wordt in het huidige plan en de huidige Nb-wetvergunningaanvraag gebruikt als onderdeel van de mitigerende maatregelen. Het plan en de aanvragen hebben reeds ter inzage gelegen en de provincie stelt momenteel alles in het werk om het plan voor 1 april goed te keuren. Het bevoegd gezag vragen om het nieuwe deel in de beoordeling van plan en aanvragen meenemen vergt in eerste instantie een inspanning van ons uit. We zullen moeten aangeven wat de effecten zijn van het nieuwe werk (o.a. teenverschuiving i.c.m. zeegras) en hoe we omgaan met de gewijzigde situatie t.a.v. de mitigerende maatregelen (o.a. verplaatsen schelpgruis). Pas daarna kan de provincie het plan en vergunningaanvraag op juiste wijze beoordelen. Het achterhalen en op juiste wijze presenteren van deze informatie kost mijns inziens ten minste drie weken. Je zal op z'n minst een soort van mini-natuurtoets moeten uitvoeren. In dat geval kan je dus op z'n vroegst pas medio maart de provincie om een oordeel vragen. Uitgaande van de huidige ervaringen met provincie t.a.v. de beoordeling van de Nb-wetaanvragen (al voor drie trajecten verlenging van de beslistermijn aangekondigd), acht ik het uitgesloten dat ze nog voor 1 april vergunning kunnen verlenen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 - 62 19 93
E-mail j.perquin@dzl.rws.minvenw.nl
Internet www.zeeweringen.nl



010329 2006 PZDB-N-06035

jnsplaExtra stuk bij Oud-Noord-Bevelandpolder (dijkva

010329 2006 PZDB-N-06035



Geheel los daarvan is het juridisch gezien niet juist om een dergelijke wijziging te kunnen doorvoeren zonder de plannen opnieuw ter inzage te leggen. Immers op deze wijze wordt derden feitelijke informatie onthouden.

ad 2)

Een andere en juridisch geheel zuivere optie is het geheel doorlopen van de planprocedure voor het extra deel. De doorlooptijd zal dan liggen tussen de 26 en de 41 weken (zie tabel). Uitgaande van een (gemiddelde) doorlooptijd van zo'n 33 weken kom je dan uit op een afronding van de planprocedure zo rond begin oktober; in het meest gunstige scenario (26 weken) kom je uit op eind augustus. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat personele inzet op het extra deel altijd ten koste zal gaan van de werkzaamheden aan de andere vakken (uitvoering 2007). Je zal dus op één van die trajecten vertraging oplopen. Iedereen is immers op dit moment volgepland.

Activiteit	Doorlooptijd in wkn
Schrijven natuurtoets	3 – 6
Opstellen/afstemmen mitigerende maatregelen	2 – 3
Schrijven plan ihkv de Wwk	2 – 4
Interne beoordeling (MJZ / Pbo / AO) + aanpassen	4 – 8
Vaststelling door DB waterschap	2 – 3
Inzagelegging (incl. opsturen)	7
Vaststelling door AV waterschap	2 – 3
Beoordeling door GS (incl. opsturen)	4 – 7
Totaal (min – max)	26 - 41

Conclusie:

Meenemen van het extra deel in 2006 is procedureel gezien nagenoeg onmogelijk.

Aanbeveling:

Dergelijke 'scopewijzigingen' kwamen ook in het verleden regelmatig voor. Vaak werd dan tegen beter weten in vanuit het management toch verzocht het onmogelijke mogelijk te maken om er vervolgens aan het einde van de rit alsnog achter te komen dat het niet ging lukken. Dit leverde steeds een hoop frustratie op. Daarom is er een tijd terug ook besloten om als de nota eenmaal het AO heeft gepasseerd er niet meer op terug te komen. Gezien de strakke planning van het project lijkt het me verstandig consequent conform dit besluit te handelen.

Met vriendelijke groet,
Joris