



Deelnemers  
Leden Dorpsraad Colijnsplaat



Afschrift aan  
Deelnemers  
Secretariaat PBZ



Verslag van  
Bestek ZLD-6604, Oud Noord-Beveland  
Datum verslag  
19 mei 2008  
Datum bespreking  
15 mei 2008

Nummer  
PZDT-V-08164best

Opgemaakt door



Doorkiesnummer



Bijlage(n)

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak Oud Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat is er met de dorpsraad van Colijnsplaat een overleg gehouden. Tijdens de dorpsraadvergadering is in het kort een toelichting gegeven over de achtergrond van de dijkwerken zoals die sinds 1997 worden uitgevoerd in de Wester- en sinds 2006 in de Oosterschelde. Het ontwerp van projectbureau Zeeweringen betreffende de dijkversterking van de Oud Noord Bevelandpolder is gepresenteerd, en er is gekeken naar mogelijke verbeterpunten of knelpunten tijdens de uitvoering.

Belangrijke zaken die tijdens dit overleg naar voren zijn gekomen zijn:

- De dorpsraad vraagt zich af waarom bij dp1818 wel een strand na de werkzaamheden wordt teruggeplaatst en dit niet gebeurt bij dp1809. Het projectbureau geeft aan dat wat strandjes betreft zoveel mogelijk de bestaande situatie na de werkzaamheden wordt terug gebracht. Nieuwe strandjes aanbrengen valt buiten de scope van het projectbureau omdat hier voor veiligheid geen meerwaarde wordt geleverd. Er bestaat van de zijde van het waterschap en het projectbureau echter geen bezwaar tegen een strandje bij dp1809. Mochten er serieuze plannen zijn, kunnen deze via de gemeente Noord-Beveland kenbaar worden gemaakt.
- Eventuele plannen voor uitbreiding van de jachthaven in oostelijke richting worden door de uitvoering van de dijkversterkingswerken niet geschaad.
- De dorpsraad is blij dat er op de nollen de oude natuurstenen bekleding behouden blijft.



013131 2008 PZDT-V-08164 best

mei 2 Verslag ZLD-6604 Oud Noord-Bevelandpolder ii



- De dorpsraad geeft aan dat er een goede planning en fasering van de werkzaamheden is gemaakt door rekening te houden met de drukte in de haven en de camping Orisant. Echter de datum van 1 juli dat de westelijke fase moet zijn afgerond vindt men vrij laat. Ook het strand van dp1818 is pas na 1 juli weer toegankelijk. Projectbureau Zeeweringen geeft aan dat de datum van 1 juli uiterlijke datum is en dat de kans bestaat dat de aannemer eerder klaar is. De aannemer opleggen om eerder klaar te zijn is niet wenselijk.
- Op 7 en 8 augustus 2009 zijn de Colijnsplaatse dagen (havendagen) en in het laatste weekend van juli Peerock. In beide gevallen is er geen transport mogelijk over het haventerrein.
- Aan het einde van het jaar vindt een informatie-avond plaats voor inwoners van Colijnsplaat en verdere belanghebbenden. De dorpsraad geeft aan dat het Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad, het zgn. Gele Krantje een goed medium is om de mensen van deze avond in kennis te stellen.
- De dorpsraad complimenteert het projectbureau Zeeweringen en het waterschap voor hun publieksgerichtheid, en het feit dat ze tijdens het voorbereiden, en voorafgaand aan de algemene informatieavond de plannen zijn komen presenteren.
- Contactgegevens van het projectbureau zeeweringen zijn te vinden op [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl) en voor ontwerptechnische en uitvoeringstechnische zaken betreffende het gepresenteerde plan kan contact worden opgenomen met [redacted].nl. Contactpersoon van de dorpsraad Colijnsplaat is mevr. [redacted] r: [redacted].nl.