

Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Deelnemers
[redacted], [redacted] (Gemeente
Veere)
[redacted] (Waterschap
Zeeuwse Eilanden)
[redacted]
(Rijkswaterstaat Projectbureau
Zeeweringen)

Afschrift aan
Secretariaat Projectbureau
Zeeweringen, Gert Jan Wijkhuizen

Verslag van
Overleg m.b.t. werkzaamheden dijk Zoutelande
Datum verslag
9 december 2008
Datum bespreking
9 december 2008

Nummer
PZDT-V-08428 uitv
Opgemaakt door
[redacted]
Doorkiesnummer
0118-[redacted]
Bijlage(n)
-

[redacted] heet de aanwezigen van harte welkom.

Het overleg wordt gehouden om te bekijken of werkzaamheden van de gemeente Veere kunnen worden gecombineerd met werkzaamheden die het projectbureau Zeeweringen in 2009 gaat uitvoeren aan de dijk van Zoutelande. Daarnaast bleek uit de in september 2008 gehouden informatie-avond m.b.t. de werkzaamheden aan de dijk, dat er enkele wensen leven bij de bevolking van Zoutelande. De gemeente heeft in november 2008 een onderhoud gehad met de Dorpsraad van Zoutelande, waarin de plannen m.b.t. de herinrichting van het Langstraatplein zijn besproken.

Voor wat betreft de gemeente Veere spelen in de buurt van de dijk van Zoutelande de volgende zaken:

- Vernieuwen Langstraatplein.
- Verplaatsen of geheel verwijderen muziektent.
- Vergroten terrassen.
- Verleggen rijbaan.
- Aanleggen hellingbaan t.b.v. rolstoelen, kinderwagens etc.
- Aanleggen tribune aan de binnenzijde van de dijk.

Om op redelijk korte termijn tot concrete plannen te komen, is een werkgroep geformeerd. Het doel is om de werk aanpassingen aan het Langstraatplein voor het toeristenseizoen van 2010 te realiseren.

Tijdens het overleg blijkt dat met name het aanleggen van de hellingbaan aan de buitenzijde van de dijk (vanaf de kruin tot de buitenberm) meegenomen zou kunnen. Vanuit prijstechnisch en planningstechnisch oogpunt is het verstandiger dat de gemeente Veere de werkzaamheden aan de binnenzijde van de dijk zelf uitvoert.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
Internet www.zeeweringen.nl



013395 2008 PZDT-V-08428 uitv

Verslag overleg m.b.t. werkzaamheden dijk Zout

**Hellingbaan.**

Vanuit waterkeringstechnisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen het aanleggen van een hellingbaan aan zowel binnen- als buitenzijde van dijk, mits deze hellingbaan op het bestaande dijklichaam wordt aangebracht en niet wordt geïntegreerd in het dijklichaam.

De gemeente Veere zal eind januari 2009 aan het projectbureau Zeeweringen laten weten hoe de hellingbaan eruit moet komen te zien en of het aanleggen van een hellingbaan meegenomen kan en moet worden in het werk aan de dijk.

Het waterschap geeft aan dat er nagedacht zal moeten worden hoe het beheer en onderhoud van de hellingbaan aan de buitenzijde van de dijk geregeld wordt.

Asfaltpad op kruin van de dijk.

Tijdens de informatie-avond in september 2008 bleek er onder de bevolking van Zoutelande weerstand te zijn tegen het asfalt op de kruin van de dijk. Met name de zwarte kleur gaf problemen. Projectbureau Zeeweringen heeft de aannemer gevraagd een aantal varianten in te dienen voorzien van prijzen. Hierbij valt te denken aan een andere kleur oppervlakbehandeling, het toepassen van parelgrind als afstrooimateriaal, andere kleur asfalt of het aanbrengen van een streetprint. Projectbureau Zeeweringen is bereid om de kosten die zijn gemoeid met het aanbrengen van een andere kleur oppervlakbehandeling voor haar rekening te nemen. Indien de gemeente een andere kleur asfalt of print wenst, zullen deze kosten door de gemeente gedragen moeten worden. De gemeente geeft aan dat zij geen meerkosten wil voor het pad op de kruin. Eind januari 2009 zal de gemeente projectbureau Zeeweringen laten weten welke kleur oppervlakbehandeling toegepast moet worden.

Beeld Marathon Zeeland en walk of fame.

Door de organisatie van de marathon Zeeland is een verzoek ingediend om het beeld met walk of fame richting het dorp Zoutelande te verplaatsen en de walk of fame (pad met tegels met inscriptie) te verlengen tot 50 m.

Waterkeringstechnisch gezien kleven hier aanzienlijke bezwaren aan, omdat hiervoor een uitbouw aan het dijklichaam gemaakt moet worden. Daarnaast zouden de kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de gemeente Veere komen, omdat deze werkzaamheden niet binnen de scope van het project vallen. De aannemer heeft de verplichting om alle binnen het werk aanwezige voorzieningen, minimaal gelijkwaardig terug te plaatsen. Het voorstel van de aannemer voldoet hieraan. In dit voorstel wordt de walk of fame naast het pad op de kruin gelegd. Projectbureau Zeeweringen is bereid om het tegelpad te verlengen tot maximaal 15 m.

De gemeente Veere zal hier eind januari 2009 uitsluitsel over geven.

**Tribune aan binnenzijde van de dijk.**

De gemeente Veere vraagt of hier waterkeringstechnisch bezwaren tegen zijn. Het waterschap heeft hier geen bezwaar tegen, mits de tribune op het dijklichaam wordt aangelegd en niet geïntegreerd wordt. Ditzelfde geldt voor een eventueel aan te brengen overkapping. Deze mag niet in het dijklichaam worden aangebracht maar dient bevestig te worden aan de tribuneconstructie, omdat dit in geval van calamiteiten tot schade aan het dijklichaam zou kunnen leiden.

Verleggen rijbaan Langstraat.

De grond waar de nieuwe rijbaan zou moeten komen te liggen is eigendom van Waterschap Zeeuwse Eilanden. Gemeente Veer zal dit meenemen in de plannen.

Vergunningen.

De gemeente Veere vraagt of er vergunningen noodzakelijk zijn voor de eerder genoemde plannen. Alleen vanuit het waterschap zal er vergunning/ontheffing verleend moeten worden. Met de afgifte van de vergunning/ontheffing door het waterschap is maximaal 6 weken gemoeid.

Vervolgoverleg.

Afgesproken wordt om dit overleg periodiek (eens per 2 maanden) te houden. Daarnaast heeft projectbureau Zeeweringen periodiek overleg met de aannemer. Bij het eerste overleg met de aannemer zal de gemeente Veere [REDACTED] worden uitgenodigd. Hierna zal het periodieke overleg tussen projectbureau, gemeente en waterschap gepland worden.

Afspraken.

- Uitsluitel over pad op kruin: gemeente Veere reageert uiterlijk eind januari 2009.
- Uitsluitel over aanleg hellingbaan aan buitenzijde van de dijk: gemeente Veere reageert uiterlijk eind januari 2009.
- Verlengen pad marathon Zeeland: gemeente Veere reageert uiterlijk eind januari 2009.
- Er zal periodiek overleg plaatsvinden aangaande de werkzaamheden aan de dijk tussen gemeente, waterschap en projectbureau Zeeweringen.
- Gemeente Veere zal worden uitgenodigd voor het eerste overleg tussen projectbureau Zeeweringen en de aannemer (Zeeuwse Stroom BV).