



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
G.J. Wijkhuizen

T (0118)621375
gertjan.wijkhuizen@rws.nl

Verslag van	Overleg wachtlokaal Hoedekenskerke
Datum bespreking	19 december 2011
Deelnemers	Leendert van der Gouwe (gemeente Borsele) Rinus de Bart (SGB) André Marinisse (Waterschap Scheldestromen) Simon Vereeke (Projectbureau Zeeweringen) Ronald den Hoed (Projectbureau Zeeweringen) Gert Jan Wijkhuizen (Projectbureau Zeeweringen)

Afschrift aan Secretariaat PBZ

Datum
19 december 2011

Nummer
PZDT-V-11340 ontw

Bijlage(n)
-

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg d.d. 14 december 2011 tussen de gemeente Borsele, het waterschap Scheldestromen, watersportvereniging De Val en Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) is er op maandag 19 december 2011 ambtelijk overleg geweest om de details rond de inrichting van het havenplateau te Hoedekenskerke te bespreken.

De opties voor het wachtlokaal zijn:

- Verplaatsen op het havenplateau
- Sloop

De optie voor het verplaatsen naar de binnenzijde van de waterkering wordt door SGB niet verder meer onderzocht.

In het overleg komt naar voren dat de verplaatsing van het wachtlokaal nog niet zeker is. Enerzijds wordt gewacht op het standpunt van de watersportvereniging die het wachtlokaal moet renoveren, anderzijds dient er op bestuurlijk niveau nog overleg plaats te vinden voor het budget voor de verplaatsing (**actie Borsele naar provincie Zeeland**).

Het wachtlokaal moet geplaatst worden op een plateau dat hoger aangelegd wordt dan de rest van het havenplateau. Het waterschap heeft als eisen dat er voldoende ruimte blijft om met materieel over het plateau te kunnen rijden en dat een toekomstige dijkverzwaring mogelijk blijft. Hierdoor dient het wachtlokaal minimaal 5 meter uit de insteek van de nieuwe steenbekleding te blijven. Rinus de Bart geeft aan dat de verplaatsing op het havenplateau nog in detail bekeken wordt met de bovengenoemde eisen van het waterschap (**actie SGB**).



016434 2011 PZDT-V-11340 ontw

1 meVerslag overleg wachtlokaal Hoedekenskerke 19

Projectbureau Zeeweringen wijst aanwezig erop dat het contract al gepubliceerd is en dat door de onduidelijkheid rond de verplaatsing de aanbesteding uitgesteld moet worden. Projectbureau Zeeweringen zal het contract wijzigen en een vergroot plateau opnemen zoals in het bestuurlijk overleg d.d. 14 december 2011 is afgesproken (**actie PBZ**).

Afgesproken wordt dat uiterlijk op 6 januari 2012 er uitsluitsel moet zijn over het wel of niet verplaatsen dan wel slopen van het wachtlokaal. Op dat moment kan Projectbureau Zeeweringen het contract nog aanpassen zonder dat daar kosten voor meerwerk aan verbonden zijn.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
19 december 2011

Nummer
PZDT-V-11340 ontw

Actie	Houder	Afgehandeld
Overleg met provincie over budget verplaatsen wachtlokaal	Borsele	December 2011
Technische mogelijkheden verplaatsen op havenplateau bekijken	SGB	6 Januari 2012
Opnemen vergroot plateau in contract	PBZ	December 2011