



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
G.J. Wijkhuizen

T (0118)621375
gertjan.wijkhuizen@rws.nl

actielijst	overleg gemeente SchouwenDuiveland
Datum bespreking	15 oktober 2009
Deelnemers	Leen van den Boogert en Kees Paauwe (Gemeente Schouwen Duiveland) Leo Wisse (Waterschap Zeeuwse Eilanden) Ronald den Hoed en Gert Jan Wijkhuizen (Projectbureau Zeeweringen)
Afschrift aan	Secretariaat PBZ

Datum
16 december 2009

Nummer
PZDT-V-10032 ONTW

Bijlage(n)
1

Op 15 oktober 2009 is er een overleg geweest met Leen van den Boogert en Kees Paauwe van de gemeente Schouwen Duiveland, over de werkzaamheden van de gemeente aan de vissershaven in Bruinisse.

Er is een korte toelichting gegeven op de geplande werkzaamheden aan de vissershaven van Bruinisse. De gemeente heeft een subsidie gekregen om de haven en het havenplateau opnieuw in te richten. Een voorwaarde hierbij is dat de eindafrekening in juni 2011 is afgerond. Projectbureau Zeeweringen heeft in een eerder overleg aangegeven dat het projectbureau wil meewerken aan een vervroeging van de werkzaamheden voor het verbeteren van de steenbekleding in de haven. Tot nu toe stond deze gepland voor 2014. Om het gebied niet twee maal te belasten is in het vorige overleg besloten om de werkzaamheden te bundelen. De gemeente ontvangt dan het budget voor de verbetering van de steenbekleding en neemt deze werkzaamheden mee in het contract voor herinrichting vissershaven.

Het ontwerp en de bestekseisen voor de steenbekleding worden door het projectbureau aangeleverd.

De gemeente Schouwen-Duiveland weet nog niet de exacte omvang van de herinrichting van de vissershaven. Dit is onder andere afhankelijk van het verplaatsen van een aantal visserskotters naar een andere haven en de invulling van het havenplateau. De gemeente weet eind januari meer over de definitieve invulling van het project. Er wordt voorgesteld om begin februari wederom bij elkaar te komen. Projectbureau Zeeweringen maakt voorafgaand aan het overleg van begin februari een schets ontwerp van de te vervangen steenbekleding (actie 1). Het definitieve ontwerp volgt zodra de nieuwe inrichting van de vissershaven bij de gemeente bekend is.



015120 2010 PZDT-V-10032 ontw

Ider cVerslag overleg met gemeente Schouwen-Duivé

De gemeente verzoekt het projectbureau om de toetsing van de steenbekleding toe te sturen aan de gemeente (actie 2).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Contactgegevens:

naam	functie	Telefoon	Email
Ronald den Hoed	Ontwerper / projectleider voorbereiding	06- 51547787	Ronald.den.hoed01@rws.nl
Gert Jan Wijkhuizen	Ontwerpleider	06- 42702717	Gertjan.wijkhuizen@rws.nl

Datum
16 december 2009

Nummer
PZDT-V-10032 ONTW

Acties

1	Opstellen schetsontwerp van de te vervangen steenbekleding in de vissershaven van Bruinisse	Ronald den Hoed	Februari 2010
2	Projectbureau stuurt de toetsing van de steenbekleding toe aan de gemeente Bruinisse	Roy van de Voort	Januari 2010

Naschrift:

Projectbureau Zeeweringen heeft de toetsing van de steenbekleding en de controle toetsing (vrijgave) van projectbureau Zeeweringen gemaïld naar Marielle Schenk en Adri Flikweert.