

Memo

Werkgroep

Kennis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen

Betreft (actie en nr.)
Afspraken startbijeenkomst Kruijningenpolder

Vraagsteller	Datum startbijeenkomst
S. Brasser	01-03-2001
Beantwoord door	Datum
A. Kamsteeg	02-04-2001
Doorkiesnummer	Bijlage(n)
070-3114207	-
Status	Kenmerk
Definitief	k-01-04-27

N.a.v. het startoverleg van de Kruijningenpolder zijn een aantal zaken door RIKZ nader bekeken:

1. Ligging randvoorwaardenvakken.

De ligging van de randvoorwaardenvakken levert geen problemen op bij het ontwerp.

2. Detaillering golfrandvoorwaarden naar teen van de dijk.

Voor Kruijningenpolder niet van toepassing.

3. Bepaling bodemhoogte i.v.m. Hs/d-check in spreadsheet.

In onderstaande tabel wordt voor het randvoorwaardenvak een bodemhoogte gegeven:

dijk vak	van x	y	tot x	y	van dp	tot dp	poldernaam	bodemh. t.o.v. NAP
49	60915	383526	59594	384410	21,5	22,6	Kruijningenpolder	-2

Als bij gebruik van de bodemhoogtes problemen $HS/d > 0,7$ wordt moet contact worden opgenomen met RIKZ.

4. Toepassing van 2^e randvoorwaardentabel

Voor kruijningenpolder niet van toepassing

5. Overig

In de bespreking kwam aan de orde dat een stukje dijk in de veerhaven mogelijk ook moet worden versterkt. Hiervoor kunnen de golfrandvoorwaarden van dijkvak 49 worden gebruikt. Eventuele reductie door de havendammen wordt daarbij dan niet in rekening gebracht.

Projectbureau Zeeweringen	Telefoon (0113) 24 13 70
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes	Telefax (0113) 21 61 24
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet-Heinstraat 77 Goes	

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.