



Simon Vereeke
Raymond Derksen
Leden PBG

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Bezoekadres:
Kanaalweg 1
Middelburg
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum
3 juli 2013

Kenmerk
PZDT-M-13258 rev

Bijlage(n)
Geen

memo

Revisietoetsing Boulevard Bankert en Evertsen (dp 335 - 350, contract 31008759)

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Boulevard Bankert en Evertsen (Vlissingen). Dit werk is uitgevoerd in 2009 waarbij de afgekeurde bekleding is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepentreerde breuksteen.

Het traject ligt op Walcheren aan de Noordzee tussen dijkpaal 335 en 350. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-07500 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op 9 oktober 2012 is een veldbezoek uitgevoerd door [REDACTED] van waterschap Scheldestromen en [REDACTED] van projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.



018401 2013 PZDT-M-13258 rev

05 BRevisietoetsing Boulevard Bankert en Evertsen

Controle revisietoetsing

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
3 juli 2013

Kenmerk
PZDT-M-13258 rev

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Boulevard Bankert en Evertsen (Walcheren), dijkpaal 335 - 350" (PZDT-R-13253 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:
G:\dzt\WS_WSZ\Algemeen\01Algemeen\fotos\Dijkvakken Noordzee\Boulevard Bankert en Evertsen.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

Akkoord waterschap Scheldestromen,


projectleider Techniek


directeur Waterkeringen en Wegen *Wvd*

..... 3-7-..... 2013

..... 13-8..... 2013