


Oplegnotitie



Aan
Projectbureau Zeeweringen:

[Redacted]

Van
[Redacted]

Doorkiesnummer
[Redacted]

Datum
15 augustus 2001

Bijlage(n)
Conclusietabel

Onderwerp
Oplegnotitie Kruijningenpolder

Kenmerk
PZDT-N-0234 ontw

Toetsing bekleding Kruijningenpolder

Dijkvak: Van dp 215 + 50 tot dp 226 (1300 m)
Beheerder: Waterschap Zeeuwse Eilanden

De toetsing is uitgevoerd door de beheerder van het betreffende dijkvak.

Voor de controle van het toetsen van de Kruijningenpolder is uitgegaan van de onderstaande documenten:

Rapportage toetsing (versie steentoets 2.3) bekleding	versie 0.1	31 augustus 1999
Memo werkgroep kennis		19 september 2000
Geavanceerde toetsing fase 1	versie 1 (definitief)	januari 2001
Geavanceerde toetsing fase 2 en 3	versie 1 (definitief)	juni 2001
Rapportage toetsing (versie steentoets 3.2) bekleding	versie 0.1	24 juli 2001
Vrijgavedocument Piet Hengst		2 augustus 2001
Memo eindoordeel steentoets 3.2 Simon Brassier		6 augustus 2001
Memo Kennis hertoetsing vakken 21516 en 21601		15 augustus 2001
Memo eindoordeel toetsing Kruijningenpolder		15 augustus 2001

Er is eind 1999 door DWW een kwaliteitscheck uitgevoerd op de rapportage van de waterschappen.

Controle toets steenbekleding.

In de bijgevoegde tabel is, per vlakcode die in de toetsingen als twijfel of geavanceerd waren aangegeven, het eindoordeel opgenomen.

Alle vlakken zijn met steenbekleding getoetst. De vlakcodes die op de tekening vermeld staan komen terug in de rapportage toetsing bekleding.

Tevens zijn de vlakcodes en toplagen op alle inwinformulieren geverifieerd met de tekeningen.

Veldbezoek

In een veldbezoek zijn alle vlakcodes van de tekening vergeleken met de vakken die in de glooiing aanwezig waren. Er waren geen verschillen te herkennen.

Controle hydraulische randvoorwaarden.

Deze toets is uitgevoerd voor randvoorwaardevak 49, voor alle rapportages die hierboven zijn genoemd.

Toets eindscore (bijlage 12)

Alle vlakken met de eindscore twijfelachtig en geavanceerd uit steentoets 2.3 en 3.2 zijn in het memo eindoordeel toetsing Kruijningenpolder van 15 augustus onderbouwd.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon [Redacted]
Telefax (0113) 21 61 24
[Redacted].nl



005818 2001 PZDT-N-01234 ontw
Oplegnotitie Kruiningenpolder



Eindconclusie

De eindconclusie is weergegeven in bijgevoegde tabel

Glooiingskaarten

De glooiingskaarten van de bestaande situatie, de eindtoetsing en het ontwerp zijn gereed.

Tabel met eindoordeel tbv oplegnotitie

Vlak code	Steentoets 2.3	Geavanceerde toets	Oppervlakte	Materiaal	Storm- en Getijmeting	Toetsrapport werkgroep kennis	Eindscore Ontwerper	Eindoordeel op Steentoets 3.2 Piet Hengst	eindoordeel na overleg kennis/wts
21512=21603	twijfelachtig	onvoldoende	1692 m2	Gepenetreerde basalt			onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende
21516	twijfelachtig	nvt	288 m2	Doornikse		onvoldoende	onvoldoende	goed?	goed
21523	twijfelachtig	nvt	106 m2/ 1281 m2 GIS	Basalt			Veerhavendam	nvt	nvt
21601	geavanceerd	nvt	354 m2	Doornikse		onvoldoende	onvoldoende	goed?	goed
21603	onvoldoende	nvt	189 m2	Petit graniet in beton			onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende
21604	twijfelachtig	nvt	1947 m2	Vilvoordse in beton				onvoldoende?	onvoldoende
21605	onvoldoende	nvt	228 m2	Gebakken steen			onvoldoende	onvoldoende?	onvoldoende
21801	twijfelachtig	nvt	394 m2	Doornikse in beton		onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende?	onvoldoende
21802	twijfelachtig	nvt	162 m2	Doornikse in beton		onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende?	onvoldoende
21803	twijfelachtig	nvt	429 m2	Vilvoordse in beton				onvoldoende	onvoldoende
21901	onvoldoende	nvt	210 m2	Basalt gezet			onvoldoende	goed?	goed
22001	geavanceerd	onvoldoende	375 m2	Basalton			onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende
22005	geavanceerd	nvt	372 m2	Basalton			onvoldoende	goed	goed
22006	twijfelachtig	onvoldoende	179 m2	Basalt in beton			onvoldoende	onvoldoende	onvoldoende
22101	twijfelachtig	nvt	3991 m2	Gepenetreerde basalt	221 - 222 afgekeurd tot + 2,60 m 222 - 222,6 afgekeurd 222,6 - 225 goed		onvoldoende onvoldoende goed (ca 2000 m2)	nvt zie getijmeting	zie storm- en getijmeting
22102	goed	nvt	309 m2	basalt			goed (ca 300 m2)	goed	goed
22103	twijfelachtig	nvt	1078 m2	basalt onder kreukelberm		goed	goed (ca 1078 m2)	goed?	Goed
22104	onvoldoende	nvt	163 m2	basalt		goed Na herberekening dichtgeslibd filter	goed	goed?	Goed
22204	onvoldoende	nvt	736 m2	gebakken steen			onvoldoende	onvoldoende?	Onvoldoende
22301	twijfelachtig	nvt	926 m2	vilvoordse in beton				onvoldoende	onvoldoende
22302	twijfelachtig	goed	295 m2	basalt		goed	goed (ca 300 m2)	goed	goed
22303	onvoldoende	nvt	1250 m2	Vilvoordse in beton in beton				geavanceerd	onvoldoende
22503	twijfelachtig	goed	650 m2	basalt		goed	goed (ca 650 m2)	goed	goed