



memo

Controle revisietoetsing Hoedekenskerke

Inleiding

Dit memo beschrijft de controle van de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Hoedekenskerke. Dit dijkvak ligt op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen dijkpaal 372 en 375.

Het werk is uitgevoerd in 2012 waarbij de afgekeurde bekleding deels is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepenetreerde breuksteen en deels is vervangen door betonzuilen.

Veldbezoek

Op 4 juni 2014 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap Scheldestromen en R. Bosters van Projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Bezoekadres:
Kanaalweg 1
Middelburg
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon



Datum
13 oktober 2014

Kenmerk
PZDT-M-14288 rev

Bijlage(n)
Geen

Revisietoetsing

De revisietoetsing is uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Steentoets versie 4.04. De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-10136 ontw). De toetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060. De revisietoetsing is beschreven in "Rapportage toetsing bekleding" (PZDT-R-14282 rev).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
13 oktober 2014

Kenmerk
PZDT-M-14288 rev

Controle en overdracht

De revisietoetsing is gecontroleerd en in orde bevonden. De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig. Hiermee is het dijkvak gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

Akkoord Waterschap Scheldestromen,

Technisch Manager

Directeur Waterkeringen en Wegen

..... 2014

..... 2014