

27 FEB 2012

MemoPlaats en datum
Middelburg, 16 februari 2012Referentienummer
269239Kenmerk
JvV

PZDB-M-12082

Aan
Projectbureau Zeeweringen

Kopie aan

Van

Betreft
Ecologische eindcontrole dijkwerkzaamheden Polder Schouwen, Wevers- en Flauwers inlagen

Op woensdag 15 februari 2012 is een eindcontrole uitgevoerd langs het dijktraject Polder Schouwen, Wevers- en Flauwers inlagen gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder gelet op de mitigerende maatregelen, voorgesteld in de door de provincie Zeeland afgegeven natuurbeschermingsvergunning (kenmerk 10028108/NB.10.012) en de Soortenbeschermingstoets (Grontmij 2009, kenmerk PZDB-R-09241).

1. De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorwaarden in deze vergunning.
2. Het transport tussen dijkpaal 97 en 101 zal buitendijs plaatsvinden.
3. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk, m.u.v. de strandjes bij dijkpaal 136 en 145 waar de breedte van de werkstrook maximaal 30 meter mag bedragen.
4. Bij dijkpalen 101 en 116 dient een dwarsafrastering geplaatst te worden. Zogenaamde boerenoverstappen zijn toegestaan (zie deel D, afbeelding 2).
5. Eventuele aanleg en gebruik van een onderwaterdepot en/of een tijdelijk aan te leggen loswal maakt geen onderdeel uit van deze vergunning en is niet toegestaan. Het eventueel lossen van stene materialen op de onder- en/of boventafel van de te verbeteren dijkvlooiing en/of in de aangrenzende zone in de werkstrook maakt wel onderdeel uit van deze vergunning en is toegestaan.
6. Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken.
7. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 oktober van hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.
8. Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.
9. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie of veiligheid).
10. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften.
11. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het e-mailadres handhaving.groen@zeeland.nl onder vermelding van kenmerknummer NB.10.012.
12. Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerknummer NB.10.012.



In aanvulling op deze voorwaarden is een schriftelijke wijziging ten aanzien van vergunningsvoorwaarde 4 'afrastering ter hoogte van dijkpaal 101 doorgevoerd (brief Provincie Zeeland kenmerk 11449258). De wijziging houdt in dat geen dwarsafrastering thv dp 101 hoeft te worden geplaatst.

1. Voor zover bekend als zodanig uitgevoerd
2. Uitgevoerd conform voorwaarde
3. Voor zover mij bekend, relevant en zichtbaar, uitgevoerd conform voorwaarde
4. Bij dijkpaal 116 is de vereiste dwarsafrastering geplaatst in de vorm van een hek. Tijdens de controle stond het open (zie afb 1a/b). Er zit geen slot op.



Bij dijkpaal 101 is conform de vergunningwijziging (kenmerk 11449258) geen dwarsafrastering geplaatst. Op dit punt voldoet de uitvoering dus wel aan de eis in de verleende vergunning Nbwet (zie afb. 2)



5. Uitgevoerd conform voorwaarde
6. Uitgevoerd conform voorwaarde
7. Het dijktraject was per 15/2 opgeruimd en schoon, maar de gestelde datum van 31 oktober is niet gehaald: eind december waren de hekken en rasters nog niet gereed en lagen er nog materialen. Zie afb. 3 voor impressie.



8. Voor zover bekend in overeenstemming met de voorwaarde uitgevoerd.
9. Uitgevoerd conform voorwaarde
10. Uitgevoerd conform voorwaarde
11. Uitgevoerd conform voorwaarde
12. Naar ik aanneem, uitgevoerd conform voorwaarde