

verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Kees van der Vliet
T 088 246 1384

Verslag van	Dijkbezoek met gemeente Goes
Datum bespreking	25 januari 2011
Deelnemers	Henk Boone (gemeente Goes) Leo Wisse (waterschap Scheldestromen) Kees van der Vliet (projectbureau Zeeweringen)
Afschrift aan	Anne Marie de Jong Riekje Pelgrim Anneke McGovern Gert Jan Wijkhuizen Simon Vereeke

Datum
28 januari 2011

Nummer
PZDT-V-11024
Bijlage(n)

Naar aanleiding van het overleg met de gemeente Goes (d.d. 9 december 2010) is het dijkvak Wilhelminapolder Oostbevelandpolder ter plekke bezocht en zijn een aantal zaken nader besproken:

- In afwijking van het ontwerp ziet de gemeente graag aan de noordzijde van de buitenhaven (dp1648-dp1650) een overlaging van de ondertafel, zodat vanaf de sluis gezien het beeld links en rechts gelijk is. Kees zal dit inbrengen bij het projectbureau.
- De gemeente vraagt of het eventueel mogelijk is om de fietspaden visueel smaller te maken door de verharding deels in befietsbaar asphalt uit te voeren en deels in open steenasfalt, zodat het zichtbare asphalt minder nadrukkelijk aanwezig is en er toch een onderhoudspad van 3,00 m is. Dit zou men name wenselijk zijn rondom de sluis.
- De dijkovergang naast de zuidzijde van de sluis wordt zo gemaakt, dat alle verbreding tussen de huidige overgang en de sluis komt, daar aan de andere zijde een 10KV kabel ligt.
- De loopbruggen naar de steigers rusten op zware betonnen landhoofden. Deze blijven tijdens de uitvoering gehandhaafd op de huidige plek. De aannemer dient de glooiing om de landhoofden te maken en het talud ter plekke er op aan te passen. Boven de loopbruggen moet door de aannemer op de glooiing een nieuwe trap worden gestort.
- De oksel tussen de noordelijke havendam en de primaire kering wordt herzet in basalt en ingegoten. De andere zijde van de dam wordt met Haringmanblokken hersteld.
- De aansluitingen van de grote nol bij dp1652 worden met basalt hersteld



016121 2011 PZDT-V-11024 ontw
osdiVerslag dijkbezoek met gemeente Goes Wilhelmina

- Voor uitvoering zal ter hoogte van dp1629 een tijdelijke overgang worden gemaakt. In de definitieve situatie blijft het fietspad tussen dp1627 en dp1629 gehandhaafd, mits dit in te passen is in het talud.
- Zodra de tekeningen in concept gereed zijn, zal de gemeente een set ontvangen en zal een afspraak gemaakt worden om deze te bespreken.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
28 januari 2011

Nummer
-

11111