



Polder/bestek
Kruiningenpolder
dp 0215 – dp 0226
bestek ZL-5283

Aan
Simon Vereeke
Ad Beaufort
Raymond Derksen
Leden Pb

Toetsing uitgevoerd door
Roy van de Voort
Doorkiesnummer
(0118) 62 13 69
(06) 218 41 099

Datum
09 augustus 2007
Bijlagen
1. Gloopingskaart met eindscores beheerder
2. Rapportage toetsing bekleding van
Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-M-
07401 inv)

Status
DEFINITIEF

Kenmerk
PZDT-M-07324 rev

Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding langs de Kruiningenpolder. Dit werk is uitgevoerd in 2002 waarbij de oude bekleding is vervangen door betonzuilen en overlaging. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0215 en 0226. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Luchtfoto Kruiningenpolder dp 0215 – dp 0226 (bron: www.maps.google.nl)



012074 2007 PZDT-M-07324 rev
Revisietoetsing Kruiningenpolder (getekend)



Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Kruiningenpolder (PZDT-R-01312). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op maandag 18 juni 2007 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap Zeeuwse Eilanden en R. van de Voort van het Projectbureau Zeeweringen. Er zijn diverse bijzonderheden / tekortkomingen geconstateerd, verwoord in de memo toegevoegd aan bijlage 2. Uitvoering van de maatregelen uit de memo zijn afdoende om dit probleem op te lossen. De aansluiting op de havendam van de Veerhaven Kruiningen is goed uitgevoerd, de aansluiting op de nieuwe dijkbekleding van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert is niet goed uitgevoerd en dient te worden ingegoten met asfalt (zie voornoemde memo).

Controle toetsing

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding, Kruiningenpolder (Zuid-Beveland), dijkpaal 215-226" (PZDT-R-07401 inv) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding van de Kruiningenpolder (bestek ZL-5283) is volledig goed / voldoende getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,



projectleider Techniek

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,



directeur Waterkeringen en Wegen
..... 27/08/..... 2007

Westerschelde

dp 215,6 - dp 226

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht

op basis van : één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1



BIJLAGE 1: GLOOIINGSKAART MET EINDSCORES BEHEERDER



graf: vooraanzicht
mxdatabel met volledige kleurrijke versie 4-05A.xls

16-23
8-8-2007



**BIJLAGE 2: RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING VAN WATERSCHAP ZEEUWSE
EILANDEN (PZDT-M-07401 inv)**