



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Raymond Derksen
Simon Vereeke
Leden PBO

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Bezoekadres:
Kanaalweg 1
Middelburg
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Ruud Bosters

Datum
15 oktober 2013

Kenmerk
PZDT-M-13403 rev

Bijlage(n)
Geen

memo

Revisietoetsing Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder en Roelshoek (dp 1226 - 1273, contract 31010101)

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder en Roelshoek. Dit werk is uitgevoerd in 2010 waarbij de afgekeurde bekleding deels is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepenetreerde breuksteen en deels is vervangen door betonzuilen.

Het traject ligt op Zuid-Beveland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 1226 en 1273. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-06274 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op 15 augustus 2013 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van Waterschap Scheldestromen en R. Bosters van Projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.



018541 2013 PZDT-M-13403 rev

Revisietoetsing Tweede Bathpolder, Stroodorpepoli

Controle revisietoetsing

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder en Roelshoek, dijkpaal 1226 - 1273" (PZDT-R-13410 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
15 oktober 2013

Kenmerk
PZDT-M-13403 rev

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.


Akkoord Projectbureau Zeeweringen,



Projectleider Techniek

..... 11-12 2013

Akkoord waterschap Scheldestromen,



directeur Waterkeringen en Wegen

..... 16-12- 2013