

verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 62 1993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Klaas Kaslander
T 0118 62 1404
klaas.kaslander@rws.nl

Verslag van overleg Vierbannen

Datum bespreking

28 januari 2009

Deelnemers

Sebastiaan van der Ven en
Wim de Rijke (Reddingsbrigade)
Ad Beaufort (WZE)
Klaas Kaslander en Jan Anker (PBZ)

Afschrift aan

Deelnemers
Secretariaat PBZ
Joris Perquin (PBZ)
Anneke McGovern (PBZ)

Datum

29 januari 2009

Nummer

PZDT-V-09045

Bijlage(n)

Naar aanleiding van de geplande werkzaamheden aan de glooiing van de Vierbannenpolder is er een overleg gehouden op verzoek van de Reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland. Doel van dit overleg was het afstemmen van de werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd door het Projectbureau Zeeweringen.

De reddingsbrigade heeft een standplaats op het strand bij de Zuidbout, en verzorgt daar de bewaking van het strand, waarop hoogtijdagen circa 300 badgasten en 150 duikers recreëren.

Belangrijke zaken die aan de orde zijn geweest betreffen onder andere:

- De huidige inrichting van het terrein van de reddingsbrigade omvat twee plaatsen met verharding een septictank en een zendmast. Tussen de twee plaatsen met verharding ligt een kabeltracé.
- De reddingspost is op dit moment niet aangesloten met kabels en leidingen op stroom, gas of water. De post is zelfvoorzienend met een generator, gasflessen en een watertank. Ook de bestaande lichtmast wordt met generator gevoed. Verzoek van de reddingspost is dat er eventueel een mantelbuis door de verborgen glooiing en onder het nieuwe onderhoudspad kan worden aangebracht, zodat in de toekomst het gemakkelijk is de aansluiting op het net te realiseren. Dit kan in het werk van PBZ worden meegenomen.
- Waarschijnlijk moet de septictank iets worden verplaatst omdat er een verborgen bekleding moet worden aangebracht onder het stand.
- De dijkovergang bij de Zuidbout is in de huidige situatie afgesloten voor verkeer. Dit zal zo blijven.



014110 2009 PZDT-V-09045 best

Verslag overleg met Reddingsbrigade 28 januari 2009

- Het nieuwe onderhoudspad langs de standplaats is opgesteld voor fietsers. Waarschijnlijk zal het in de toekomst daarom drukker worden.
- De reddingsbrigade vraagt extra aandacht voor het terug aanbrengen van de verharding van de standplaatsen. De ondergrond moet goed worden verdicht en het is belangrijk dat de ondergrond vlak is. PBZ zal hier tijdens de uitvoering op toezien.
- In overleg met de gemeente en na intern overleg met het bestuur van de reddingsbrigade, zal er eventueel een verzoek worden ingediend bij PBZ om de locatie van de standplaatsen van de post te verschuiven. Hierbij moet gelet worden op de eigendomsrechten t.p.v. het strand. De reddingspost zou het beste op een perceel van de overheid geplaatst kunnen worden.
- De reddingsbrigade geeft aan dat het op dit moment moeilijk is de boot te water te laten. In overleg met de eigenaar van de Zuidbout kan hier misschien een helling worden gerealiseerd om dit te vergemakkelijken. Et gaat in ieder geval buiten de werkzaamheden van PBZ om.
- De opbouw van de post wordt verzorgd door gemeente Schouwen-Duiveland. Vaak is dit in de periode rond de Hemelvaart. Aangezien de aannemer 15 mei op het strand klaar moet zijn, komt dit mooi uit. Rond die tijd moet een en ander worden afgestemd met de gemeente.
- De toegang tot het strand is door de reddingsbrigade moeilijk te bereiken. De aansluiting van de stelconplaten op het onderhoudspad zal iets worden verruimd. De toegang ligt nu ter hoogte van dp287+80m.
- Er dienen stuifschermen te worden aangebracht op het duin, en het duin dient later te worden ingeplant met helm. Dit om verstuiving te voorkomen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
29 januari 2009

Nummer
PZDT-V-09045