

# Memo

## Werkgroep

# Kennis



Betreft (actie en nr.)

Advies fase 2b geavanceerde toetsing Borsselepolder 1

Vraagsteller

P. Hengst

Beantwoord door

Yvo Provoost

Doorkiesnummer

0113 - 241 369

Status

Datum

18-01-00

Datum

19-01-00

Bijlage(n)

Kenmerk

K-00-01-07

## Borsselepolder

Tijdens het overleg van 18 december te Delft (aanwezig H. Johanson, M. Klein Breteler, T. Stoutjesdijk, D. Plooster en Y. Provoost) is de rapportage van de eerste fase geavanceerde toetsing van de Borsselepolder 1 aan de orde geweest. In deze rapportage staat vermeld dat aanvullend onderzoek (fase 2B) tot mogelijke goedkeuring kan leiden. Uit de bespreking is het volgende voorstel tot uitvoering van getijmetingen gekomen:

- het uitvoeren van 2 getijmetingen in het vak 51203
- het uitvoeren van 2 getijmetingen in het vak 53108
- het uitvoeren van 1 getijmeting in het vak 51602

Er is gekozen om per vak 2 metingen uit te voeren vanwege:

- de lengte van de vakken (ca. 350 en 975 m)
- de visuele verschillen in de vakken (plaatsen waar wel water uittreedt en plaatsen waar geen water uittreedt).
- het verschil tussen ingegoten en overgoten bekleding

De meting in vak 51602 is gekozen omdat in dit vak het grootste stijghoogte verschil onder de ingegoten bekleding op kan treden. Hierbij kunnen dan de maximale parameters worden bepaald.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



004705 2000 PZDT-M-00024 ken

Advies fase 2b geavanceerde toetsing Borsselepol