



Aan  
Projectbureau Zeeweringen

Van	Doorkiesnummer
Piet Hengst	1403
Datum	Bijlage(n)
17 december 2002	1
Onderwerp	Kenmerk
Overdracht werken bestek Ser Arendspolder	PZDT-M-02382

In deze notitie wordt een verantwoording gegeven van de constructie zoals die is beschreven in de Ontwerp-Nota (PZDT-R-98217, versie 3, dd 26 maart 1998), nadat deze is aangelegd volgens bestek ZL 4569. De notitie wordt bij de overdrachtdocumenten gevoegd, ondertekend door de projectleider Techniek en het hoofd van de sector Waterkeringen en Wegen van het waterschap.

Het traject loopt van dp 329 <sup>+63</sup> tot dp 349 <sup>+18</sup> van de Ser Arendspolder. (Na de concentratie van het waterschap is in 2000 is een doorgaande kilometering over de kruin van de dijk ingevoerd. Het dijkvak ligt volgens die notatie tussen km 28,13 en km 30,10.)

De nieuwe constructie bestaat uit betonzuilen dik 35 cm , s.m. 2700 kg/m<sup>3</sup>, zoals berekend in de Ontwerpnota en voorgeschreven in het bestek. Bij de uitvoering zijn twee types betonzuilen gebruikt: over 400 m Pit-polygoonzuilen, over ca 1600 m hydroblocks.

Van het nieuwe werk zijn metingen en tekeningen (revisietekeningen) gemaakt. Het waterschap heeft de nieuwe constructies getoetst in een eindtoetsing van 13 december 2002 (PBZT-R-02377). Voor de filterlaag in de ondertafel is ook de uitvulling aan de teen in de berekening betrokken, omdat deze uit open materiaal (steenslag) bestaat. De dikte is gevarieerd ingevoerd, afhankelijk van de gemaakte laagdikte.

Rekening houdend met deze verschillende constructies worden zowel de ondertafel als de boventafel "goed" getoetst.

*Als bijlage is bij deze notitie gevoegd het door rws en het waterschap te ondertekenen overdrachtprotocol.*

Directie Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 114, 4460 AC Goes  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Fax 0113 216124  
E-mail p.p.w.s.hengst@dzi.rws.minvenw.nl



006974 2002 PZDT-M-02382

ecemOverdracht werken Ser Arendspolderminderwerk n

## OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZL- 4569  
**DIJKVAK:** Ser Arendspolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 14 april 1998  
**OPLEVERING:** 15 oktober 1998  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Zinkcon Dekker B.V. / Hakkers  
Werkendam B.V. / Van den Herik Kust en  
Oeverwerken B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 4.928.000,-

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerprnota	PZDT-R-98217, versie 3, 26-03-1998	11-03-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	PZDT-R-97158, versie 3, 10-12-1997	04-09-1997	04-12-1997	DB Wts Hulster A.
3. Bestek incl. tekeningen en Nota van inlichtingen	PZUI-M-98141	n.v.t.	03-03-1998	Wts Hulster A.
4. Opdrachtbrief	2769 (PZUI-B-98164)	01-04-1998	07-04-1998	DB Wts Hulster A.
5. Revisietekeningen nr. ZLNW 2001-1040 t/m 1045	PZDT-L-01125 uitv	27-04-2001	27-06-2001	Diskette archief wts Z-VI
6. Notitie: a) Toetsing revisie waterschap b) Toetsing nieuwe werken	PZDT-R-02377 PZDT-R-02374	16-12-2002 11-12-2002	Wts doc. Zie bijlage	
7. Bijkomende zaken: a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/ minderwerk b) 2 <sup>e</sup> staat van meer/ minderwerk c) TNO onderzoek	PZDT-B-00036 uitv  6591 (PZST-B-99195 fin)	16-10-1998  20-07-1999	Zie bijlage  Zie bijlage	

Vastgesteld te Goes/ Terneuzen  
op ..... 2002

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

(ir. W.P.A. Broeders)

(W.J. de Graaf)