

PZD - E - 11273 hito

Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: Voort, Roy van de (DZL)**Verzonden:** dinsdag 25 oktober 2011 13:32**Aan:** Vermunt, Silvester (DZL)**CC:** Jong, Anne Marie de (DZL); Meininger, Peter (DZL); 'Kos G. (Gijs)'; Vliet, Kees van der (DZL)**Onderwerp:** FW: NB.11.012: zuilen i.p.v. gekantelde blokken

Beste Silvester,

Deze mail door de projectleider graag aan de Nb-wet vergunning Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder laten toevoegen.

@@ Anne Marie, graag archiveren.

Thanks!

Groet,
Roy

Van: Stikvoort E.C. (Ed) [mailto:ec.stikvoort@zeeland.nl]**Verzonden:** dinsdag 25 oktober 2011 13:17**Aan:** Voort, Roy van de (DZL)**CC:** Lagendijk D.J.F. (Durk-Jan); RMWmail**Onderwerp:** RE: NB.11.012: zuilen i.p.v. gekantelde blokken

Beste Roy,

Zeer bedankt voor deze melding. Het toepassen van betonzuilen in plaats van gekantelde blokken heeft geen invloed op de beoordeling van de effecten op de beschermde natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De mogelijkheden voor (ecologisch) herstel van zoutplaten en wievegetaties zijn immers met betonzuilen minstens zo goed als met gekantelde blokken. De aanpassing is bovendien van zo'n kleine omvang dat ik het overdreven vind om hieraan een formele briefwisseling op papier aan te wijden. Misschien is het wel verstandig om een afdruk van deze mailwisseling aan de vergunning te hechten.

met vriendelijke groet, Ed Stikvoort

Aan mijn collega van registratuur,

Gelieve deze mailwisseling te registreren en archiveren onder casusnummer NB.11.012. Alvast bedankt.

vr. groet, Ed Stikvoort

Van: Voort, Roy van de (DZL) [mailto:roy.vande.voort@rws.nl]**Verzonden:** donderdag 20 oktober 2011 13:17**Aan:** Stikvoort E.C. (Ed)**CC:** Jong, Anne Marie de (DZL); Meininger, Peter (DZL); Kos G. (Gijs)**Onderwerp:** NB.11.012: zuilen i.p.v. gekantelde blokken

Beste Ed,

Naar aanleiding van actie 11.06.02 uit het PPZ-overleg.

In de Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder tussen Kattendijke en het Goese Sas is in het

25-10-2011

ontwerp uitgegaan van het aanbrengen van gekantelde blokken. Deze blokken komen vrij in dit dijktraject. Er blijkt nu een tekort te zijn van deze blokken over een lengte van circa 270 bij 16 meter. Dit vak (4.300 m²) wordt nu voorzien van betonzuilen.

Hopend je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Roy van de Voort



016368 2011 PZDT-E-11273 uitv

reviNB.11.012 zuilen i.p.v. gekantelde blokken bij W

016368 2011 PZDT-E-11273 uitv