



Deelnemers

[redacted] (gemeente Vlissingen)
[redacted] (gemeente Vlissingen)
[redacted] (WTS Architecten)
[redacted] (waterschap)
[redacted] (projectbureau)

Afschrift aan

[redacted] (waterschap)
[redacted] (projectbureau)
Secretariaat PBZ
[redacted] (projectbureau)
[redacted] (projectbureau)
[redacted] (projectbureau)
[redacted] (projectbureau)

Verslag van
Ontwerp Boulevard Bankert en Evertsen
Datum verslag
20 februari 2008
Datum bespreking
20 februari 2008

Nummer
PZDT-V-08053ontw
Opgemaakt door
[redacted]
Doorkiesnummer
[redacted]
Bijlage(n)

Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, zijn in een overleg een aantal ontwerp- en uitvoeringstechnische zaken besproken.

Allereerst wordt door het projectbureau aangegeven dat de werkzaamheden met betrekking tot de boulevard geen vertraging oplopen door het uitstel van het naastgelegen project van Zwakke Schakels. Uitvoering blijft 2009 waarbij eerder gemaakte afspraken over fasering gehandhaafd blijven.

De gemeente Vlissingen bespreekt een aantal plannen welke in opdracht van gemeente Vlissingen zijn uitgewerkt door de [redacted] van WTS Architecten. Het doel van de plannen is de huidige recreatie op de boulevard een nieuwe impuls te geven. Er wordt afgetast of het mogelijk of wenselijk is deze plannen te relateren aan of integreren in de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen.

Het eerste plan is het realiseren van drie of vier zonneplateau's op de glooiing. Dit zijn trapconstructies van ca 20m breed, waarvan de afzonderlijke treden ca. 1 á 2m diep zijn. Enerzijds vergroten deze trappen de bereikbaarheid van het strand, anderzijds kunnen recreanten op deze treden zitten/liggen.

Trapconstructies worden door projectbureau Zeeweringen vaker op de glooiing aangebracht, waarbij tot op heden de volgende alternatieven voor zijn.

Een betonnen trap ofwel bestaande uit prefab elementen ofwel in het werk gestort, waarbij de betontrap aangebracht kan worden op de glooiing of opgesloten tussen de glooiing.



013020 2008 PZDT-V-08053 ontw

landVerslag Ontwerp Boulevard Bankert en Evertser



Ook is het mogelijk in een breuksteenoverlaging treden aan te brengen door voor iedere trede extra overhoogte breuksteen aan te brengen.

Voorkeur van zowel waterschap als projectbureau gaat uit naar een trapconstructie waarbij de nieuwe bekleding op sterkte blijft. Dit is het geval bij een betonnen trap op de glooiing en een trap welke in de breuksteenoverlaging wordt geprofileerd.

De betonnen trap zal echter wel aanmerkelijk duurder zijn. Het projectbureau zal mogelijkheden met bijbehorende globale kostenraming opstellen. Uitgangspunt is dat gemeente Vlissingen aan de hand van de kostenraming op korte termijn een beslissing neemt. Na overeenstemming over de verdeling van de kosten kan dit worden geïntegreerd in het bestek van projectbureau Zeeweringen.

Het tweede plan welke door [REDACTED] is uitgewerkt betreft het aanbrengen van terrassen aan de keermuur, welke overhangen boven de glooiing van de boulevard. Het waterschap geeft aan dat voorkomen moet worden dat in de keermuur grote krachten en momenten gaan optreden. Het waterschap staat niet onwillig tegenover de plannen, maar zal per specifiek geval een afweging maken. Het projectbureau heeft geen relatie tot dit voorgestelde plan.

Het derde plan omvat het realiseren van een woontoren/ hotel op de aanzet van het Nollehoofd. Hier worden in 2009 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van Zwakke Schakels. Het is volgens het projectbureau niet nodig hier al rekening te houden met de eventuele bouwplannen. Zowel werkzaamheden voor het overslagbestendig maken van de Nolledijk als de hiermee samenhangende kosten zijn relatief klein.