



Polder/bestek  
Kruiningenpolder  
dp 0215 – dp 0226  
bestek ZL-5283

[Redacted]  
Leden Pb

Toetsing uitgevoerd door

[Redacted]

Doorkiesnummer

[Redacted]

Datum

09 augustus 2007

Bijlagen

1. Gloopingskaart met eindscores beheerder
2. Rapportage toetsing bekleding van Waterschap Zeeuwse Eilanden (PZDT-M-07401 inv)

Status

DEFINITIEF

Kenmerk

PZDT-M-07324 rev

### Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding langs de Kruiningenpolder. Dit werk is uitgevoerd in 2002 waarbij de oude bekleding is vervangen door betonzuilen en overlaging. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0215 en 0226. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Luchtfoto Kruiningenpolder dp 0215 – dp 0226 (bron: [www.maps.google.nl](http://www.maps.google.nl))



012074 2007 PZDT-M-07324 rev  
Revisietoetsing Kruiningenpolder (getekend)



### **Randvoorwaarden**

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Kruiningenpolder (PZDT-R-01312). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

### **Veldbezoek**

Op maandag 18 juni 2007 is een veldbezoek uitgevoerd door [REDACTED] van Waterschap Zeeuwse Eilanden en [REDACTED] van het Projectbureau Zeeweringen. Er zijn diverse bijzonderheden / tekortkomingen geconstateerd, verwoord in de memo toegevoegd aan bijlage 2. Uitvoering van de maatregelen uit de memo zijn afdoende om dit probleem op te lossen. De aansluiting op de havendam van de Veerhaven Kruiningen is goed uitgevoerd, de aansluiting op de nieuwe dijkbekleding van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert is niet goed uitgevoerd en dient te worden ingegoten met asfalt (zie voornoemde memo).

### **Controle toetsing**

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding, Kruiningenpolder (Zuid-Beveland), dijkpaal 215-226" (PZDT-R-07401 inv) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

### **Conclusie**

De nieuw aangebrachte bekleding van de Kruiningenpolder (bestek ZL-5283) is volledig goed / voldoende getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

[REDACTED]

projectleider Techniek

directeur waterkeringen en Wegen

..... 27/08/..... 2007

Westerschelde

dp 215,6 - dp 226

Eindoordeel toetsing bekleding; vooraanzicht

op basis van : één oordeel per vlak, inclusief beheerdersoordeel

bijlage 14.1

BIJLAGE 1: GLOOIINGSKAART MET EINDSCORES BEHEERDER



graf: vooraanzicht  
mxdatabel met volledige kleurzamenstelling: versie 4: 05A.xls

16-23  
8-8-2007



**BIJLAGE 2: RAPPORTAGE TOETSING BEKLEDING VAN WATERSCHAP ZEEUWSE  
EILANDEN (PZDT-M-07401 inv)**