



Deelnemers

[REDACTED]
(Waterschap Zeeuwse Eilanden)
[REDACTED]
(Projectbureau Zeeweringen)

Afschrift aan

[REDACTED]
[REDACTED], secretariaat Projectbureau
Zeeweringen

Verslag van
D&C-contract Zoutelande
Datum verslag
22 november 2006
Datum bespreking
22 november 2006

Nummer
PZDT-V-06426 ontw.
Opgemaakt door
[REDACTED]
Doorkiesnummer
0118-[REDACTED]
Bijlage(n)
-

Op 4 september 2006 is een bespreking over het dijkvak Zoutelande gehouden, waaruit een aantal acties voor Waterschap Zeeuwse Eilanden naar voren gekomen zijn.

Deze bespreking is georganiseerd om de actiepunten te bespreken.

Hydraulische Randvoorwaarden.

Het waterschap heeft ernstige twijfels bij de door Svasek geleverde randvoorwaarden voor het dijkvak Zoutelande: men vindt ze aan de lichte kant. Bij het bepalen van de randvoorwaarden is Svasek uitgegaan van reducerende werking op de randvoorwaarden als gevolg van de aanwezigheid van het "Bankje van Zoutelande". Voor het uitvoeren van een toetsing zijn de afgegeven randvoorwaarden acceptabel, voor het ontwerp zal gekeken moeten worden hoe het "Bankje van Zoutelande" zich gedurende komende 50 jaar ontwikkelt. Daarnaast is de vraag of het "Bankje van Zoutelande" tijdens maatgevende omstandigheden in stand blijft.

Aan Svasek zal gevraagd worden aanvullende berekeningen te maken voor de hydraulische randvoorwaarden met als uitgangspunten dat het "Bankje van Zoutelande" 2,00 m lager is en wanneer het "Bankje van Zoutelande" volledig verdwenen is. Vraag stellen aan [REDACTED] om deze berekeningen uit te voeren.

Bekleden bovenbeloop en kruin.

Wanneer de golfrandvoorwaarden worden aangepast, heeft dit consequenties voor de bekleding van het bovenbeloop en eventueel de kruinhoogte. Afsproken wordt om in eerste instantie een ontwerp te maken tot en aan het tegelpad wat momenteel op de kruin van de zeewering ligt.

Op basis van de nieuw te verstrekken randvoorwaarden zal het waterschap bekijken of er nog consequenties zijn t.a.v. kruin.



010946 2006 PZDT-V-06426 ontw
i:loeh:Verslag D&C contract Zoutelande 22 november 200



Beëindigingen.

Momenteel is zowel aan de noord- als aan de zuidzijde sprake van een zogenaamde versterfconstructie. De harde bekleding loopt niet in het duinlichaam door, derhalve is er uit waterkeringstechnisch oogpunt dus geen goede, veilige constructie.

Het waterschap zal gegevens aanleveren m.b.t. de (duin-)afslag onder maatgevenden omstandigheden. Deze zullen aan potentiële opdrachtnemers ter beschikking gesteld worden.

Als eis zal in het contract worden opgenomen dat de beëindigingconstructies ook bij maatgevende afslag zodanig moeten zijn dat sprake is van een veilige situatie (dus ver genoeg doortrekken onder het duinlichaam).

Eisen- en wensenlijst beheerder.

Het waterschap zal op korte termijn een eisen- en wensenlijst opstellen zodat hier in het contract rekening mee gehouden kan worden.