

Jong, Anne Marie de (DZL)

PRDB E-12385

Van: [redacted] s [redacted] s.nl]

Verzonden: woensdag 14 november 2012 21:32

Aan: [redacted] .nl; [redacted]);

CC: [redacted] (DZL)

Onderwerp: Toetsverslag eco eindcheck Stavenissepolder - 13 november 2012

Bijlagen: Toetsverslag eco eindcheck Stavenissepolder - 13 november 2012.pdf

Allen,

Afgelopen dinsdag heeft de ecologische eindcheck voor dijktraject N-a-Stavenissepolder plaatsgevonden.

Met Dick de Jong zijn de resultaten bij het schor (werkstrook, vogeleiland, etc) beoordeeld.

Daarna de situatie langs de rest van de dijk en het depot bekeken.

Conclusies in bijgaand verslag met enkele aandachtspunten opgenomen.

Vriendelijke groet,

[redacted] s | Specialist Ecologie en Groene Ruimte | [redacted] s.nl 

ARCADIS Nederland BV | Utopialaan 40-48 | 5232 CE 's-Hertogenbosch | Nederland

Postbus 1018 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | Nederland

T. +31 627061446 | F. 073 6144 606

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Flora- en faunawet; Wel of niet aanhaken bij omgevingsvergunning?

De Flora- en faunascan geeft snel inzicht.

www.arcadis.nl/floraenfaunascan

ARCADIS, Imagine the result

Be green, leave it on the screen.

Op deze e-mail is onze disclaimer van toepassing, zie www.arcadis.nl/disclaimer

Our disclaimer applies to this e-mail, see www.arcadis.nl/disclaimer

15-11-2012




017081 2012 PZDB-E-12385

BeveToetsverslag eco eindcheck Stavenissepolder 13 nr

Contract: 31051228		Verslagnummer: ST.P00	Periode: 00
Type toets: Product Onderdeel/Object: Mitigerende maatregelen Risiconummer(s): verwijzing risicodossier Omschrijving toets: Ecologische eindtoets dijkwerkzaamheden Nieuwe-Annex-Stavenissepolder.		Datum: 13-11-2012 Locatie: werk N-A-Stavenissepolder Toetser(s): ██████████ Materiedeskundige: ██████████ Toehoorder: Gesproken met: ██████████	
Referentie gebruikte documenten			
VS1: § 3.3.X.X			
TB: -			
PMP verwijzing			
Verificatiematrix verwijzing			
Keuringsmatrix verwijzing			
Werkpakket verwijzing			
Risico's	Vraag	Antwoord	Oordeel +/-
XX	Ecologische eindtoets dijkwerkzaamheden aan dijkvak Nieuwe-annex-Stavenissepolder	Controle op ecologische gronden bij afronding van dijkwerken. Ecologische begeleiding van dit dijktraject is hierbij afgerond.	
	Algemene waarnemingen schor	Samen met ██████████ bij het schor de oplevering van de werkstrook, schoraanvulling, dammetje en vogeleiland beoordeeld.	
		Afwerking werkstrook en aanvulling is prima; juiste hoogte, er blijft weinig water staan en er zijn kreekaanzetten gegraven naar hoofdkreek.	
		Vogeleiland en dammetje voldoende en op juiste hoogte aangelegd.	
		Overtollige grond uit de werkstrook is verwerkt in de werkstrook ten oosten van het schor.	
	Algemene waarnemingen overig	Overige dijkwerkzaamheden zijn keurig afgerond. Schelpenstrand bij westnol en zeegras-werkzaamheden zijn netjes opgeleverd.	
		In depot ligt nog grond dat voor 1 feb. moet zijn afgevoerd. Haringmanblokken blijven liggen tot werk 2014.	

	Aandachtspunten	Tussen nieuwe kreekjes in aanvulling blijft water staan. Graven van een geultje naar dichtstbijzijnde kreekje is nodig.	
		Putten met water in het schor moeten nog met geultjes worden aangetakt aan krekken. Uitvoer waarschijnlijk door BTL. Actie: ██████████.	
		Een deel van de schelpen zijn uit het schelpeneiland gespoeld en erachter terecht gekomen (in tijdsbestek van 4 weken). Op zich niet direct een probleem maar in voorjaar 2013 situatie nogmaals beoordelen en evt. repareren.	
		Bij de dijkteen ligt losgespoeld steenslag of lavasteen. Hoeveelheid is nu nog beperkt, maar kan nog meer worden. Mogelijk belemmering voor aangroei wervevegetatie. Volgend jaar nogmaals beoordelen.	
	Risico!	In depot is een laagte aanwezig waar makkelijk water blijft staan. Ondanks afvoergeultje is hier potentieel leefgebied voor rugstreeppad ontstaan. Direct maatregelen gewenst, zoals opvullen met grond. Depot ligt komend jaar braak en kolonisatie door padden aannemelijk.	
Oordeel toetser		Aanbeveling door Contractgemachtigde	
Over het algemeen zijn werkzaamheden keurig uitgevoerd. Contact met aannemerscombinatie als bijzonder prettig ervaren! Beschreven aandachtspunten dienen nog nadere aandacht. Risico met rugstreeppadden op depot.		<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Hertoets(en) inplannen <input type="checkbox"/> Aanpassen risicodossier en toetsingsplan <input type="checkbox"/> Aanpassen contractmanagementplan <input type="checkbox"/>	
		Aantal bijlagen:	0 Stuks
Tekortkoming		Onderbouwing	
geen			

Opgesteld	Vrijgave	Vaststelling
<p>Naam toetsers: Arjan Schoenmakers _____</p> <p>Datum: 14 november 2012 __</p> <p>Handtekening: </p>	<p>Naam contractgemachtigde: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Handtekening: _____</p>	<p>Naam contractmanager: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Handtekening: _____</p>
Kopie aan: Opdrachtnemer, Contract- gemachtigde, Contractmanager.		Registratie in: UR-SCB en Projectarchief