



memo

Revisietoetsing Anna-Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder (dp 586 – 640, contract 31010099)

Contactpersoon

Datum
4 maart 2013

Kenmerk
PZDT-M-13068 rev

Bijlage(n)
Geen

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Anna-Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder. Dit werk is uitgevoerd in 2009 waarbij de afgekeurde bekleding deels is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepenetreerde breuksteen en deels is vervangen door betonzuilen en gekantelde Haringmanblokken.

Het traject ligt op Sint Philipsland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 586 en 640. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma Steentoets2010 versie 1.10.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota van het dijkvak (PZDT-R-07560 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op 30 oktober 2012 is een veldbezoek uitgevoerd door [REDACTED] van waterschap Scheldestromen en [REDACTED] van Projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.



018211 2013 PZDT-M-13068 rev

Revisietoetsing Anna Jacobapolder, Veerhaven en

Controle revisietoetsing

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Anna-Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder, dijkpaal 586 - 640" (PZDT-R-13032 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Datum
4 maart 2013

Kenmerk
PZDT-M-13068 rev

Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:

G:\dzl\WS_WSZ\Algemeen\01Algemeen\fotos\Dijkvakken Oosterschelde\
Anna Jacobapolder

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,


projectleider Techniek

11-3-2013

Akkoord waterschap Scheldestromen,


directeur Waterkeringen en Wegen

12-3-2013