

Memo

Werkgroep

Kennis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen

Betreft (actie en nr.)
Afspraken startbijeenkomst Hellegatpolder

Vraagsteller	Datum startbijeenkomst
B. Leenhouts	07-03-2001
Beantwoord door	Datum
A. Kamsteeg	20-03-2001
Doorkiesnummer	Bijlage(n)
070-3114207	-
Status	Kenmerk
Definitief	k-01-04-30

N.a.v. het startoverleg van de Hellegatpolder zijn een aantal zaken door RIKZ nader keken:

1. Ligging randvoorwaardenvakken.

Het dijkvak Hellegatpolder ligt tussen de twee al eerder binnen het project Zeeweringen uitgevoerde dijkvakken Eendragtspolder en Ser-Arendspolder. Tussen de grens van het werk van de Ser-Arendspolder en de grens van dijkvak 101 zit een "gat" van 80 meter. Voor deze resterende 80 meter kunnen de randvoorwaarden van dijkvak 101 worden gebruikt.

2. Detaillering golfrandvoorwaarden naar teen van de dijk.

Voor Hellegatpolder niet van toepassing.

3. Bepaling bodemhoogte i.v.m. Hs/d-check in spreadsheet.

In onderstaande tabel wordt voor elk randvoorwaardenvak een bodemhoogte gegeven:

Dijkvak vak no.	grens aan	Coördinaten (Parijs)				Poldernaam	bodem hoogte 50 meter
		van x	y	tot x	y		
102		54011	375877	54266	375935	Eendragt	-0,5
101		54266	375935	54730	376160	Hellegatpolder	-0,2
101		54730	376160	55415,5	376043,8	Hellegatpolder	0

Als bij gebruik van de bodemhoogtes problemen $HS/d > 0,7$ wordt moet contact worden opgenomen met RIKZ.

4. Toepassing van 2^e randvoorwaardentabel

Voor hellegatpolder niet van toepassing

Projectbureau Zeeweringen	Telefoon (0113) 24 13 70
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes	Telefax (0113) 21 61 24
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet-Heinstraat 77 Goes	

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.