

Kwartetoverleg dijkverbetering Restant Walsoorden

Datum 17-06-10

PZDB-V-10172

Aanwezigen: Peter Meininger, Saskia Wessels, Klaas Kaslander, Erik van Dijke

Klaas licht werkzaamheden kort toe. Als aanvulling op de in de quickscan beschreven werkzaamheden wordt de binnenzijde van de hoogwaterkering iets steiler tussen dp 240m en 244+33m als gevolg van de verhoogde kruin. Tussen dp 236+30m en dp 240m wordt de binnenzijde van de dijk ongeveer 3m breder als gevolg van het nieuw aan te leggen fietspad.

Saskia licht natuurwaarden kort toe. Traject kent weinig bijzonderheden wat betreft natuurwaarden. De enige beschermde soort is Aardaker, een overblijvende soort met wortelknolletjes (Tabel 1, Flora-fauna wet). Als gevolg van de rommelige inrichting en gebruik is echter wel een groot aantal plantensoorten op het haventerrein aanwezig (130 soorten geïnventariseerd in mei 2010).

De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn goedgekeurd door de aanwezigen. Erik vraagt alleen of het mogelijk is het haventerrein eventueel wel te gebruiken voor materiaal opslag, bv wegzetten van aarde. Wanneer het haventerrein na afloop in dezelfde rommelige staat zoals nu wordt terug gebracht hebben plantensoorten die nu aanwezig zijn, goede kans zich weer vestigen.

Vanuit de natuur eisen zijn de volgende mitigerende maatregelen overeen gekomen:

1. Voor aanvang van het broedseizoen (15 maart) wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden.
2. De gras- en kruidenvegetatie binnen het gehele projectgebied dient vlak voor 15 maart kort gemaaid en gehouden te worden. Het maaien zal vanuit een richting gebeuren, op die manier hebben dieren de gelegenheid om te vluchten.
3. Bij het tijdens de werkzaamheden onverwacht voorkomen van beschermde amfibieën, vogels, zoogdieren en planten worden mitigerende maatregelen getroffen binnen het kader van de gedragscode van de Waterschappen
4. De leeflaag (25 cm) van de hoogwaterkering en overige onverharde delen die vergraven worden, wordt apart gezet, zodat deze na afloop weer teruggebracht kan worden (ivm zadenbank).
5. De oorspronkelijke situatie van het haventerrein en de hoogwaterkering wordt hersteld na afloop. Resterende materialen die over zijn na de werkzaamheden worden verwijderd. Het haventerrein wordt vooraf opgenomen en in een vergelijkbare rommelige staat terug gebracht. Leeflaag wordt terug gezet op hoogwaterkering en eventueel andere onverharde delen waar de bodem vergraven is (zie ook 4).



014927 2010 PZDB-V-10172

: met Kwartetoverleg met ecologen dijkverbetering Resta